

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 6 - Junio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 14 de junio de 2024.
HORA:	8:30 a.m. a 9:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
2. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
3. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

DESARROLLO:

1. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Interventoría se encuentra en revisión de documentos de documentos enviados por el contratista y entrega a la ESANT a finales de junio de 2024.

2. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

La comunidad solicito que se terminen primero las obras de la cll 10 entre Cra 5-6, cll 11 entre Cra 4-5 para poder iniciar la Cra 6.

El Contratista informo que termina las obras anteriores para la primera semana de julio de 2024.

Las obras por ferias y fiestas se suspenden del 15 de julio de 2024, hasta el 12 de agosto de 2024.

- A la fecha se recibe informe de Interventoría del 7 de junio de 2024 donde se reporta un avance físico del 79,93% contra un programado acumulado

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

a mayo de 93,85% distribuidos avances del componente acueducto 72,40%, incluye red de acueducto del 72,71%. y domiciliarias 70,24%. Para el avance del componente sanitario el avance del 89,99% que corresponde a red sanitaria 90,03%, pozos 88.18% domiciliarias 89,68%. y el avance del componente pluvial es del 77,36%. que corresponde a red pluvial 77,25%, pozos 82,28% y sumideros 78,43%. Se tiene un avance financiero del 71,51% que equivale a 22.897.819.393 y Interventoría de 1,546.229.794. El contratista se encuentra trabajando en la cll 10 entre car 5 y 6 y cll 11 entre Cra 4 y 5.

3. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

- El Ministerio informa a la ESANT que envió correo a la ESANT el día 7 de junio de 2024, solicitando las acciones tomadas por la ESANT para que el Municipio de Vélez, tramite las 10 servidumbres faltantes del proyecto.
- Teniendo en cuenta que se tiene acta de reinicio del proyecto el 9 de junio de 2024, y teniendo que faltan las servidumbres y el trámite de la reformulación nro. 3, se solicita el trámite por la ESANT respectivo.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega documentos para recibo de obras a ESANT - proyecto Socorro	Interventoría	30-06-2024
2	Entrega obras de la cll10 entre Cra.5-6 y cll 11 entre Cra.4 -5 proyecto PMAA	Contratista	06-07-2024
3	Tramite de prorroga a suspensión	ESANT	Lo más pronto posible

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	proyecto Vélez Guayabos		
--	----------------------------	--	--

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: junio 14 de 2024