

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 10 - Junio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de junio de 2024.
HORA:	8:30 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Esant presiona al Municipio para que se tramiten las servidumbres faltantes.

Se tiene fecha de reinicio del proyecto el 8 de octubre de 2024 más 4 meses de ejecución con fecha de terminación nueva el 8 de febrero de 2025.

El Ministerio solicita los informes de supervisión del proyecto porque el drive enviado no abre.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

La Interventoría entrega documentación parcial a la Esant para revisión preliminar acta de terminación.

Se tiene pendiente por parte de Interventoría planos, ubicación de micromedidores y micromedidores.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Parte de la Comunidad no ha firmado las actas de cierre de vecindad, porque dicen que el proyecto ya está terminado.

La Esant indica que a la fecha no existen PQR al proyecto.

La Esant realizara oficio indicando que existen actas de cierre de vecindad sin firmar, pero que no existen reclamaciones PQR al proyecto por la comunidad para solventar el tema de firmas.

El ministerio solicita el acta de entrega del proyecto, acta de funcionalidad y liquidación del convenio.

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

EPC informa que esta semana o a finales de junio de 2024, se termina las obras de la cll 10 entre Cra 5-6, cll 11 entre Cra 4-5 para poder iniciar la Cra 6.

La cll11 entre 7 y 8, de acuerdo con cronograma se debe terminar el 2 de julio de 2024. El Contratista informo que termina las obras anteriores para la primera semana de julio de 2024.

Se cuenta con el acompañamiento de la Contraloría ing. Tatiana Reyes para garantizar el ingreso a la Cra 6.

Las obras por ferias y fiestas se suspenden del 15 de julio de 2024, hasta el 12 de agosto de 2024.

4. Proyecto Acueducto Lebrija

El Ministerio informa a la ESANT que El 18 de junio Findeter remite ampliación vigencia PMT de la cll 45 entre anillo vial y el sector de 7 bocas Av. Gonzales Valencia y Av. Rosita por 90 días: fecha de inicio (primera): 30 de agosto de 2022, Fecha de terminación (primera): 30 de febrero de 2024, Nueva fecha de inicio: 13 de junio de 2024, nueva fecha de terminación 13 de diciembre de 2024. Planeación Bucaramanga solicito las pólizas de Intervención.

Se inicia tramite de respuesta por el contratista de pólizas que amparan los trabajos de intervención y reposición, porque estas pólizas ya existen donde figura Bucaramanga como beneficiario.

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ministerio solicita nuevamente con carácter urgente el trámite de otrosí de ampliación en plazo a la ESANT.

Con informe 6 semanal del 8-06-24 al 14-06-24, se tiene avance del 0.85% ejecutado contra un 0,08% programado. A la fecha se está realizando revisión de la información del proyecto. Se realizó cierre de 31 actas de vecindad y se inició con excavación, instalación y relleno de tubería de PVC presión D=4" RDE 21.


La Esant informa que la reformulación se encuentra en revisión del profesional hidráulico del Interventor.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega documentos para recibo de obras a ESANT - proyecto Socorro	Interventoría	30-06-2024
2	Entrega obras de la cll10 entre Cra.5-6 y cll 11 entre Cra.4 -5 proyecto PMAA	Contratista	06-07-2024
3	Reinicio del proyecto de Vélez guayabos	ESANT, Municipio.	08-10-2024
4.	Trámite de otrosí de ampliación en plazo a la ESANT. Proyecto Mogotes.	ESANT – Municipio de Vélez	Inmediato

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: junio 20 de 2024