

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 8 - Julio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25 de julio de 2024.
HORA:	9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Esant presiona al Municipio para que se tramiten las servidumbres faltantes.

El Municipio el 25 de julio de 2024, informa a la ESANT que realiza invitación a ESANT y MVCT para el 1 y 2 de agosto de 2024, visita por todas las partes, para revisión de servidumbres, ya realizaron revisión de planos con Interventoría los cuales están bien, para programar visita lo más pronto posible.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

El contratista de Interventoría y la ESANT realizan reunión el 24 de julio de 2024, de revisión final a la observación de documentos, para iniciar La ejecución del acta de recibo final, entre la ESANT, Contratista de Obra e Interventoría y entrega al Municipio. Se está revisando cantidades.

El Ministerio solicita el acta de entrega del proyecto, acta de funcionalidad y liquidación del convenio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

La ESANT informa que realizó visita a la obra el 4 de julio de 2024 con compromiso de radicar documentos de permiso de ocupación de cauce.

La Esant radico al Municipio el 18 de julio de 2024, todos temas técnicos incluyen diseño implantación, caudal, cantidades planos para que el Municipio radique ante la Corporación autónoma de Santander (CAS), visita y permiso de ocupación de cauce.

El jueves 11 de julio en reunión se realizó visita el 12 de julio de 2024

Se está pavimentando ClI 10 entre Cra 5-6. se terminó y se está construyendo sumidero. clI 11 entre Cra 4-5 se está terminando, falta tramo de 30 mts de pavimentación que se termina el 31 de julio de 2024. La Cra 6. Entre clI 6 y 11 no se pudo intervenir por solicitud del Municipio y comunidad por ferias y fiestas en el Municipio, las obras se podrán intervenir el 12 de agosto de 2024, generando los retrasos en las obras.

ESANT se encuentra en trámite legalización de modificación No. 10 de adicional en plazo y valor y ajuste de cronograma a partir del 12 de agosto de 2024, con un adicional de 11 meses.

Se continua frente de trabajo con piedra Barichara en La clI 11 entre 7 y 8, de acuerdo con avance se debe terminar el 16 de agosto de 2024.

Con informe semanal de 20 de julio de 2024 se tiene un avance físico de 81,15%. Contra un programado de 95%

4. Proyecto Acueducto Lebrija

El contratista de obra e interventoría se encuentra en proceso de ajuste del presupuesto de acuerdo con la actualización de estudios y diseños. Findeter envió oficio a Planeación de Bucaramanga solicitando información de trámite licencia de intervención en el casco urbano de Bucaramanga por parte de planeación Bucaramanga.

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ministerio se encuentra en trámite de otrosí No. 1 de ampliación del plazo del convenio 1373 de 2024.

Con informe 6 semanal del 21-06-2024, se tiene avance del 0.85% ejecutado contra un 0,08% programado. A la fecha se está realizando revisión de la información del proyecto. Se realizó cierre de 31 actas de vecindad y se inició con excavación, instalación y relleno de tubería de PVC presión D=4" RDE 21.

La Esant envía oficio al contratista de obra e Interventoría el 4 de julio de 2024, solicitando ejecución de actividades contractuales.

La Esant se encuentra preparando la entrega de reformulación No. 1 al Ministerio para la primera semana de agosto de 2024.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programación visita a Vélez Guayabos	Municipio	1-2-08-2024
2	Reunión contratista obra e interventoría con Esant-revisión entrega de proyecto a Municipio Socorro	Contratista de Obra e Interventoría-Esant	26-07-2024
3	Entrega de pavimento de la cll10 entre Cra.5-6 y cll 11 entre Cra.4 -5 proyecto PMAA	Contratista de obra.	31-07-2024
4.	Trámite de otrosí de ampliación en plazo a la	Ministerio	31-07-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	ESANT. Proyecto Mogotes.		
--	--------------------------------	--	--

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: julio 25 de 2024