

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 9 - Julio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de julio de 2024.
HORA:	9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Esant presiona al Municipio para que se tramiten las servidumbres faltantes.

El Municipio el 11de julio de 2024, informo a la ESANT que no se realiza la reunión para el 11 de julio como se había programado. realiza invitación a ESANT y MVCT para el 1 y 2 de agosto de 2024,

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

El contratista de Interventoría y la ESANT realizan reunión el 24 de julio de 2024, de revisión final a la observación de documentos, para iniciar La ejecución del acta de recibo final, entre la ESANT, Contratista de Obra e Interventoría y entrega al Municipio. Se está revisando cantidades.

El Ministerio solicita el acta de entrega del proyecto, acta de funcionalidad y liquidación del convenio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

La ESANT informa que realizo visita a la obra el 4 y 5 de julio de 2024 con compromiso de radicar documentos de permiso de ocupación de cauce.

Se han presentado muchas lluvias en el Municipio, retrasando los trabajos programados

El jueves 11 de julio se programa reunión y visita el 12 de julio de 2024

Se programa Cll 10 entre Cra 5-6. Para el 13 de julio de 2024.

La cll 11 se programa terminar el 16 de julio de 2024.

El tramo de intervención de la Cra 6, se encuentra pendiente de autorización por parte del Municipio por ferias y fiestas.

4. Proyecto Acueducto Lebrija

Findeter entrego pólizas al municipio de Bucaramanga de tramite licencia de intervención en el casco urbano de Bucaramanga por parte de planeación Bucaramanga.

5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

El Ministerio se encuentra en trámite de otrosí No. 1 de ampliación del plazo del convenio 1373 de 2024 y solicito a la ESANT el ajuste de tiempo de solicitud de 13 a 11 meses.

Con informe 6 semanal del 21-06-2024, se tiene avance del 0.85% ejecutado contra un 0,08% programado. A la fecha se está realizando revisión de la información del proyecto. Se realizo cierre de 31 actas de vecindad y se inició con excavación, instalación y relleno de tubería de PVC presión D=4" RDE 21.

COMPROMISOS (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programación visita a Vélez Guayabos	Municipio	12-07-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2	Reunión contratista obra e interventoría con Esant-revisión entrega de proyecto a Municipio Socorro	Contratista de Obra e Interventoría-Esant	12-07-2024
3	Entrega de pavimento de la cli10 entre Cra.5-6 y cli 11 entre Cra.4 -5 proyecto PMAA	Contratista de obra.	13-07-2024
4.	Trámite de otrosí de ampliación en plazo a la ESANT. Proyecto Mogotes.	ESANT – Municipio de Vélez	13-07-2024

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas 

Revisó:

Fecha: julio 11 de 2024