

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No.4 - Septiembre 2024**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de Septiembre de 2024.
HORA:	8.30: a.m. a 9:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.
6. Zipaquirá.

### **DESARROLLO:**

#### **1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos**

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Esant presiona al Municipio para que se tramiten las servidumbres faltantes.

La Sra. marlene Díaz no firmo servidumbre, se realiza avaluó por parte del Municipio y de acuerdo con este la Sra. Marlene aceptado de tramita imposición de la servidumbre que se necesita. Tiempo aproximado 45 días.

Se amplio los contratos de obra e interventoría por 2 mes hasta el 8 de noviembre de 2024, condicionado al trámite de servidumbres del Municipio y se amentara automáticamente cada 2 meses.

#### **2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020**

El 20 de septiembre de 2024, La Esant realiza observaciones a la Interventoría, quien valida el 27 de septiembre de 2024 y para el 18 de octubre de 2024 se tiene el acta de recibo por parte de la ESANT.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ministerio solicita el acta de entrega del proyecto, acta de funcionalidad y liquidación del convenio.

### 3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

La ESANT - Ing. Luz Yaneth Niño informa:

El 26 y 27 de septiembre de 2024, se presenta informe de interventoría obras faltantes a ejecutar en el tramo de la Sra. Hida y tramo del esposo de la Sra. Hilda.

La Esant envía al Ministerio cronograma actualizado al Ministerio. El contratista ya termino andenes y arreglos. Esta semana se tramito plan de manejo de tráfico para la Cra 6. Se programa iniciar Cra 6 entre cll 10-11, el 23 de septiembre de 2024.

El 12 de septiembre la CAS realizo visita al Municipio de revisión de 3 puntos de ocupación de cauce y devolvió la solicitud al Municipio porque no es mejoras sino solicitud nueva para intervención de cauce.

3 puntos de quebrada necesitan ocupación de cauce, Esant entrega al municipio para radicar a CAS corporación autónoma de Santander. En julio de 2024 el municipio radico primera solicitud de visita, la cual no ha tenido respuesta, el municipio reenvió solicitud a Corporinoquia.

Se tramita negociación entre el Municipio y familia Hilda Bonce, obra construida en el 2017 con permiso porque el Municipio no le cumplió a la Sra. Hida. Y la propietaria no permite el ingreso.

El muro de la Cll12 con Cra 5 pegado al coliseo de ferias está en falla, puede colapsar, el municipio levanta el muro del coliseo y arregla la tubería, para construir estructura de separación, el 10 de septiembre la consultoría entrego al municipio el diseño del muro. El Municipio revisa e iniciar proceso de contratación del muro el 15 de octubre de 2024 con 2 meses.

Con informe semanal de 23 de agosto de 2024 se tiene un avance físico de 81,59%. Contra un programado de 83 %, de acuerdo con reprogramación.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

#### 4. Proyecto Acueducto Lebrija

El 19 de septiembre 2024 se realizó reunión con el alcalde de Girón, el Ministerio realizo presentación del proyecto e informo al alcalde que el proyecto tiene una T de derivación con 75 lts/seg, antes del sistema de Bombeo. Que el beneficiario del proyecto es el Municipio de Lebrija de 75 lts/seg. Findeter informo que se encuentra en trámite licencia de intervención en zona urbana de Bucaramanga. Esant – Ing. Luz Yaneth pasa por infraestructura Bucaramanga para averiguar tramite licencia. Findeter se comunica con Infraestructura para saber el tipo de intervención en el pavimento.

#### 5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

La Esant entrego al Consultor información adicional, correspondiente a cimentación de las estructuras y mayores cantidades de hierro con respuesta el 23 de septiembre de 2024. La reformulación No. 1 se entrega por la Esant a finales de septiembre de 2024.

Espamogotes y consultor entregan respuesta a requerimiento realizado por la comunidad de reubicación de la Bocatoma, indicando que, para el sitio de la Bocatoma, se mantienen en su concepto inicial respecto de la ubicación de la estructura de captación.


#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión acta de mayores y menores cantidades Socorro	Interventoría	27-09-2024
2	Respuesta observaciones cimentación estructuras y mayores cantidades Mogotes.	consultor	23-09-2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3	Informe obras faltantes PMAA de Vélez	Contratista de Interventoría.	26-09-2024
---	---------------------------------------	-------------------------------	------------

**FIRMAS:**



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   
Revisó:  
Fecha: agosto 30 de 2024