

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No.8- Septiembre 2024**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 27 de Septiembre de 2024.
HORA:	7.30: a.m. a 8:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.
6. Zipaquirá.

### **DESARROLLO:**

#### **1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos**

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Esant presiona al Municipio para que se tramiten las servidumbres faltantes.

La Sra. marlene Díaz no firmo servidumbre, se realiza avaluó por parte del Municipio y de acuerdo con este la Sra. Marlene aceptado de tramita imposición de la servidumbre que se necesita. Tiempo aproximado 45 días.

Se amplio los contratos de obra e interventoría por 2 mes hasta el 8 de noviembre de 2024, condicionado al trámite de servidumbres del Municipio y se amentara automáticamente cada 2 meses.

El Municipio solicito a Esant plano de definición de predios para tramite correspondiente.

#### **2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020**

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El 20 de septiembre de 2024, La Esant realiza observaciones a la Interventoría, quien valida el 27 de septiembre de 2024 y para el 18 de octubre de 2024 se tiene el acta de recibo por parte de la ESANT.

El 26 de septiembre de 2024 la Interventoría remitió toda la información a la ESANT para su revisión, se devolvió con observaciones que serán ajustadas y entregadas el 3 de octubre por la Interventoría.

El Ministerio solicita el acta de entrega del proyecto, acta de funcionalidad y liquidación del convenio.

### **3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez**

27 de septiembre de 2024, se presenta informe de interventoría obras faltantes a ejecutar en el tramo de la Sra. Hida y tramo del esposo de la Sra. Hilda.

Se corrige avance reporte de fecha 20/09/2024 con informe No. 18, se tiene avance físico 73,45%.

Con reprogramación A la fecha se recibe informe de Interventoría No. 18 del 14 de septiembre de 2024 donde se reporta un avance físico del 73,45% contra un programado acumulado 99,60% de conformidad con la última actuación administrativa del contrato que corresponde a la prórroga No 9, distribuidos avance del componente acueducto 66,80%, incluye red de acueducto del 66,76%. y domiciliarias 63,61%. Para el avance del componente sanitario el avance del 73,70% que corresponde a red sanitaria 80,64%, pozos 78,93% domiciliarias 80,60%. y el avance del componente pluvial es del 80,90%. que corresponde a red pluvial 69,15%, pozos 73,65% y sumideros 71,79%., pavimentación 76,81%. Se tiene un avance financiero de obra 71,51% que equivale a 22.897.819.393 y Interventoría del 69,43 % equivalente a \$1.620.269.999,97.

### **4. Proyecto Acueducto Lebrija**

El 26 de septiembre de 2024 se realiza reunión de seguimiento en el Ministerio solicitada por el Municipio de Lebrija con presencia de Findeter. El Municipio informa que no pueden operar el sistema desde la estación de bombeo hasta la planta de Lebrija, como quedo en el otrosí No. 3. El Ministerio informa que se puede modificar el otrosí No. 3, de acuerdo con las condiciones de operación que acuerden el Municipio de Lebrija y el AMB. Se realiza reunión a finales de septiembre entre el Municipio y el AMB para definir la operación del sistema y el

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

punto de entrega y revisar las condiciones de venta de agua en bloque. Se programa reunión de seguimiento para el 3 de octubre.

#### 5. Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes

La Esant entrego al Consultor información adicional, correspondiente a cimentación de las estructuras y mayores cantidades de hierro con respuesta el 23 de septiembre de 2024. La reformulación No. 1 se entrega por la Esant a finales de septiembre de 2024.


Espamogotes y consultor entregan respuesta a requerimiento realizado por la comunidad de reubicación de la Bocatoma, indicando que, para el sitio de la Bocatoma, se mantienen en su concepto inicial respecto de la ubicación de la estructura de captación.

#### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión acta de mayores y menores cantidades Socorro	Interventoría	20-09-2024
2	Respuesta observaciones a cimentación y mayores cantidades Mogotes.	Consultor	23-09-2024
3	Informe obras faltantes sra Hilda	Interventoría	27-09-2024
4.	Reunión de seguimiento Lebrija.	Municipio, Findeter, MVCT	3-10-2024

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**FIRMAS:**



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   
Revisó:  
Fecha: septiembre 27 de 2024