

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.9 – SEPTIEMBRE 2024

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | Bogotá, Colombia, 27 de septiembre de 2024. |
| HORA: | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| LUGAR: | virtual |
| ASISTENTES: | Relacionados en Acta Anexa |
| INVITADOS: | Relacionados en Acta Anexa |

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania
6. Proyecto Acueducto urbano Zipaquirá.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

Se realizo reunión de seguimiento los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2024 de revisión reformulación No. 1, Se debe complementar oficios del Municipio, EPC e Interventora, soportes técnicos, complementar cuadros comparativos. El contratista organiza informes geotécnicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, presupuestales para iniciar revisión con los especialistas a partir del 3 de octubre de 2024.

Agua Potable Guasca

EPC informa que el municipio se encuentra en trámite de contratación de proceso para reubicación de caseta de operaciones...

4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC informa que se realizó visita con contraloría: Revisando estado del proyecto, explicando y visitando los puntos donde se van a construir los pasos elevados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se reinicia el proyecto con prórroga de 5 meses a partir del 24 de septiembre de 2024, para elaboración de estudios y diseños de 22 pasos elevados por el contratista de obra.

5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

EPC informa: que se encuentra en trámite el siguiente entregable:

- Informe contratista e interventor de las actividades de la red domiciliaria y red sanitaria.
- Informe supervisión de EPC
- Informe final de obra e Interventoría del proyecto.
- Ajuste acta de entrega y custodia.
- Coordenadas georreferenciadas de la colilla de domiciliaria.

6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Sylvania el Departamento de Cundinamarca

El 20 de septiembre de 2024 en reunión de seguimiento EPC informa:

Que ya se terminó los arreglos solicitados por el municipio y se terminaron los recorridos entre contratista obra e Interventoría y municipio.

EPC tramita acta de recibo para lo cual tendrá reunión el 25 de septiembre de 2024 con contratista de obra e Interventoría.

7. Construcción Y Optimización Del Sistema De Acueducto Urbano Del Municipio De Zipaquirá

El 25 de septiembre de 2024, Findeter remite al Ministerio: 1. Respuesta informe de supuesto siniestro del contrato PAF-ATF-O-054-2019 por el Interventor Consorcio Interzipa. 2. Oficio de Fiduciaria Bogotá, a seguros del estado indicando que "por medio del presente notificamos aviso de siniestro que afecta el amparo de CUMPLIMIENTO otorgado mediante la póliza de cumplimiento No. 45-45-1010844888". 3. Solicitud de declaratoria y aviso de siniestro, presentación de la reclamación ante la compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A- por amparo de estabilidad de la obra PAF - ATF- o- 054-2019 "

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


Construcción y optimización del sistema de acueducto urbano del Municipio de Zipaquirá

COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Informes geotécnicos, hidráulicos, eléctricos, presupuestales reformulación No. 1- Paratebueno. | Contratista | 30-09-2024 |
| 2 | Proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio) | Municipio de Guasca | 30-09-24 |
| 3 | Inicio de estudios y diseños de pasos elevados San Bernardo. | Contratista obra (Consultor) | 24 -09-24 |
| 4 | Reunión Municipio-contratista. Silvania | Municipio-Contratista | 28-09-2024 |

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 27 de Septiembre de 2024