

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de octubre de 2024
HORA:	De las 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Jhon Henry Rivera – Técnico ENTerritorio S.A. Nicolas Rincón – Coordinador Contrato No. 1632 ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de la reunión.
2. Desarrollo de la reunión.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Apertura de la reunión

Por parte del MVCT se da la bienvenida y apertura de la reunión haciendo un recuento del último informe presentado sobre el estado actual del proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Urumita, La guajira.

2. Desarrollo de la reunión

En primera instancia, por parte del MVCT se inicia la reunión solicitando la revisión de los avances logrados posterior a la visita realizada los días 26 y 27 de septiembre de 2024 teniendo en cuenta que en el recorrido en campo se evidenciaron 15 viviendas en ejecución y desde el ejecutor se expuso que según cronograma a corte al 30 de septiembre debían tener 56 viviendas intervenidas. Por lo que desde la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. intervino agregando que actualmente a corte de este seguimiento, se encuentran 32 Viviendas intervenidas, 2 viviendas terminadas completamente y 18 viviendas que están pendiente únicamente de la instalación de la puerta.

seguidamente, por parte de MVCT se abordó el tema referente a unas inclusiones que se encuentran como no efectivas teniendo en cuenta que por concepto del plano entregado por el municipio y revisado por contratista se encuentra fuera de los límites, por lo que, se expone que desde la secretaria de planeación del municipio de Urumita se certifica que esas viviendas si pertenecen al barrio "El porvenir" por lo que ese es el soporte de que son viviendas efectivas y pueden ser intervenidas. Por lo que desde ENTerritorio S.A. exponen que seria bueno que el prestador de acueducto y alcantarillado también certifique para que estas dos certificaciones sean el soporte.

Teniendo conocimiento de lo expuesto desde MVCT se comenta que efectivamente el prestador debe certificar disponibilidad de redes, presión y continuidad del servicio. Desde MVCT se expone que se llevará a cabo una reunión con cada una de las partes para verificar las direcciones en cuestión y se pueda llevar a feliz termino las intervenciones de esas viviendas. Asimismo, se recomienda que es importante continuar con el trabajo social para que la población comprenda como se realiza la implementación del Programa.

Por otro lado, se revisa que desde que se cuenta con aprobación de la actividad No. 1 correspondiente a la validación de diseño esta aún no ha sido radica a MVCT pese a que en todos los seguimientos realizados queda como compromiso y desde el coordinado técnico de ENTerritorio S.A. se compromete a realizar el envío el martes 15 de octubre de 2024.

Desde la supervisión técnica de ENTerritorio S.A. se realiza una intervención donde expone que se están presentando inconvenientes en el municipio debido a que no solo se esta manejando el punto de atención del contratista, sino que la alcaldía está recibiendo inclusiones y PQR, por lo que, se solicita que sea solo por el punto de atención del contratista. Teniendo conocimiento de esto, desde MVCT se aclara que desde la entidad esa directriz no ha sido transmitida y ha sido aclarada a la administración municipal para evitar algún tipo de confusión y/o mal manejo de la información.

Además, pese a que no se pudo conectar las personas encargadas del componente social por parte de ENTerritorio S.A. se abordaron temas puntuales del **componente social**, teniendo en cuenta los reportes semanales, desde MVCT se menciona que no se presentaron reportes de cumplimiento de actividad durante el periodo del informe

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

semanal No. 7 por lo que se recuerda la importancia de continuar con el cumplimiento de ese PGS que es transversal en toda la ejecución del proyecto, se hace mención de la entrega de folletos informativos, entre otras actividades que se contemplan en el mismo.

Finalmente, desde ENTerritorio S.A. se expone en la mesa un tema referente a que, en el municipio de Urumita, específicamente en el barrio El Porvenir se presenta la implementación del programa de mejoramiento de vivienda, el cual, se esta realizando en viviendas ya diagnosticadas y en proceso de intervención por parte del contratista de PCI. Por lo que, desde MVCT se adquiere el compromiso de articular con mejoramiento de vivienda para revisar los diagnósticos de las 3 viviendas identificadas para evitar la realización de dobles intervenciones.

No siendo más, una vez revisado el estado actual de los proyectos de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Urumita, MVCT destacó los avances y los desafíos específicos de cada uno, asimismo, aunque el proyecto presente avances significativos, es necesario mantener una vigilancia continua sobre los desafíos operativos para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para cada una de las actividades.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega y radicación de prototipo aprobado a MVCT	ENTerritorio S.A.	15 de octubre de 2024.
2	Enviar relación de viviendas identificadas como beneficiarias de mejoramiento de vivienda	ENTerritorio S.A.	10 de octubre de 2024
3	Articular desde PCI con mejoramiento de viviendas las intervenciones a realizar en Urumita.	MVCT	24 de octubre de 2024.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo
Anexos: El mencionado
Elaboró: Sandra Diaz
Fecha: 04/09/2024