

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 6 – OCTUBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de Octubre de 2024.
HORA:	11:00 a.m. a 12:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania
6. Proyecto Acueducto urbano Zipaquirá.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

EPC informa que: El contratista e interventor radica a EPC el balance e información de reformulación No. 1 para la cuarta semana del mes de octubre de 2024. El Ministerio no ha recibido el archivo de información presupuestal que se pueda revisar por parte de EPC.

EPC informa que la contraloría solicito documentación del proyecto.

Agua Potable Guasca

EPC informa el 11 de octubre de 2024, que el Municipio publico proceso para reubicación de caseta de operaciones y se encuentra en trámite de contratación.

4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

EPC informa que la contratista continua con los diseños de pasos elevados y cuenta con tres meses para presentar los diseños, presupuesto e implantación.

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Municipio continua la reparación de las redes de la fase I.

5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

EPC informa que se terminaron los arreglos solicitados por el Municipio, el 18 de octubre de 2024 y se encuentra en trámite:

- Informe contratista e interventor de las actividades de la red domiciliaria y red sanitaria.
- Informe supervisión de EPC
- Informe final de obra e Interventoría del proyecto.
- Ajuste acta de entrega y custodia.
- Coordenadas georreferenciadas de la colilla de domiciliaria.

6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca

EPC informa que realiza visita al Municipio para revisión y entrega del proyecto al Municipio de Silvania el 25 de octubre de 2024.

7. Construcción Y Optimización Del Sistema De Acueducto Urbano Del Municipio De Zipaquirá

Findeter informa que se encuentra en estudio por Comité Fiduciario el inicio de siniestro al contratista.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de información reformulación No. 1- a EPC Paratebueno.	Contratista de Obra e Interventoría	25-10-2024
2	Reunión revisión reformulación No. 1 Paratebueno	EPC – Contratista de Obra e Interventoría, mvct.	22-10-24

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3	Proceso mínima cuantía para alquiler de container para trasladar lo que está en la caseta de operación (Administrativo y laboratorio)	Municipio de Guasca	30-10-24
4.	Reunión Municipio-contratista. Silvania	Municipio-Contratista	25-10-2024

FIRMAS:



Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 11 de octubre de 2024