

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No 13– OCTUBRE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de Octubre de 2024.
HORA:	9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.
2. Proyecto planta de Tratamiento Agua Potable Guasca.
3. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo
4. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Ricaurte
5. Proyecto alcantarillado Silvania
6. Proyecto Acueducto urbano Zipaquirá.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

El Ministerio informa que el 22 de octubre de 2024, se recibe información presupuestal con ajustes solicitados. El 24 de octubre la Interventoría complementa y entrega a EPC información, quedando pendiente ajustes a formatos.

Se encuentra en trámite por Corporinoquia las resoluciones correspondientes, permiso de ocupación de cauce. EPC tramita con Municipio la radicación de cambio de coordenadas del permiso de vertimiento con Corporinoquia con información del contratista de coordenadas nuevas.

Agua Potable Guasca

EPC informa el 24 de octubre de 2024, que el proceso SAMC-001-2024 fue adjudicado a Víctor Hugo Becerra Burgos mediante contrato SAMC-obra-355-2024 por valor de 148.024.710 y un plazo de un mes para "Adecuación de la infraestructura física, hidráulica y eléctrica de la planta de tratamiento de agua potable PTAP del Municipio de Guasca. Se encuentra en proceso de pólizas.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Proyecto acueducto regional el Dorado- San Bernardo

El 24 de octubre de 2024, la contratista continua con los diseños de pasos elevados y cuenta con tres meses para presentar los diseños, presupuesto e implantación., hasta el 26 de diciembre de 2024.

El Municipio continua la reparación de las redes de la fase I y en revisión de posibles pasos elevados por afectación de derrumbes. Se programa reunión con el Municipio por EPC el martes octubre 29 de 2024 a las 10 a.m.

5. Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Fase III Etapa I Del Municipio De Ricaurte, Departamento De Cundinamarca

-El contratista de obra e Interventoría entregaron informe final a EPC el 21 de octubre de 2024. EPC se encuentra en revisión del informe y programa remitirlo al Municipio para su revisión el 31 de octubre de 2024.

6. Optimización y actualización del plan maestro del sistema de alcantarillado fase I, para el casco urbano del Municipio de Silvania el Departamento de Cundinamarca


EPC informa que realiza visita al Municipio para revisión y entrega del proyecto al Municipio de Silvania el 24 de octubre de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de información reformulación No. 1- a EPC Paratebueno.	Contratista de Obra e Interventoría	25-10-2024
2	Reunión revisión reformulación No. 1 Paratebueno-presupuesto	EPC – Contratista de Obra e Interventoría, mvct.	25-10-24
3	Tramite Pólizas contrato adecuación estructura física	Contratista	8-11-24
4.	Reunión en EPC san Bernardo	Municipio-EPC-MVCT	29-10-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Elaboró: Jorge Enrique Rojas 
Revisó:
Fecha: 24 de octubre de 2024