

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | Bogotá, Colombia, 11 de octubre De 2024 |
| HORA: | De 11:30 a 12:00 horas |
| LUGAR: | Microsoft Teams |
| ASISTENTES: | Luis Carlos Florez –Supervisor Técnico ENTerritorio S.A. |
| INVITADOS: | N/A |

ORDEN DEL DIA:

1. Apertura de Reunión.
2. Revisión compromisos
3. Desarrollo de la Reunión.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Apertura de Reunión

Por parte del MVCT se da la bienvenida y apertura de la reunión informando como será la jornada a desarrollar con la finalidad de hacer seguimiento sobre el estado actual de los proyectos de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar.

2. Desarrollo de la reunión

En primera instancia por parte del MVCT se inicia la reunión recordando la fecha de último encuentro de seguimiento realizado y, asimismo, solicitando revisión del avance de la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Pailitas, Cesar. Desarrollándose de la siguiente manera:

1. Se realiza revisión del envío a MVCT del prototipo aprobado: Se recuerda que, en el último seguimiento, la actividad No. 1 se encontraba aprobada por parte de la interventoría el 17 de septiembre de 2024. Sin embargo, esta aún no ha sido remitida a MVCT en la fecha acordada. Se confirma, por parte del supervisor de ENTerritorio S.A., que esta será remitida por el gerente del contrato el día 15 de octubre de 2024.

2. Se realizó la revisión del avance en la actividad No. 2 correspondiente al levantamiento de diagnósticos debido a que el avance reportado en el último informe semanal radicado al MVCT se evidencia un porcentaje bajo de ejecución en los levantamientos de los diagnósticos, lo que alerta al no cumplimiento de las metas que se encuentran establecidas en el Plan Operativo - PO. Por lo que desde la supervisión de ENTerritorio S.A. exponen que llevan 158 diagnósticos realizados y 13 aprobados.

Desde MVCT, se realiza una apreciación que no es posible que desde la fecha de acta de inicio dos meses y medio después los avances continúen de manera lenta y que aún solo se tengan 13 diagnósticos aprobados y aún sin iniciar las obras. Por lo que, se le recuerda su papel de gerencia integral de resultados y la importancia de dar cumplimiento a lo establecido en el PO vigente.

Desde la supervisión de ENTerritorio S.A. expresa que posterior al comité realizado con sus derivados estos se comprometieron a agilizar la radicación de los diagnósticos y el día 11 de octubre radicarán un paquete de 45 diagnósticos. Asimismo, confirma que el inicio de obra se estará llevando a cabo el 14 de octubre de 2024.

Por otro lado, desde ENTerritorio S.A. se expone que referente al proceso de inclusión ya se encuentra aperturado, y, teniendo en cuenta el error cometido por parte del contratista, exponen que esas 40 viviendas que se visitaron se recepcionaran nuevamente en el orden recibido inicialmente.

Finalmente, se reitera al supervisor técnico la importancia de cumplir con los compromisos suscritos en cada uno de los encuentros de seguimiento realizados y emitirlos a esta cartera ministerial en los tiempos establecidos. Así como se reiteró la importancia de cumplir las metas establecidas en el Plan Operativo vigente y que su papel como gerencia integral es de resultados.

3. COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Enviar prototipo aprobado a MVCT | ENTerritorio S.A. | 15 de octubre 2024. |

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|----------------|-------------------|------------------------------|
| 2 | Inicio de obra | ENTerritorio S.A. | 14 de octubre de 2024. |

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos:

1. Listado de Asistencia.

Elaboró: Sandra Díaz Perez

Fecha: 11 de octubre de 2024