



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 01 de octubre de 2024
HORA:	De 3:00pm a 4:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo a la supervisión – Subdirección de proyectos – MVCT Edison Javid Quintero - Subgerente técnico de Aguas de Bolívar. Julio Piñeres Romero - Director de obra, consorcio Alcantarillado Las Piedras. Heraldo Gutiérrez - Director de interventoría
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Socialización de avances técnicos de la obra.
3. Socialización del estado actual de las PQRS
4. Preguntas y respuestas
5. Compromisos.

DESARROLLO:

Avances del Proyecto: Mauricio García, ingeniero residente de interventoría, presentó la Curva S, mostrando que el avance real del proyecto (2.3% al 30 de septiembre) está por debajo del avance programado (6.9%), Se presentó una tabla comparativa de costos, revelando que el presupuesto ejecutado es de 12 mil millones de pesos frente a los 16 mil millones programados, lo que indica un retraso financiero de 4.100 millones de pesos.

Datos Específicos de Costos: Alcantarillado Colector Centro: Programado en 691 millones; ejecutado, 9.3 millones.

Alcantarillado Secundario Colector Centro: Programado en 2.959 millones; ejecutado, 2.474 millones, Se señaló una desviación negativa en todos los capítulos del proyecto.

Estado de Ejecución: Avance del Colector Centro: 44.41% ejecutado vs. 59.66% programado, Obras fuera del corte que suman un avance adicional del 0.15%.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Vinculación de Personal: El contratista no ha asignado suficiente personal, afectando los rendimientos y el cumplimiento de metas.

Frentes de Trabajo: Se discutió el progreso en la Calle 26 y Calle Caldas, con trabajos en tuberías hacia la estación de bombeo, Avance en Calle Caldas hasta el manhole 474, superando problemas de tuberías de asbesto-cemento y roturas de tubería.

Progreso en los Frentes de Trabajo: Se llevan a cabo actividades en 12 frentes con 48 trabajadores en total.

Actividades actuales incluyen: armado del anillo del pozo húmedo, instalación de tuberías, demolición de pavimento, y excavación de manholes.

Estado de las PQRS: Ali Said Márquez informó sobre 20 PQRS abiertas, con seis en estado de alerta roja por falta de respuesta.

Plan de Contingencia: Presentado el 26 de septiembre, pero solo cumple parcialmente los aspectos requeridos. Falta cumplimiento en manholes, registros y personal, La interventoría envió un oficio especificando puntos críticos para el contratista.

Conclusiones

Es necesario intensificar la vinculación de personal y ajustar rendimientos para mejorar el cumplimiento.

Las PQRS en alerta roja requieren atención inmediata, especialmente las que llevan meses sin resolución.

El plan de contingencia necesita una revisión exhaustiva para incluir todos los recursos y cronogramas de manera efectiva.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Vinculación de Personal	contratista	Mes de octubre
2	Seguimiento de PQRS	Interventoría	Mes de octubre
3	Plan de Contingencia Actualizado	contratista	Próximo comité

FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Fecha: 01/10/2024