



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 16 de octubre de 2024
HORA:	De 1:00pm a 2:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo a la supervisión – Subdirección de proyectos – MVCT Edison Javid Quintero- Subgerente Técnico de Aguas de Bolívar Ever José Anaya Suarez - Aguas de Bolívar Ian Carlos Puerta - Consorcio fase 2 San Juan Luis Carlos Aguaran - Inter alcantarillado fase 2 Francisco Taborda - Inter alcantarillado fase 2
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
1. Inducción al tema a tratar
2. Compromisos.

DESARROLLO:

Durante el comité, se discutió el seguimiento de los compromisos pendientes. La Arquitecta Vanessa Arias fue cuestionada sobre el cuadro solicitado con la información de maquinaria, personal y suministros, que debía haberse entregado el día del comité o al día siguiente, pero aún no había llegado. En respuesta, Ian Carlos Puerta afirmó que dicho cuadro fue entregado a la interventoría.

El ingeniero Francisco Taborda (interventoría) y Ever Anaya (Aguas de Bolívar) exigieron al contratista priorizar todos los frentes de obra y asegurarse de contar con el material y personal necesarios para cumplir los tiempos contractuales.

CONCLUSIONES:

Se requiere mejorar la entrega puntual de los reportes de maquinaria y personal solicitados.

Se acordó priorizar todos los frentes de obra y garantizar el suministro de materiales y personal, como parte del compromiso de cumplir con los plazos establecidos en el contrato.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar un cuadro donde se identifique el atraso de cada una de las actividades que se están ejecutando en obra.	Contratista	18/10/2024
2			
3			
4			

FIRMAS:




FECHA	ACTIVIDAD	TIEMPO
07/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PZ49-PZ50 , instalación de tubería de 12", fue un tubo, es decir, 6ML. ❖ PZ1043-PZ1044 , instalación de tubería de 14", fue un tubo y un Niple de 5ML, es decir, 11ML. ❖ Se realizan registros en el tramo PZ2099-PZ2100. ❖ Se realiza reposición de pavimento en los tramos PZRD19XX-PZ2152 y PZRD19XX-PZ2153. ❖ EBAR, relleno y compactación del terreno. ❖ Se realiza relleno y compactación del terreno en la EBAR-PTAR. ❖ se realizan actividades de división y triturado de la piedra. 	LLUVIA
08/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PZ49-PZ50 , instalación de tubería de 12", fueron dos tubos, es decir, 12ML a una profundidad de 2.80m. ❖ Se realizan registros en el tramo PZ2099-PZ2100. ❖ Se realiza reposición de pavimento en el tramo PZ2153-PZ2154. (Preparación del terreno) ❖ Se realiza el manhole PZ1042, dónde se fundió el fondo y un anillo. ❖ PTAR, se realizan actividades de división y triturado de la piedra rajón. ❖ PTAR, se realizan actividades de relleno y compactación para el encercado. 	NUBLADO
09/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PZ49-PZ50 , instalación de tubería de 12", fue un tubo, es decir, 6ML a una profundidad de 3.80m. ❖ Se realiza reposición de pavimento en el tramo PZ2153-PZ2154. ❖ Se realizan acometidas en el tramo PZ1329-PZ1064 y en el PZ1042. - PZ1329-PZ1064 (5) - PZ1042 (1) ❖ Se inicia la excavación del manhol PZ1214. ❖ Se inicia la excavación del manhol PZ1044. ❖ Se inicia la excavación manual del tramo PZ1044-PZ1045. ❖ PTAR, se realizan actividades de división y triturado de la piedra rajón. ❖ PTAR, se realizan actividades de relleno y compactación para el encercado. 	SOLEADO

Luis Carlos Iguaran Robles



Vanessa Arias R...



Angie Nicholle ...



Ever José Anay...



Cesar Álvarez



Luis Carlos Iguar...



francisco labor...

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
 Fecha: 16/10/2024