

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 1097 DE 2020

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 21 de octubre de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por el Municipio: Jorge Quintero, Secretario de Planeación Luis Felipe Ruiz, Abogado Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Jaime José García, jefe OAP ADC Luis Arturo Riveira Daza, Supervisor Chimichagua
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Chimichagua CUR 1097 de 2020** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SALOA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA-CESAR.

- Conexión eléctrica de las dos (2) EBAR construidas con el proyecto.
- Operación y entrega del proyecto por parte del municipio al operador.
- Liquidación de contratación derivada.

DESARROLLO:

- 1. Chimichagua CUR 1097 de 2020** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SALOA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA-CESAR.

Conexión eléctrica de las dos (2) EBAR construidas con el proyecto: El supervisor por parte del ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. informó que para

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

el 23 de octubre de 2024 esta programada la visita por parte de AFINIA para la conexión de las dos (2) EBAR del proyecto y se realizará la conexión de una en la mañana y la otra en horas de la tarde, con lo cual se cumple la ejecución total del proyecto por parte del ejecutor (Obras físicas).

Se anexan imágenes de lo informado por el ejecutor del proyecto, para la energización de las EBAR:

Cordial saludo;

Se reprogramo descargo de energización.

Nombre proyecto: EBAR 1 Saloa.
Expediente: P77312023120004
Dirección: Carrera 4 # 7 - 999, Corregimiento Saloa Chimichagua.
Responsable del proyecto: Francisco Campo.
Descargo: 236661.
MOOP: 757407.
Nueva fecha Descargo: 23 - 10 - 24.
Nueva hora: 09:45 - 11:54
Circuito: Curumani Rural.

Tiquete: Gis-0027172
Actividad a realizar: Energización de un transformador de 15 kva 3F con instalación
Acometida BT: N/A.
Nic: Nuevo.
CT: A685034.
MT: N7244.
AZT: Celso Camargo

Cordial saludo;

Se reprogramo descargo de energización.

Nombre proyecto: EBAR 2 Saloa.
Expediente: P77312023120003.
Dirección: Carrera 8 # 1A - 999, Corregimiento Saloa Chimichagua.
Responsable del proyecto: Francisco Campo.

Descargo: 236662.
MOOP: 757408.
Nueva fecha descargo: 23 - 10 - 24.
Nueva hora: 15:05 - 15:30.
Circuito: Curumani Rural.

Tiquete: Gis: 0027173.
Actividad a realizar: Energización de un transformador de 15 kva 3F con instalación de medida directa
Acometida BT: N/A.
Nic: Nuevo
CT: A685035.
MT: N7245.
AZT: Celso Camargo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El secretario de planeación del municipio de Chimichagua informó al respecto que recibe con agrado dicha información y explica el estado en que se encuentra el tema de cartera con AFINIA (Empresa prestadora del servicio de energía), el cual corresponde a deudas de la empresa ACUACHIM E.S.P. (Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Chimichagua). Por lo tanto, el municipio no tiene deudas pendientes con AFINIA.

Operación y entrega del proyecto por parte del municipio al operador: Se informó por parte del apoyo a la supervisión del convenio del MVCT que, el 16 de octubre se remitió oficio al municipio con radicado 2024EE0076714 de fecha 10 de octubre de 2024, donde se solicitó al Municipio se dé cumplimiento inmediato a las obligaciones descritas en el oficio para el convenio 1097 de 2020 relacionadas con la entrega del proyecto al operador, para lo anterior se espera respuesta al oficio para el 23 de octubre acorde al tiempo estipulado.

El secretario de planeación informó a que: Es evidente que el proceso de delegación del servicio de alcantarillado se realizará con ASUSALOA, ya que es crucial para garantizar una operación, para ello los abogados del municipio están estructurando un documento para la entrega, lo cual se espera para el 1 de noviembre de 2024.

Se espera realizar en estos próximos días realizar un trabajo conjunto entre el contratista, y los operadores que va a disponer ASUSALOA para la operación del proyecto y el acompañamiento del municipio para facilitar un empalme sin contratiempos, lo que ayudará a mitigar cualquier inconveniente en la prestación del servicio. Establecer una comunicación clara y programar reuniones de seguimiento será esencial para asegurar que el compromiso se cumpla antes del 1 de noviembre de 2024. La colaboración entre todas las partes será clave para lograr una transición exitosa.

Liquidación de contratación derivada: Se informó por parte de la supervisión a la ejecución del proyecto de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. que en cuanto a la liquidación de los contratos de derivados, se ha avanzado en la recopilación de información. La documentación ha sido solicitada y, aunque la información en formato magnético ha llegado y está siendo revisada, la versión física aún no se ha recibido. Esto ha generado un retraso en la liquidación, ya que es necesario contar con toda la documentación para proceder de manera efectiva.

Además, hemos enfrentado inconvenientes relacionados con taponamientos en algunos pozos de alcantarillado, que fueron subsanados por el contratista. La parte eléctrica también ha limitado el avance en la liquidación, pero se está

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

trabajando para resolver estos problemas y dar celeridad al proceso. La expectativa es que, una vez resueltas estas cuestiones, la liquidación pueda avanzar sin más demoras.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Conexión eléctrica de las dos (EBAR) del proyecto al sistema de energía eléctrica.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	23 de octubre de 2024.
7	Entrega del proyecto al operador del servicio de alcantarillado en el corregimiento de Saloa. CUR 1097 de 2020.	Municipio de Chimichagua	1 de noviembre de 2024.
8	Próxima mesa técnica de seguimiento al proyecto del CUR 1097 de 2020.	MVCT	7 de noviembre de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual:

Comité de seguimiento al proyecto del CUR 1097 de 2020 ... Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen Asistencia +3

lunes, 21 de octubre de 2024 10:57 a. m. - 11:36 a. m. ▾

5

Asistieron

10:57 a. m. - 11:36 a. m.

Hora de inicio y finalización

38m 55s

Duración de la reunión

24m 12s

Tiempo medio de

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	11:05 a. m.	11:36 a. m.	31m	Organizador
 read.ai meeting ... (No comprobado)	11:05 a. m.	11:36 a. m.	31m 21s	Moderador
 Jorge Quintero - P... (No comprobado)	11:05 a. m.	11:36 a. m.	30m 51s	Moderador
 JAIME (No comprobado)	11:14 a. m.	11:36 a. m.	21m 52s	Moderador
 Luis Felipe Ruiz Castrillo	11:30 a. m.	11:36 a. m.	5m 54s	Moderador

Enlace de grabación de la reunión:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

[Comité de seguimiento al proyecto del CUR 1097 de 2020 - Saloa, Chimichagua.-
20241021_111538-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero