

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PERMANENTE CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 22 de octubre de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:30 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams – Organizador Contraloría General de La República
ASISTENTES:	Por la CGR: Sandra Patricia Rodríguez Gómez Yesid Landaeta Espinosa Carlos Iván Romero García Por MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Wilson Fernández, Supervisor Agustín Codazzi E1 Gilma Márquez, Control Interno
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Reunión de Seguimiento Permanente control concomitante y preventivo a la Construcción y/o optimización de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana del Municipio de Agustín Codazzi etapa I - Departamento del Cesar, **CAT_1065_2024**.

DESARROLLO:

- 1. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR. Compromisos con la Contraloría General de la República para la entrega del proyecto.

Avances en las actividades para la entrega del proyecto al municipio: Por parte del supervisor del proyecto de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. se informó que, se terminaron las actividades que fueron observadas al contratista de obra a través del oficio del 9 de agosto de 2024, pero se presenta un inconveniente con la conexión de los micromedidores instalados con el proyecto, ya que muchos de los instalados fueron desconectados por parte de los usuarios, por lo anterior el contratista volverá a realizar la labor y se establecerá a través de acta dicha actividad con el fin de que quede plasmada la evidencia de volver a presentarse dicha situación por parte de los usuarios.

Lo anterior se presenta por el temor de los usuarios a quedarse sin servicio, ya que el sector entraría en funcionamiento una vez se terminen las obras del proyecto que se ejecuta bajo el marco del convenio 1168 de 2021 que corresponde a la etapa 2 del proyecto al cual se le realiza seguimiento.

Por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., se solicita un plazo adicional de 15 días más para cumplir con los entregables del proyecto, plazo que termina el 5 de noviembre de 2024, fecha en la cual se programo la nueva reunión de seguimiento al proyecto por parte de la CGR.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de planos récord del proyecto a la CGR y MVCT.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	28 de octubre de 2024.
2	Acta final de obra conciliada por Obra e Interventoría.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	5 de noviembre de 2024.

Asistentes e invitados a la reunión.

Unirse
Cerrar

Seguimiento

- S

Sandra Patricia Rodriguez Gomez (C...
Organizador
- PQ

Phanor Adilson Duque Quintero
Aceptado
- W

wfernandez@aguasdelcesar.co...
Desconocido
- G

gilmamarquez@aguasdelcesar...
Desconocido

- I

interesdescodazzi@gmail.com
Desconocido
- YE

Yesid Landaeta Espinosa (CGR)
Desconocido
- C

Carlos Ivan Romero Garcia (CGR)
Desconocido

Opcionales


- C

Cathalina Maria Prada Camero (...
Desconocido
- I

Ivan Rodrigo Narvaez Sabogal (...
Desconocido

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero