



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 19

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 30 de septiembre de 2024
HORA:	De 08:00 am a 4:30 pm
LUGAR:	Bogotá – reunión presencial recorrido de obra
ASISTENTES:	Adriana María García – profesional FINDETER Jaime Orozco – profesional FINDETER Jorge Mercado – director medio Ambiente FINDETER Diego Ríos – director interventoría Elver Hernández – coordinador interventoría Oscar Castaño profesional de apoyo EPC SA ESP Sonia Fajardo – secretaria infraestructura La Mesa Oscar Flórez – secretario general MVCT Jorge Carrillo - asesor MVCT Ginna Juliana Rincón subdirectora de proyectos MVCT Oscar Iván López – gestor zona centro MVCT Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT Jaime Salaz – contratista de obra
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento de las obras del proyecto construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa Anapoima

DESARROLLO:

1. la interventoría realiza presentación del estado de las obras informando lo siguiente:

Avance físico programado: 87.79%

Avance físico ejecutado: 77.80%

Financiero ejecutado: 77.80%

Actividades en ejecución: 15 frentes de ejecución de obra representados en 3 Frentes de instalación de tubería en HD 400mm. (3 frentes en el Jarillón, a la fecha se tiene instalado 10.834ml. 1 Retiro y transporte de tubería a patio de acopio La Mesa, 7.257 ml retirada,

7.074 ml ya en el patio de acopio, y 5.670 ml entregados a las entidades, 1 frente de empalme de tubería en acero (Doima), 2 frentes de continuidades de tubería HD (Bojacá), 1 frente de prueba hidráulica (Bojacá), 1 Frente de construcción de estructura especial. (Vía Madrid), 1 Frente llegada Cámara de quiebre 2, 1 Frente llegada Cámara de quiebre 3, 1 Frente de reparación alcantarillas Alto grande, 1 Frente Construcción de cercha metálica para viaducto Doima, 1 Frente Cuneta en concreto para desagüe cámara de quiebre 3, 1 Frente excavación manual para instalación de manguera acueducto veredal vereda Florián.

Alertas: falta de permisos en el sector de la Arenera, permiso de INVIAS en sector de la cámara de desviación en Madrid, bajos rendimientos en el viaducto de Doima a cargo de DEVISAB, falta de agua para ejecutar pruebas hidráulicas, definición del tipo de pavimento en el sector de Doima por requerimiento del ICCU de ejecutar obras de llaves de empalme sobre 1.6 km y energización definitiva ante ENEL.

fecha probable de terminación: mayo 2025 más 3 meses de puesta en marcha

Actividades críticas

- Intervención vía Madrid ante INVIAS (Caja de derivación): radicado por EPC ante INVIAS, en proceso de revisión, duración programada ejecución de obra: 120 días.
- Caja de Control: duración programada de ejecución de obra: 190 días, en proceso de importación de accesorios
- Permiso La Arenera. (aprovechamiento forestal CAR) – en proceso de revisión por CAR
- Instalación de tubería: programado ejecución obra 159 días – estado, en proceso de permiso con servidumbre con municipio de Madrid, pendiente pronunciamiento de la CAR, respuesta del constructor al municipio por observaciones en proceso constructivo y obras de mitigación por zona de riesgo.
- Servidumbres de la arenera y cámaras de quiebre 2 y 4, ampliación de área de servidumbre a cargo de EPC y municipio de La Mesa, en proceso de legalización.
- Energización de subestación, trámite ante ENEL, no se puede dar continuidad hasta construcción de nueva subestación en Madrid – fecha de terminación estimada por ENEL - noviembre de 2024 y posterior se debe iniciar proceso de apertura de expediente para solicitud de conexión definitiva.
- Pruebas hidráulicas: problemas para ejecutar pruebas por suministro de agua.
- Entrega de obras viaducto sector Doima a cargo de DEVISAB: se iniciaron obras en agosto, pero bajos rendimiento, posterior a esta obra, contratista acueducto debe instalar tubería, tiempo aproximado de 4 meses
- Definición solución asfalto sector Doima: no previsto en presupuesto del proyecto la instalación de la llave de empalme entre asfalto existente y nuevo (contratista e interventor presentaron 4 alternativas, 3 requieren adición presupuestal, 1 jurídicamente no se considera viable)
- Definición operador a cargo de EPC

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS: se adjunta pantallazo de participantes del comité





Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora

Revisó:

Fecha: 07/10/2024