



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de octubre de 2024.
HORA:	De 7:30 a.m a 8:30 a.m
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti: apoyo a la supervisión (MVCT)
INVITADOS:	Iván Flórez: Apoyo a la supervisión (ESANT)

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento de los siguientes proyectos ejecutado por la ESANT:
 1. "OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER."
 2. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
 3. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".

DESARROLLO:

1. Revisión del proyecto: "OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

Esta reunión de seguimiento del proyecto, contó con la participación del apoyo a la supervisión por parte de la ESANT y apoyo a la supervisión por parte de este Ministerio.

En reunión este Ministerio manifestó que la solicitud de la reformulación No. 3 del proyecto fue presentada en comité técnico el día martes 22 de octubre de 2024 y en donde dieron su aprobación, para lo cual la ESANT indicó que una vez reciban el oficio de aprobación de la mencionada reformulación procederán a tramitar los CDR. Por otro lado, la ESANT dijo que la obra estaría finalizando en el mes de marzo 2025.

2. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La ESANT indicó que la visita de obra programada para el 21 de octubre de 2024 no la pudieron realizar debido a los problemas de movilidad que se han venido presentando



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

en el departamento de Santander, por lo que fue reprogramada para el lunes 28 de octubre de 2024, en dicha visita la ESANT junto con el contratista de obra empezarán a realizar las pruebas correspondientes al proyecto para verificar que tanta agua llega a la planta.

Por otro lado, el proyecto de reparación de la línea de aducción del municipio de Oiba continua en ejecución, y de acuerdo a lo informado por Gestión de Riesgos del departamento realizaron una adición de tiempo, por lo que estarían finalizando el proyecto en 45 días aproximadamente el 8 de diciembre de 2024.

La ESANT manifestó que todo la PTAP está construida en su totalidad, que hacen falta las pruebas, capacitaciones que son teórica-practica y requieren 4 días para ello y a la fecha no las han realizado.

Este Ministerio reitero a la ESANT que la fecha de terminación del convenio es el próximo 10 de diciembre de 2024, por lo tanto, deberán definir de acuerdo a las condiciones del proyecto si es necesario la prórroga del mismo, tema que debe definirse para iniciar si es el caso con el trámite correspondiente.

El proyecto presenta un avance físico ejecutado del 94.78%, frente a un avance físico programado del 100% y un avance financiero del 88.88%.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 23 de octubre de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Trámite para la prórroga del convenio	ESANT	28 de octubre de 2024.

3. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".

La ESANT indicó que el proyecto a la fecha presenta un avance físico ejecutado de 2.93% frente a un avance físico programado de 2.45%. El avance financiero es del 0%. Las actividades que han estado ejecutando son excavaciones, adecuaciones del terreno.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Este Ministerio reiteró la solicitud de la documentación para el trámite de la prórroga del convenio cuya fecha de vencimiento es el 30 de noviembre de 2024, la ESANT se comprometió a enviarlas el día de hoy.

Por otro parte, la ESANT indicó que ya solicitaron los CDR ante el FIA y se encuentran en ese trámite.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 23 de octubre de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar cartas de solicitud para la prórroga del convenio	ESANT	23 de octubre de 2024.

FIRMAS:

NATHALY GIOVANNETTI C
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti