



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE SEGUIMIENTO CUR 1314-2023

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 01 de octubre de 2024
HORA:	De 08:00 a 09:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT Carlos Andrés Bravo, Gestor zona pacifico MVCT
INVITADOS:	Héctor Mosquera, Coordinador técnico PDA Alex Mosquera, A. supervisión componente alcantarillado PDA Leiner Quinto - Gerente del Plan Departamental de Agua Darwin Murillo – Representante legal interventoría

### ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual de obra
2. Compromisos

### DESARROLLO:

1. Weslin James Mosquera inicia la reunión agradeciendo la presencia de todos y presenta el objetivo de esta, que es el seguimiento al Convenio 1314 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Medio Baudó en calidad de beneficiario.

El arquitecto Weslin James, indica En esta reunión tiene como finalidad poder establecer el estado actual de proyecto en cuanto al avance a corte 30 de septiembre de 2024, las observaciones que fueron a realizadas a contratistas, y ver cómo se implementa el nuevo cronograma con plan de contingencia, cronograma que pueda evidenciar la terminación del proyecto en el plazo restante de ejecución, y cronograma donde se pueda evidenciar el tiempo que se precise en caso tal se recurra a prorrogar el convenio debido al poco porcentaje de ejecución que se avala a la fecha.

El ingeniero Darwin Murillo, representante legal de Interventoría manifiesta que el avance físico avalado a la fecha es del 40%.

Antes de poder dar continuidad a su intervención, por parte del MVCT se pide al ingeniero Darwin Murillo que realice proyección de alguna presentación o



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

cronograma que pueda evidenciar gráficamente lo que manifiesta en su intervención, especialmente en los porcentajes de ejecución.

El ingeniero Darwin Murillo indica que de parte de interventoría no tienen una presentación, por lo que se manifiesta de parte del ministerio que el cronograma es un insumo que se debe tener actualizado 24/7, teniendo en cuenta es lo que podrá demarcar la ejecución del proyecto de forma organizada.

Interventoría informa que, por tiempos de lluvia, aún no han podido avanzar significativamente en las obras complementarias de la PTAR, obras que finalizadas representan un 40% de ejecución total del proyecto, es decir, finalizadas estas obras, sumado a lo que se lleva de avance a corte de septiembre de 2024, el proyecto alcanzaría un 80% de ejecución total.

Por parte de PDA no se encontraba el técnico que tenía información correspondiente a la última visita de seguimiento realizada, por lo que se programa nueva reunión para la segunda semana del mes de octubre.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informes de visita	PDA	2 días después de cada visita a obra
2	Nuevo cronograma avalado	PDA	Luego de la remisión del mismo por parte de interventoría
3	Tercera visita de obra	MVCT	21-08-2024

## FIRMAS:

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1314-2023 MEDIO BAUDÓ-20241001\\_081643-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 01/10/2024