



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 12 -2024 Remolino

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de octubre de 2024
HORA:	8:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Romith Cantillo – Secretario de Planeación Andrea Santos – MVCT
INVITADOS:	Javier Sandoval – Director de Interventoría Cristian Guzmán – Inspector de obra – Contratista Farud Camargo – Residente Contratista

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento CUR 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"
3. Compromisos

DESARROLLO:

Se anexa acta de reunión elaborada por la interventoría.

FIRMAS:

Anexos: Acta elaborada por interventoría.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 23/10/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Convenio 1357-2023, Remolino - ...   Detalles de la reunión ... 

miércoles, 23 de octubre de 2024 8:30 a. m. - 9:17 a. m.  Descargar

5 Asistieron	8:30 a. m. - 9:17 a. m. Hora de inicio y finalización	47m 20s Duración de la reunión	43m 33s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@mimivivienda.gov.co	8:32 a. m.	9:17 a. m.	44m 49s	Organizador
 Cristian G (No comprobado)	8:33 a. m.	9:17 a. m.	43m 28s	Moderador
 javier sandoval	8:34 a. m.	9:17 a. m.	43m 23s	Moderador
 ing Farud (No comprobado)	8:34 a. m.	9:17 a. m.	43m 23s	Moderador
 Romith (No comprobado)	8:34 a. m.	9:17 a. m.	42m 42s	Moderador

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenio 1357-2023, Remolino - Magdalena-20241023_083920-Grabación de la reunión.mp4](#)


FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1,00

MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CONTRATO No LP-003-2023 **DE** 2.023 **ACTA No** 11 **Página** 1 **de** 4
(Número de Contrato) Año de suscripción

OBJETO DEL CONTRATO

"OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO - MAGDALENA".

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ARQ. TULIA ANDREA SANTOS	MINISTERIO DE VIVIENDA	APOYO A LA SUPERVISION	
ING. JAVIER SANDOVAL PAEZ	INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
ARQ. ROMITH CANTILLO	MUNICIPIO	SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL	
ING. CRISTIAN GUZMAN	CONTRATISTA DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	
ING. FARTUH CAMARGO	CONTRATISTA DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

II. AGENDA O TEMARIO

VERIFICACION DE COMPROMISOS PASADOS
SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA
DIFICULTADES PRESENTADAS
PRORROGA AL CONTRATO Y CONVENIO
SIGEBAS
QUEJAS POR PERSONERIA Y COMUNIDAD

III. LUGAR Y HORA

LUGAR VIRTUAL **HORA** 28/08/2024

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Solicitud de prorroga del convenio por parte del Municipio (NO CUMPLIDO)
Solicitud de prorroga de los contratos de obra e interventoria (CUMPLIDA)
Informe del mes de Septiembre por parte de la interventoria (CUMPLIDA)
Actualizar sigebas componente financiero (CUMPLIDA)

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSION 1.00

MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CONTRATO No LP-003-2023 DE 2.023 ACTA No 11 Página 1 de 4
(Numero de Contrato) Año de suscripción)

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

AVANCE DE OBRA:
A LA FECHA SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4 Y 6 PULGADAS, SE REALIZA COMPACTACIÓN EN SITIOS DONDE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y EL NIVEL FREÁTICO LO PERMITE, NO SE INICIÓ LA COLOCACIÓN DE ACCESORIOS POR CONDICIONES EN SITIO.

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA
SE DEJA EN ACTA QUE EL AVANCE FÍSICO A LA FECHA ES DEL 80.07%, EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA ES DEL 50%, VS UN AVANCE PROGRAMADO ES DEL 97% TENIENDO EN CUENTA LA NUEVA REPROGRAMACIÓN.
SE DEJA CLARIDAD QUE ESTE AVANCE DEL 97% COMPRENDE QUE EL CONTRATISTA YA DEBERÍA TENER LA TUBERÍA INSTALADA CASI EN SU TOTALIDAD Y QUEDANDO PENDIENTES EMPALMES Y ACCESORIOS, SIN EMBARGO, SE PRESENTA RETRASO DEL 17% DADAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE NIVEL FREÁTICO
LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDEN INSTALACION DE TUBERIAS DE 3,4 Y 6" ASI COMO SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS COMO LO SON EXCAVACIONES, RELLENOS, E INSTALACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.
EL SECRETARIO DE PLANEACION MANIFIESTA QUE LA COTA DEL RIO HA AUMENTADO EN EL MES DE OCTUBRE Y SE ESPERA UN AUMENTO PARA EL PRÓXIMO MES, POR LO QUE ES INEVITABLE UNA NUEVA PRORROGA. NIVEL FREÁTICO Y LLUVIAS

PRORROGA AL CONTRATO:
SE SOLICITARON NUEVAS PRORROGAS POR TRES (03) MESES MAS PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, ESTAS DEBEN APROBARSE UNA VEZ EL MUNICIPIO LOGRE LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA AL CONVENIO. SE HACE CLARIDAD QUE EL MINISTERIO NO ASUME LA MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORÍA Y QUE DEBE SER ASUMIDA POR EL MUNICIPIO.
EL MINISTERIO REITERA SEA REMITIDA LA PRORROGA DE LA FIDUCIA.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, LA SUPERVISION Y MINISTERIO LA INSTALACION DE LA VALLA A LO CUAL EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS ADVERA NO HABIA SIDO POSIBLE EL TRASLADO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE GRAN EMBERGADURA (VALLA DE 8M X 4M, 4 CERCHA, LAMINAS METALICAS Y DEMAS), SIN EMBARGO LA VALLA YA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTALACION.
ACTUALMENTE EN SITIO SE TRABAJAN CON 3 FRENTES, UNA CUADRILLA DE EXCAVACION Y RELLENO, UNA CUADRILLA DE INSTALACIONES Y PLOMERIA Y OTRA CUADRILLA PARA APOYO EN RELLENO, ADECUACION DE VIAS CON MAQUINARIA.

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSION 1.00

MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CONTRATO No LP-003-2023 DE 2.023 ACTA No 11 Página 1 de 4
(Número de Contrato) Año de suscripción

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
SOLICITAR PRORROGA DEL CONVENIO	24/10/2024	MUNICIPIO DE REMOLINO
APROBACION DE PRORROGAS A LOS CONTRATOS D	SIN FECHA, UNA VEZ SEAN APROBADA LA PRORROGA AL CONVENIO	MUNICIPIO DE REMOLINO
REMISION DE INFORME DE INTERVENTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	23/10/2024	INTERVENTORIA
ACTUALIZAR SIGEVAS CON INF DE SUPERVISION	28/10/2024	MUNICIPIO DE REMOLINO
DAR RESPUESTA A QUEJA DE PERSONERIA REMITIDA EL 22 DE OCT DE 2024	23/10/2024	CONTRATISTA
DAR RESPUESTA A QUEJA DE COMUNIDAD REMITIDA A PLANEACION EL DIA 23/10/2024	25/10/2024	CONTRATISTA
CONTAR CON LA VALLA INFORMATIVA DEBIDAMENTE INSTALADA	28/10/2024	CONTRATISTA
REMITIR A MINISTERIO LA PRORROGA DE LA FIDUCIA LA CUAL FUE SOLICITADA EL 10 DE OCTUBRE DE 2024 AL MUNICIPIO POR PARTE DEL MINISTERIO	23/10/2024	MUNICIPIO DE REMOLINO
REALIZAR SEGUIMIENTO DE MANERA SEMANAL, REMITIR INFORME SEMANAL VIA CORREO A SUPERVISION MINISTERIO	28/10/2024	MUNICIPIO DE REMOLINO


VII. PRÓXIMA REUNIÓN:

FECHA	ULTIMA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE	AÑO	2.024
--------------	---	------------	--------------

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Remolino -Mag., a los 23 VEINTITRES días del mes de OCTUBRE de 2.024
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Se aprueba el acta en el comite por todos los asistentes.



Se anexa grafico de seguimiento del proyecto

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSION 1.00

MUNICIPIO DE REMOLINO - MAGDALENA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CONTRATO No LP-003-2023 DE 2.023 ACTA No 11 Página 1 de 4
(Numero de Contrato) Año de suscripción

