



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA No. 13 -2024**  
**Ciénaga**

**ACTA No. 10 -2024**  
**Ariguaní**

**DATOS GENERALES**

|             |                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá D.C. 24 de octubre de 2024                                                                                                                                                           |
| HORA:       | 8:00 am                                                                                                                                                                                     |
| LUGAR:      | Virtual                                                                                                                                                                                     |
| ASISTENTES: | EDUBAR<br>Juan Samper (Asesor de Gerencia)<br>Grey Manjarrez (Apoyo Técnico a la Supervisión),<br>Ivonne Raad (Residente de Gerencia)<br>Andrea Santos – MVCT.                              |
| INVITADOS:  | Orlando Molinares (Director de Obra)<br>Efraín Esmeral (Residente de Obra)<br>José Castaño (Director de Proyecto de Interventoría)<br>Jesús Díaz (Coordinador de Proyecto de Interventoría) |

**ORDEN DEL DIA:**

1. Cumplimiento compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación - CUC 1148-2021 Proyecto "*CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA – FASE 1*"
3. Mesa técnica de seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación 1142-2021 "*CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA*"

**DESARROLLO:**

2. Convenio 1148-2021 - Ciénaga.

Se anexa acta elaborada por la interventoría



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

#### 4. Convenio 1142-2021 – Ariguaní

EDUBAR manifiesta que el componente de topografía ya fue revisado y atendidas observaciones, los otros componentes se encuentran en revisión por parte de los especialistas.

Manifiesta que remitirá el componente topográfico vía correo electrónico el 25 de octubre de 2024.

Por parte del MVCT se informó que está en trámite la solicitud de suspensión No. 2

#### COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso                                   | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|-----|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1   | Atención a observaciones de la reformulación | EDUBAR      | 6/12/2024             |

#### FIRMAS:

Anexos: Acta de reunión Ciénaga y presentación EDUBAR.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos  
Fecha: 24/10/2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## Asistentes

Mesa técnica de seguimiento - Convenios 1148-2021 Ciénaga y 1142-2021 Ariguaní, Magdalena

Externo

Unirse

6

Detalles de la reunión

Jueves, 24 de octubre de 2024 8:03 a. m. - 9:00 a. m.

Descargar

10Asistencia

8:03 a. m. - 9:00 a. m.

Hora de inicio y finalización

56m 39s

Duración de la reunión

26m 52s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

| Nombre                                                                                                | Primera sesión | Última salida | Duración de la reunión | Rol         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-------------|
| <div>TC</div> <div>Tulio Andres Santos Cubillos</div> <div>tasantos@vivienda.gov.co</div>             | 8:03 a. m.     | 9:00 a. m.    | 56m 34s                | Organizador |
| <div>JD</div> <div>Jesús Díaz (No comprobado)</div> <div></div>                                       | 8:06 a. m.     | 9:00 a. m.    | 53m 41s                | Moderador   |
| <div>K</div> <div>IVÓ JOSÉ CAST... (No comprobado)</div> <div></div>                                  | 8:06 a. m.     | 9:00 a. m.    | 28m 31s                | Moderador   |
| <div>JS</div> <div>Juan Samped</div> <div>juan.samped@educar.com.co</div>                             | 8:14 a. m.     | 9:00 a. m.    | 24m 23s                | Moderador   |
| <div>GM</div> <div>Grey Manjarr... (No comprobado)</div> <div></div>                                  | 8:19 a. m.     | 9:00 a. m.    | 36m 50s                | Moderador   |
| <div>W</div> <div>Wenne Ixao (No comprobado)</div> <div></div>                                        | 8:24 a. m.     | 9:00 a. m.    | 35m 23s                | Moderador   |
| <div>K</div> <div>IVÓ JOSÉ CAST... (No comprobado)</div> <div></div>                                  | 8:27 a. m.     | 9:00 a. m.    | 2m 8s                  | Moderador   |
| <div>XC</div> <div>JOSE ANSELMO CASTAÑO CAR...</div> <div></div>                                      | 8:39 a. m.     | 9:00 a. m.    | 3m 44s                 | Moderador   |
| <div>JC</div> <div>José Anselmo Castaño Caraballe</div> <div>jocastaño@educ.unimagdalena.edu.co</div> | 8:43 a. m.     | 9:00 a. m.    | 10m 2s                 | Moderador   |
| <div>ED</div> <div>EFRAIN DANIEL ISMERAL JIME...</div> <div>esimeral@unimagdalena.edu.co</div>        | 8:44 a. m.     | 9:00 a. m.    | 16m 13s                | Moderador   |

## Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenios 1148-2021 Ciénaga y 1142-2021 Ariguaní, Magdalena-20241024\\_082016-Grabación de la reunión.mp4](#)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
|                         | VERSIÓN: 1.0             |
|                         | <b>CÓDIGO:</b> CCO-FR-02 |
|                         | PÁGINA: 1 DE 4           |
| <b>FORMATO<br/>ACTA</b> |                          |

### ACTA DE COMITÉ

Fecha: Octubre 24 de 2024

Lugar: Virtual

Hora inicio: 08:00 am

Hora Fin: 09:00 am

| 1-ASUNTO DE LA REUNIÓN                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGUIMIENTO PROYECTO CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1 |

| 2-SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES (23/09/2024) |           |    |             |                                 |        |
|------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|---------------------------------|--------|
| DESCRIPCION                                          | SUBSANADO |    | NUEVA FECHA | RESPONSABLE                     |        |
|                                                      | SI        | NO |             | ENTIDAD                         | NOMBRE |
| Actualización de la programación                     | X         |    |             | Consortio Acueducto Ciénaga     |        |
| Red Matriz No. 02 (Bordillos y andenes)              |           | X  | 26/10/2024  | Consortio Acueducto Ciénaga     |        |
| Red Matriz No. 02 (Llegada de accesorios)            |           | X  | 15/11/2024  |                                 |        |
| Entrega de Plan de Trabajo                           | X         |    |             | Consortio Acueducto Ciénaga     |        |
| Apertura de nuevos frentes de trabajo                | X         |    |             | Consortio Acueducto Ciénaga     |        |
| Entrega Modificadorio No. 02 a interventoría         | X         |    |             | Consortio Acueducto Ciénaga     |        |
| Revisión Modificadorio No. 02 y entrega a EDUBAR     | X         |    |             | Consortio Aguas de Ciénaga 2022 |        |
| Pavimento Sector 04 (Calles intervenidas)            |           | X  | 02/11/2024  | Consortio Acueducto Ciénaga     |        |
| Compra e instalación de collarines faltantes         |           | X  |             | Consortio Acueducto Ciénaga     |        |

|                                                       |           |    |             |                             |                   |  |
|-------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|-----------------------------|-------------------|--|
|                                                       |           |    |             |                             | VERSIÓN: 1.0      |  |
|                                                       |           |    |             |                             | CÓDIGO: CCO-FR-02 |  |
|                                                       |           |    |             |                             | PÁGINA: 2 DE 4    |  |
| FORMATO                                               |           |    |             |                             |                   |  |
| 2-SIGUIIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES (30/09/2024) |           |    |             |                             |                   |  |
| DESCRIPCION                                           | SUBSANADO |    | NUEVA FECHA | RESPONSABLE                 |                   |  |
|                                                       | SI        | NO |             | ENTIDAD                     | NOMBRE            |  |
| Diagnóstico de calles existentes a intervenir         | X         |    |             | Consortio Acueducto Ciénaga |                   |  |

| 3-DESARROLLO DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El comité inicia por parte de EDUBAR S.A. planteando el orden del día, el cual es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación</li> <li>2. Estado de los compromisos anteriores</li> <li>3. Compromisos</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>1. Presentación</p> <p>Toma la palabra el Ingeniero Juan Samper exponiendo la actualidad del proyecto: Generalidades, Estado y Avances.</p> <p>En cuanto a avances el proyecto, este se encuentra a corte de octubre de 2024 en un 48,07% de avance ejecutado, 61,07% de avance programado y 46,35% de avance financiero. (Se anexa curva S del proyecto).</p> <p>Por otro lado, el ingeniero Juan Samper le manifiesta a la arquitecta Tulia Santos que el modificadorio ya ha sido entregado y revisado, ante esto, expresa que posibilidad hay para gestionar los recursos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y solicitar una reformulación del proyecto.</p> <p>Teniendo en cuenta la última reprogramación y el atraso presentado a la fecha, el MVCT manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento de los compromisos por parte del contratista y el bajo rendimiento con el fin de terminar las obras en el plazo contractual.</p> <p>La arquitecta Tulia Santos manifiesta que, primero hay que iniciar las gestiones de recursos con el municipio, y posteriormente el municipio deberá adelantar las gestiones ante el MVCT, así mismo indicó que en el presente año el Ministerio no cuenta con recursos disponibles.</p> <p>Por otro lado, la arquitecta Tulia Santos está a la espera del concepto que vislumbre si el recurso del ahorro de la contratación puede ser utilizado para el modificadorio.</p> |
| <p>2. Estado de los compromisos anteriores</p> <p>Interventoría expone los compromisos pactados en el comité anterior de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Actualización de la programación:</u> Contratista cumplió con la entrega de la reprogramación en función de la prórroga de seis (6) meses.</li> <li>• <u>Red Matriz No. 02 (Bordillos y andenes):</u> Queda un tramo de bordillos y dos tramos de andenes para finalizar las actividades.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## FORMATO

### 3-DESARROLLO DE LA REUNION

#### ACTA

Contratista se compromete a culminar los tramos pendientes el día 26 de octubre de 2024.

- Llegada de accesorios – Red Matriz No. 02: Contratista de obra reitera que la llegada de los accesorios para los cruces y empalmes es el día 15 de noviembre de 2024, asimismo, se compromete a culminar dichas actividades el día 06 de diciembre de 2024.
- Entrega de Plan de Trabajo: Contratista cumplió con el plan de trabajo subsanado.
- Apertura de nuevos frentes de trabajo: Se iniciaron los tramos correspondientes a la carrera 20 entre calle 14 y 16 (RM3 tubería WSP de 16") y calle 16 entre carrera 19 y 12 (RM4 tubería WSP de 16").

Las actividades ejecutadas en los dos nuevos frentes de trabajo son:

- ❖ Red Matriz No.03: Se han ejecutado actividades de corte y demolición de pavimento, rellenos (Arena, recebo compactado y base granular), instalación de tubería WSP 16" (84 metros lineales) y concreto rígido (36 ml).
- ❖ Red Matriz No. 04: Se han ejecutado actividades de corte de pavimento existente.

Interventoría solicita a contratista el aumento de los rendimientos en los trabajos de la Red Matriz No. 04, los cuales presentan retrasos con respecto al cronograma entregado.

- Revisión Modificadorio No. 02: El modificadorio ya se encuentra revisado y remitido por parte de la Interventoría a EDUBAR S.A.
- Acometidas Sector 04: A la fecha se realizó la compra y llegada a sitio de los 1.300 collarines establecidos contractualmente.

Se han instalado 950 acometidas a corte de 24 de octubre de 2024.

Por otro lado, interventoría se compromete a solicitar una reunión con operadores en aras de definir el número final de acometidas a instalar en el Sector 04.

- Pavimento Sector 04: Se han pavimentado a la fecha de 91 metros lineales de los 249 metros lineales habilitados para intervención.

Contratista se compromete a culminar con la pavimentación de los tramos pendientes el día 02 de noviembre de 2024.

Por parte del MVCT, se reitera al contratista el cumplimiento de los compromisos con el fin de culminar las obras dentro del plazo contractual pues ve con preocupación el atraso presentado a la fecha, teniendo en cuenta que fue prorrogado el contrato de obra al igual que el de interventoría.

El MVCT solicitó información sobre el estado del proceso de incumplimiento que se adelanta al contratista, por parte de EDUBAR se informa que no se ha dado apertura al proceso, el cual fue reprogramado para el 31 de

|                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>CONSORCIO AGUAS DE CIÉNAGA 2022</b><br>NIT: 901.622.772-5<br>INTERVENTORIA | VERSIÓN: 1.0             |
|                                                                                                                                                                 | <b>CÓDIGO:</b> CCO-FR-02 |
|                                                                                                                                                                 | PÁGINA: 4 DE 4           |

## FORMATO

### 3-DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### ACTA

octubre de 2024.

Por otra parte, el contratista manifestó que incluirá dos subfrentes de trabajo en el tramo que actualmente adelanta.

Red Matriz No. 04 (Calle 16 entre carrera 19 y 18B)

Red Matriz No. 04 (Calle 16 entre carrera 18B y 18)

Por parte del MVCT se da claridad que actividades que a la fecha no estén incluidas en el proyecto viabilizado no se pueden ejecutar hasta que se presente la correspondiente reformulación.

### 4-COMPROMISOS

| DESCRIPCION                                                            | FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE                 |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|
|                                                                        |                           |                             | NOMBRE |
| Red Matriz No. 02 (Bordillos y andenes)                                | 26/10/2024                | Consortio Acueducto Ciénaga |        |
| Red Matriz No. 02 (Llegada de accesorios)                              | 15/11/2024                | Consortio Acueducto Ciénaga |        |
| Cruce de carril y Desvío de Pozo de inspección (Red Matriz No. 02)     | 06/12/2024                | Consortio Acueducto Ciénaga |        |
| Pavimento Sector 04 (Calles intervenidas)                              | 02/11/2024                | Consortio Acueducto Ciénaga |        |
| Inicio de corte y demolición de pavimento existe tramo RM04 (Calle 16) | 24/10/2024                | Consortio Acueducto Ciénaga |        |
| Fundida de tramo RM03 (Carrera 20 entre calle 15 y 16)                 | 25/10/2024                | Consortio Acueducto Ciénaga |        |
| Instalación de collarines faltantes (350 unid)                         | Por confirmar             | Consortio Acueducto Ciénaga |        |

### 5-ASISTENTES

|                   | CARGO                     |               |  | FIRMA                                                                                 |
|-------------------|---------------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulia Santos      | Apoyo a la supervisión    | MVCT          |  |  |
| Orlando Molinares | Director de Obra          | Contratista   |  |  |
| Efrain Esmeral    | Residente de Obra         | Contratista   |  |  |
| José Castaño      | Director de Interventoría | Interventoría |  |  |
| Jesús Díaz        | Coordinador Interventoría | Interventoría |  |  |



**CONSORCIO AGUAS  
DE CIÉNAGA 2022**

NIT: 901.622.772-5  
INTERVENTORIA

VERSIÓN: 1.0


CÓDIGO: CCO-FR-02

PÁGINA: 5 DE 4

## FORMATO

### 5-ASISTENTES

### ACTA

| NOMBRE           | CARGO         | ENTIDAD     | TELÉFONO | FIRMA                                                                               |
|------------------|---------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Juan Samper      | Supervisor    | Edubar S.A. |          |  |
| Ivonne Raad Polo | Supervisora   | Edubar S.A. |          |  |
| Grey Manjarrez   | Apoyo Técnico | Edubar S.A. |          |  |