



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 9 de octubre de 2024.
HORA:	De 7:30 a.m a 8:30 a.m
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti: apoyo a la supervisión (MVCT)
INVITADOS:	Iván Flórez: Apoyo a la supervisión (ESANT)

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento de los siguientes proyectos ejecutado por la ESANT:
 1. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
 2. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".
 3. "OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

DESARROLLO:

1. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La ESANT indicó que el proyecto estaría suspendido hasta el 18 de noviembre de 2024.

Por otra parte, realizaron recorrido de obra el 9 de octubre de 2024 al proyecto de reparación de la línea de aducción del municipio de Oiba, el cual cuenta con un 60% de avance físico ejecutado y estaría terminando en 15 días aproximadamente, dentro de las actividades ejecutadas están reparación y optimización de aéreos, cambios de tubería en algunos sectores, adecuaciones del terreno, reparación de accesorios. Continua pendiente uno de los puntos críticos para lo cual revisaran el modelo hidráulico de la red y levantamiento topográfico para verificar.

2. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

La ESANT indicó que el proyecto se encuentra en ejecución y dentro de las actividades ejecutadas están: excavación donde va ubicado el emisario final y los tanques, ya instalaron todo el cerramiento, limpieza y descapote.

Nuevamente se reiteró la solicitud de la documentación para el trámite de la prórroga del convenio cuya fecha de vencimiento es el 30 de noviembre de 2024, la ESANT dijo que las enviaría la semana entrante.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 9 de octubre de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar cartas de solicitud para la prórroga del convenio	ESANT	16 de octubre de 2024.

3. Revisión del proyecto: "OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

Esta reunión de seguimiento del proyecto, contó con la participación del apoyo a la supervisión por parte de la ESANT y apoyo a la supervisión por parte de este Ministerio.

En reunión este Ministerio manifestó que el 9 de octubre de 2024 se les envió un correo con unas observaciones pendientes por subsanar con relación al balance de la reformulación. Para lo cual la ESANT deberá subsanar lo solicitado para programar fecha del comité técnico.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 09 de octubre de 2024 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Subsanar las observaciones solicitadas	ESANT	15 de octubre de 2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

NATHALY GIOVANNETTI C

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti