



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 17

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de octubre de 2024
HORA:	De 09:09 a 10:03 horas
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Sede calle 17
ASISTENTES:	Sair Giraldo – Secretaria de Planeación Municipio de Leticia Ana Lucia López – apoyo a la supervisión Municipio de Leticia Angela Cuadros – apoyo jurídico a la supervisión MVCT Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS.

DESARROLLO:

Se inició la reunión por parte del MVCT, haciendo una revisión del cumplimiento por parte del Municipio de Leticia en el plan de trabajo propuesto para la terminación de las obras del proyecto, teniendo los siguientes avances reportados por el Municipio:

-Contratos derivados: **se cumplió**, se suscribió el Acta de suspensión Nro. 12 por parte del municipio y los contratistas de obra e interventoría, donde se realizó la suspensión de los contratos por término de veintiún (21) días, entre el 26 de septiembre de 2024 y el 21 de octubre de 2024. No obstante, el Municipio informó en reunión del 18 de octubre de 2024, que el reinicio de los contratos no se podrá realizar el 21 de octubre de 2024, como estaba previsto dado que aún no están listas las adecuaciones eléctricas a realizar por parte de la USPL, por lo cual se realizaría la ampliación 1 a la suspensión Nro. 12.

-Actualización de pólizas del contrato de obra según Acta de reinicio Nro. 11: se informó por parte del Municipio en la reunión del 24 de octubre de 2024 que ya fueron entregadas las pólizas debidamente actualizadas por parte del contratista, **Sin soporte de cumplimiento.**



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

-Terminación de obras: **Incumplida**, compromiso definido en el cronograma de actividades según el otrosí Nro. 7 para ejecutar hasta el 21 de septiembre de 2024; sin embargo, dichas actividades aún se encuentran pendientes de cumplimiento, debido a las dificultades climáticas y eléctricas informadas por la entidad.

-Revisión de cantidades ejecutadas según balance y planos récord: **Incumplida**, se avanza con la revisión por parte del municipio de manera conjunta con la interventoría, compromiso que debe dársele cumplimiento hasta el 27 de septiembre de 2024.

-Acta de Recibo de obras: **Incumplida**, Se definió efectuar el recibo de obras el 27 de septiembre de 2024.

-Liquidación de los contratos de obra e interventoría: **Incumplida**, programado realizar entre el 28 de septiembre y el 28 de noviembre de 2024.

Cabe señalar que, el municipio de Leticia en reunión de seguimiento virtual del 25 de septiembre de 2024 informó a este MVCT que el 21 de septiembre de 2024, realizó recorrido de obra programado en el área de la barcaza, con el director de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia - USPL, el acompañamiento por parte de la supervisión del Municipio, contratista de obra y la delegación por parte de la interventoría. En dicho recorrido se observó que el nivel de la quebrada Yahuaraca está muy bajo debido al verano que se presenta en la región y esto genera imposibilidad de realizar las pruebas de bombeo; asimismo se realizó una inspección en la barcaza para la instalación de las motobombas con el fin de poder realizar la puesta en marcha, sin embargo, se observó en dicho recorrido la necesidad de realizar unas adecuaciones electromecánicas, que serán ejecutadas por parte de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia - USPL, con el objeto de que los equipos a instalar queden funcionales y se puedan operar de manera alternada, garantizando la operación de los dos equipos.

En razón a lo evidenciado en el recorrido del 21 de septiembre de 2024, la entidad ejecutora remitió a este MVCT el siguiente plan de trabajo para finalización de actividades y recibo final de la obra:

- Traslado de recursos de la Alcaldía de Leticia a la Unidad de Servicios Públicos de Leticia – USPL: Compromiso pactado con fecha máxima de cumplimiento para el 08 de octubre de 2024; sin embargo, se informó por el municipio en reunión del 18 de octubre de 2024, que este traslado se hizo efectivo el 08-oct-2024; no obstante, por el cierre financiero, el traslado de los recursos se hizo efectivo hasta el 16-oct-2024.

-Contratación suministro e instalación de arrancadores: El contrato de adecuaciones y suministro de los equipos, se suscribió con fecha 15-oct-2024, y los arrancadores



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

necesarios para la instalación de las bombas, está así: Suministro y traslado a la ciudad de Leticia: 25-oct-2024 y la instalación de los arrancadores: del 19 al 31 de octubre-2024.

-Instalación de bombas centrifugas: 01 y 02 de noviembre de 2024, según lo informado en reunión virtual del 18 de octubre de 2024.

-Pruebas hidráulicas de las bombas centrifugas: 03 de noviembre de 2024, según lo informado en reunión virtual del 18 de octubre de 2024.

Al respecto, el MVCT indicó que a la fecha del presente oficio no se ha recibido la documentación soporte que permita evidenciar el avance y cumplimiento de las acciones antes mencionadas, adicionalmente, la ejecución de estas actividades quedarían muy cerca a la fecha de terminación del plazo del convenio, el cual finalizará el 28 de noviembre de 2024, por lo que se requiere la entrega **inmediata y urgente**, de una nueva solicitud de prórroga del plazo del convenio, incluyendo todos los soportes de las acciones adelantadas por el Municipio de Leticia en su calidad de ejecutor, necesarios para justificar y sustentar la necesidad de una nueva prórroga, así como los documentos relacionados a continuación:

Al respecto, el municipio se compromete a remitir la solicitud de prórroga del convenio, debidamente sustentada en la semana del 21 al 25 de octubre de 2024.

Se da por terminada la reunión y se pactan los siguientes compromisos.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de solicitud de prórroga del CUR 639 de 2019 con la documentación soporte necesaria para la terminación del proyecto.	Municipio de Leticia	21-25-oct-2024

FIRMAS: : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxOWQ2YWYtODc3My00NTIILThkNDgtYzE2NTJjZGEyN2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Microsoft Teams Meeting Summary for "SEGUIMIENTO CUR 639 DE 2019 LETICIA - ETAPA I".

viernes, 18 de octubre de 2024 9:09 a. m. - 10:03 a. m. [Descargar]

6 Asistieron	9:09 a. m. - 10:03 a. m. Hora de inicio y finalización	54m 27s Duración de la reunión	19m 10s Tiempo medio de asistencia
-----------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Oscar Alirio Cano Guzman OCano@minvivienda.gov.co	9:11 a. m.	10:03 a. m.	51m 32s	Organizador
Secretaria de Plan... (No comprobado)	9:12 a. m.	9:35 a. m.	23m 1s	Moderador
Angela Marcela Cuadros Serrano ACuadros@minvivienda.gov.co	9:12 a. m.	9:36 a. m.	24m 1s	Moderador
Secretaria de Plan... (No comprobado)	9:37 a. m.	9:40 a. m.	3m	Moderador
Ana Lucia Lóp... (No comprobado)	9:39 a. m.	9:39 a. m.	33s	Moderador
Ana Lucia Lóp... (No comprobado)	9:40 a. m.	9:53 a. m.	12m 54s	Moderador

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 24-oct-2024