



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 18

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de octubre de 2024
HORA:	De 09:15 a 10:00 horas
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Sede calle 17
ASISTENTES:	Elquin Jadrian Uni Heredia – Alcalde Municipal de Leticia Claudia Milena Castañeda – Subdirectora de Proyectos MVCT José Miguel López – Asesor DIDE Sayda Montes – Supervisora CUR 639-2019 Oscar Cano – Ing. Apoyo a la supervisión Subdirección Proy.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Reunión de Seguimiento a los proyectos ejecutados en la ciudad de Leticia, dentro de los cuales se revisaron los compromisos relacionados con la terminación del proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS.

DESARROLLO:

Se inició la reunión por parte del MVCT, haciendo una exposición a los asistentes de la trazabilidad del proyecto, el estado actual y el avance en el cumplimiento de los compromisos pactados en la fórmula de arreglo directo suscrita con el Municipio de Leticia.

Al respecto del proyecto de Etapa I, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS, se indicó por el MVCT que los contratos derivados se encuentran suspendidos, con un avance físico del 96% aproximadamente y se tiene a la fecha pendiente el cumplimiento de varias actividades del plan de trabajo propuesto por el municipio para la terminación del proyecto, así:

- Ejecución de las adecuaciones eléctricas en la zona de la captación del sistema de acueducto de Leticia a cargo de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia - USPL.
- Reinicio de los contratos de obra e interventoría a cargo del Municipio de Leticia.
- Instalación y pruebas de los equipos de bombeo de la barcaza a cargo de los contratistas de obra e interventoría.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

-Terminación, recibo y liquidación de los contratos de obra e interventoría a cargo del Municipio de Leticia y contratistas de obra e interventoría.

Adicionalmente se informó por la supervisora del CUR 639/19 que a frente a dichos compromisos se han realizado reuniones de seguimiento donde se ha informado por el municipio el estado de cada uno, sin embargo, no se tiene documentos soporte de las gestiones adelantadas por el municipio.

Asimismo, se indicó por la supervisora del CUR 639/19 que el plazo de ejecución del convenio termina el 28 de noviembre de 2024, siendo insuficiente para terminar todas las actividades planteadas por el municipio.

El Alcalde informó al MVCT que dispuso recursos propios del municipio para realizar las adecuaciones eléctricas necesarias y a la fecha ya se tiene el contrato de suministro de los arrancadores a instalar en la captación por parte de la Unidad de Servicios Públicos de Leticia – USPL, y se espera que la otra semana se estén instalando para que de inmediato se reinicien los contratos y se instalen las motobombas de la barcaza. Respecto a las pruebas hidráulicas de dichos equipos de bombeo, indicó que por la fuerte sequía que se presentó en la región, lo cual se evidencio ampliamente en medios de comunicación nacional, el Río Amazonas y la fuente de captación del sistema de acueducto (Quebrada Yahuaraca), presentó bajos niveles de su lámina de agua, lo que no habría permitido realizar las pruebas de las bombas con anterioridad; no obstante, las condiciones han venido mejorando y se espera que para el momento de la instalación, ya se tengan las condiciones mínimas para las pruebas correspondientes, motivo por el cual se requiere la prórroga del convenio. Respecto a las pólizas del contrato de obra, se informó que el contratista ya presentó las pólizas que se encontraban pendientes de entrega.

En tal sentido, el Alcalde Municipal se compromete a remitir al MVCT los soportes, de las gestiones realizadas y la solicitud de prórroga del plazo de ejecución contractual del convenio 639 de 2019 para el día 25 de octubre de 2024.

Por parte del MVCT se solicitó al Municipio, que dicha solicitud de prórroga al convenio debe venir justificada y soportada en las situaciones antes mencionadas, así mismo se debe adjuntar el plan de trabajo completo para la terminación, recibo y liquidación de los contratos derivados y se requiere de manera urgente, dado el corto plazo que resta para gestionar internamente antes de su terminación.

Se da por terminada la reunión y se pactan los siguientes compromisos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de solicitud de prórroga del CUR 639 de 2019 con la documentación soporte necesaria para la terminación del proyecto.	Municipio de Leticia	25-oct-2024

FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 24-oct-2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-16

LUGAR: Milct FECHA: 24/06/2024 HORA: 9:26 am
 TEMA: Proyectos Lejuna PRESIDE: Sib directora de proyectos

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Señor Juever y Apoyo Zona Sur.

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Ext.	Firma
1	Señora Mercedes M	Profesional sup.	Sib. Proyectos		Señora Mercedes M
2	Óscar A. Cano B.	Contabilista	Sib. Proyectos		Óscar A. Cano B.
3	Egustin Uribe	Alcalde	Alcalde		Egustin Uribe
4	Jose Miguel López	Asesor	DIDE		Jose Miguel López
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

