



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 8 de noviembre de 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	8 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:00 A.M. a 11:00 A.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista – EMCALI Paola Andrea Mejía – asesor gerencia EMCALI Samuel Gallego – Supervisor EMCALI Mario García – Supervisor EMCALI Lilian Lugo – EMCALI Luis Angel Tobon Castro – Supervisor EMCALI Julian Lora - EMCALI Diego Padilla – UAESPM (Municipio de Cali) Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali) Aldo Moreno-Contratista proyecto pozo radial Alejandro Escobar-Interventoría proyecto pozo radial
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los procesos de preparación y contratación de los proyectos asociados a los convenios de uso de recursos que actualmente se encuentran en estado por contratar (CUR 040, CUR 051, CUR 153, CUR 625, CUR 626, CUR 881).

Seguimiento a los proyectos asociados a los CUR que tienen contratación derivada CUR 016, CUR 882, CUR 627, CUR 880 (San Carlos).

### DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es llevar a cabo el seguimiento periódico del desarrollo de actividades/gestiones requeridas para la contratación de los proyectos asociados a los CUR indicados anteriormente.

Se da inicio a la reunión, indicándose por parte del Municipio representado por UAESP que conforme priorización adelantada entre EMCALI-Municipio, se hará la gestión ante el Concejo Municipal de vigencias futuras de los proyectos asociados a los CUR 051, 625 y 626, lo cual se estima adelantar entre noviembre-diciembre/24.

Los otros proyectos en estado por contratar se estima gestionarlos ante concejo en la vigencia 2025.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Respecto de aspectos puntuales de cada uno de los CUR se tiene el siguiente resumen:

### **CUR 016**

Se informó por parte de EMCALI que una vez dispuesta la tubería de proyección y retirado el sinfín en el dren No. 11, se procedió con la instalación de la tubería metálica de drenaje, quedando pendiente el retiro de la tubería de proyección.

Para la instalación de tubería de drenaje, se ubicaron elementos denominados centralizadores que como su nombre lo indica, pretenden mantener centrada la tubería de drenaje dentro de la tubería de proyección.

En el proceso de retiro de la tubería de proyección tuvo su inicio el 19 de octubre/24, se informó por parte del ejecutor que se presentaron algunos problemas con los centralizadores, por lo que será necesario ajustar el diseño de los mismos.

Actualmente se encuentra pendiente de ejecución la fase final de la prueba que se ha venido ejecutando en el dren lateral No. 11, esta fase consiste en el retiro de la tubería de proyección.

Una vez se culmine la prueba de construcción del dren lateral No. 11, se contará con información que permita realizar ajustes y aplicar lecciones aprendidas de tal manera que se implemente en los otros drenes a construir. Según lo informado por el ejecutor, se continúa en la preparación de una solicitud de reformulación para modificación del plan financiero del proyecto, con el fin de incorporar ítems no previstos y ajustes al proyecto.

De acuerdo con la solicitud de desembolso del ejecutor, se informó que de los recursos solicitados, solo fueron desembolsados 1.000 millones, por lo que se evaluará la posibilidad de hacer un nuevo requerimiento de recursos conforme las necesidades del proyecto.

### **CUR 040**

MVCT solicita información acerca de lo que se ha venido indicando por EMCALI en el sentido de adelantar la contratación de una consultoría para actualización de la documentación del proyecto incluido el presupuesto, indicándose por parte del ejecutor que dicha contratación se llevó a cabo, teniéndose acta de inicio del 18 de octubre, con terminación estimada del 31 de diciembre/24. (Contrato No. 300-PS-2931-2024 celebrado con la firma GEOTUNELES).



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Teniendo en cuenta la ejecución de la consultoría para actualización de la documentación del proyecto, cuyos resultados serán la base tanto para la estructuración del nuevo proceso de contratación, como para una eventual solicitud de reformulación, EMCALI indicó que presentará solicitud de suspensión del CUR 040, por un periodo de 12 meses de tal manera que se puedan adelantar las labores de la mencionada consultoría, se prepare y gestione reformulación, y se gestione vigencias futuras para el logro de la contratación del proyecto.

### **CUR 881**

Se informa por parte de EMCALI que respecto del proceso que se adelantará para la contratación de una consultoría para actualización y estructuración del proyecto que se estima ejecutar, incluida la actualización de presupuesto, se continúa en el proceso de contratación de la misma, con fecha estimada para el logro de este objetivo de diciembre de 2024, y un periodo de duración de la consultoría estimado de 12 meses.

### **CUR 051**

De acuerdo con lo que ha venido informando por parte de EMCALI en los seguimientos periódicos, relacionado con el convenio interadministrativo EMCALI-Municipio, se indicó por parte de EMCALI que se logró la liquidación del convenio CIA 1048-2019, iniciándose las gestiones para la suscripción de un nuevo CIA al tenerse ya viabilizados los recursos de la reformulación No. 1.

Respecto de la liquidación de la interventoría, se indicó por parte de EMCALI que se continúa en la revisión del acta de cierre de este proyecto equivalente a una liquidación unilateral, no obstante no haberse liquidado este contrato, se indicó por parte de EMCALI que este aspecto no impediría adelantar un nuevo proceso de contratación de una interventoría.

### **CUR 153**

MVCT solicitó información acerca del plazo de ejecución de la consultoría que viene adelantando EMCALI para la actualización de la documentación del proyecto PTAR Cañaveralejo, indicándose por parte del ejecutor que se estima como nueva fecha de terminación febrero del 2025.

Continúa pendiente para el logro del cierre financiero del proyecto, la amortización del anticipo por un valor de 11.500, indicándose por el ejecutor, que se adelantan gestiones al interior de la entidad para la gestión de estos recursos.

De igual manera, se encuentra pendiente la liquidación del convenio interadministrativo EMCALI-Municipio suscrito inicialmente para la ejecución del proyecto, con lo cual, una



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

vez superado este hito, se podrá adelantar la suscripción de un nuevo CIA como requisito para adelantar el nuevo proceso de contratación del proyecto.

## **CUR 882**

EMCALI informó que se continúa en el avance de ejecución de actividades del contrato de suministro, al respecto se indicaron los siguientes avances generales de actividades:

Fase Ingeniería Básica: Se continúa con ajustes finales en licencia de modelamiento hidráulico, sistema de vibración y sistema apantallamiento.

Fase Ingeniería de detalle: Entregada por contratista en un 100%, se indica por EMCALI que la interventoría aprobó la ingeniería de detalle de 24 estaciones de bombeo restantes hacia finales de octubre.

Fase de instalación: Durante el mes de octubre se adelantaron actividades de esta fase según se relaciona a continuación:

Línea 3 de estación de bombeo Siloé: durante el mes de octubre se adelantó desmonte de pedestales de concreto, instalación conjunto motor-bomba, entregándose el conjunto en funcionamiento el 24 octubre/24

Estación Terrón 1 antiguo: Durante mes de octubre se adelantó instalación conjunto cctuador-Válvula descarga de la línea 2, construcción base para conjunto motor bomba, instalación conjunto motor-bomba, quedando pendiente la instalación de tuberías de succión y descarga, a pesar de estar operativa esta estación, se estima hacia la segunda semana de noviembre que quede completa esta estación.

Estación terrón 1 Nuevo: Hacia finales de octubre se realizó el desmonte de tuberías de succión y de descarga, y se realizó el traslado de 3 conjuntos motor-bomba.

Estación terrón 2: Se realizó desmonte de pedestales ccto de la línea 3.

Alertas tempranas y puntos de monitoreo: Instalación de 17 gabinetes en cada punto de alertas tempranas.

Respecto de la gestión de la reformulación No. 1 se tiene que se presentó ante el comité técnico del VASB dicha solicitud el 15 de octubre, sin embargo, durante la presentación se solicitó por parte del comité concepto jurídico de la oficina asesora jurídica del Ministerio, teniendo en cuenta que EMCALI adicionó recursos propios al contrato de interventoría sin haberse surtido previamente el mecanismo de reformulación.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se estima llevar nuevamente a comité la solicitud de reformulación en la segunda semana de noviembre/24, una vez se realice mesa de trabajo con la OAJ planteándole el caso.

### **CUR 625-626**

Se tiene pendiente la contratación derivada para la ejecución de los proyectos asociados a estos CUR, la cual depende de las gestiones de vigencias futuras que se adelantan por el Municipio de Cali ante el concejo Municipal.

Se encuentra en gestión la solicitud efectuada por EMCALI de la reformulación No. 3 de estos proyectos para ajustar el plan financiero de los mismos.

**FIRMAS:** Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera  
Fecha: 8/11/24

teams.microsoft.com/v2/

AI MVCT Importados MX CURSO CAF CNSC Comisión Nac... Importados (1) Ciatran - Cursos de... Aerolíneas Transcribir y Traducir Contacto Porvenir Recargar tarjeta

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

42:38

Chat Gente 14 Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

CR Carlos Eduardo Rivera Ramirez	JO Julian Lora Ortiz (No comprobado)	CM Claudia Moreno (No comprobado)
PG Paola Andrea Mejia Gonzalez (No com...)	MB Magnolia Romero Botero (No compro...)	AG Aldo Gutiérrez (No comprobado)
JT Jorge Téllez - UGPI EMCALI (No compr...)	AE AEJANDRO ESCOBAR (Invitado) (No co...)	SG Samuel Gallego Giraldo (No comprob...)

< 1/2 >

### Información de la reunión

#### Seguimiento CUR-Emcali

9:00 - 11:00 (2 horas)  
8 de noviembre de 2024, 9:00 - 11:00  
Reunión de Microsoft Teams

- Marcar manualmente para acceder [+576015140765](#) (Número de pago)  
[Obtener números locales](#)
- Identificación de conferencia: 453 023 479 #

Copiar información de unión

Favor compartir con los miembros del equipo que se estime para que se brinde una información integral de cada uno de los proyectos, no solo en el aspecto técnico, sino en temas que se encuentren en proceso de ejecución.