

ACTA No. 27.

DATOS GENERALES

FECHA:	Entrerrios, Antioquia, 13 de noviembre de 2024
HORA:	De 8:00 Am a 9:30 Am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda
	Ing. Juan Marcelo Gaviria (Coordinador) Ing. Héctor Jiménez Gómez (Director) Ing. Juan Camilo Vergara (Costos y Pres.) Contratista
	Ing. Carlos A. Preciado S. (Director) Ing. Mauricio Jaramillo V. (Residente) Interventoría
	Ing. Camilo Arroyave Lopera (Supervisor) Secretaría de Obras Públicas Municipio de Entrerrios.
	Ing. Leidy Carmona (Supervisora PDA).

ORDEN DEL DIA:

1. Compromisos

DESARROLLO:

En atención al comité realizado el día 13 de noviembre de 2024 el apoyo a la supervisión realizó seguimiento a los compromisos que se acordaron con el objeto de verificar del cumplimiento de los mismos, los cuales no han sido cumplidos dado que aún no se ha entregado la reformulación al ministerio para su revisión preliminar. Se deja claridad que los atrasos generados por esta circunstancia no pueden ser imputables al Ministerio.

Los compromisos son:

1. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	El primer compromiso era entregar Reformulación al ministerio para el 15 de noviembre de 2024.	Municipio Contratista Interventoría	15 de noviembre de 2024	Entrega inmediata al ministerio de reformulación para revisión preliminar especialistas y presupuesto.
2	Entrega actas de pago al PDA para pago.	Supervisión Municipio	22/08/2024	Se comenzó la ejecución de las pruebas hidrostáticas, por cuenta del municipio.
3	El permiso de ocupación de cauce para la construcción de la bocatoma aun no ha sido expedido por Corantioquia.	Municipio	22/08/2024	Entrega inmediata para evitar atrasos en la entrega de la bocatoma de acuerdo a cronograma.

Se anexa acta del comité realizado el día 13 de noviembre de 2024 debidamente firmada por cada uno de los que intervinieron en el comité, en el cual se da a conocer las actividades realizadas para el cumplimiento de cada uno de los compromisos como seguimiento por parte del apoyo la supervisión.

FIRMA:



LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
Fecha: 13-11-2024.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Comité de Obra No 2 (Técnico)	Fecha de reunión: 08/11/2024
Organismo, Dependencia o Proceso: Proyecto Optimización Acueducto Municipio Entreríos.	Fecha de elaboración: 13/11/2024
Asistentes, Organismo: *Entidad Contratante. Ing. Camilo Arroyave Lopera (Supervisor) *Interventoría. Ing. Mauricio Jaramillo V. (Residente) Teca. Daniel Ochoa Jaramillo (Inspector) Ing. Carlos F. Díaz Jiménez {Inspector} *Contratista de Obra. Ing. Héctor Jiménez Gómez (Director) *PDA Ing. Leidy Carmona (Supervisora PDA - Virtual) Ing. Nicolás Toro (Supervisor PDA - Virtual) *Min. Vivienda. (Luis Eduardo Garzón Charum)	Ausentes, Organismo: *Interventoría. Ing. Carlos A. Preciado S. (Director)

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Desarrollo de temas técnicos.
4. Propositiones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

El Ing. Camilo Arroyave da comienzo a la reunión.

El Ing. Arroyave procede a leer los compromisos que se revisaron en el acta anterior, y a continuación se leen compromisos para esta reunión, resultados en el cuadro a continuación:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

1. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Loaro	Resultado Esperado
1	Entregar reformulación	Municipio Contratista	12/11/2024	El proyecto reformulado
2	Actas de cobro interventoría y contratista	Interventoría Contratista, Interventoría	06/11/2024	Actas
3	Acta de Comité de obra No 26	Interventoría y municipio	25/10/2024	Acta No 26
4	Acta reunión con PDA interventoría	Interventoría	28/10/2024	Acta de reunión
5	Preguntar a Hacienda por el pago del permiso de ocupación de cauce	Supervisión Municipio	31/10/2024	Pago del permiso

> En relación al primer compromiso Se tenían compromisos, el primero, entregar formatos o permisos de ocupación de terreno, retiro de cercos, firmados por los propietarios de los predios, por parte del contratista. Digamos, este resultado como tal se cumplió por parte del contratista el 23 de septiembre.

▶ El segundo compromiso fue reuniones con cada propietario de Toruro para la próxima semana. De esto hemos hecho el acercamiento ya con dos personas, este compromiso se viene gestionando a medida de la disponibilidad de tiempo, que dispongan los dueños de los predios. Estamos en esa labor, afirma el Ing. Arroyave, el problema es que algunos propietarios no viven aquí, y entonces se hace más difícil obtener estos permisos.

> El tercer compromiso que se tenía era programar reunión para coordinar intervención en las vías y que el tránsito no se detenga, pues eso en parte ya se hizo, con una reunión en la que incluso, el ingeniero Carlos Preciado nos acompañó. En esa reunión que hicimos en el Consejo Municipal, nos acompañó gente de la comunidad, el Comité Pro Carreteras, nos acompañó el consorcio Explanan, representantes del Consejo Municipal y la Administración con en el señor alcalde en persona.

Como tal, pues, digamos, en la reunión se pactaron varios compromisos de intervención en dos vías alternas. Se hizo una intervención en la vía alterna que se llama Puente Rota. Otra es la vía del "El Progreso", en la cual se hizo una intervención como para minimizar un poquito, el problema del tráfico en esta zona. Allí se están haciendo unos cierres temporales, mientras se van desarrollando las obras del acueducto para no obstaculizar mucho el tráfico de vehículos en esta vía.

> El cuarto compromiso, era elaborar un resumen de las situaciones que llevaron a la Reformulación, ese resumen es responsabilidad del municipio, se viene realizando porque es

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA GOVERNMENT OF ANTIOQUIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 25/06/2018

uno de los puntos que hay que presentar para el trámite de la reformulación. Esos fueron los compromisos que se revisaron en el comité anterior y en ese mismo comité se pactaron otros compromisos, que la idea es que en este comité se vea como van.

► El primer compromiso era tener la Reformulación para el 12 de noviembre d 2024, en este momento se está en la tarea de la reformulación, se tiene el acercamiento con el Ing. Guillermo Amaya, para la revisión de los diseños y la respectiva entrega a la entidad de los diseños definitivos o que contienen el rediseño como tal, del tramo que se va a reformular para que sea funcional hidráulicamente, ya se ha tenido esta semana acercamientos con el Ingeniero, en este momento él se encuentra en la labor de estar revisando y realizando los últimos ajustes, para entregar los diseños a la entidad. Yo espero que sea para este fin de semana, creo que el nos dijo que nos podía entregar los planos ya Ok, ya corregidos. Lo quasi es cierto Ing. Carmona es que la vemos un poco complicada para entregar el 12 de noviembre, se han estado haciendo reuniones, donde estamos revisando los pendientes que tenemos y si la vemos un poquito difícil como para el 12 de noviembre. Creemos y eso dándole un poco duro, tal vez para el viernes 15 de la otra semana.

La Ingeniera Leidy Carmona, dice que ella no tiene nada que decir.

> El segundo compromiso eran las actas de cobro de interventoría y contratista, el compromiso era entregarle a usted Ingeniera el día martes, ¿cierto? Para nosotros entregarle a usted, una vez realizadas las subsanaciones correspondientes, el martes 12 de noviembre. Casualmente dice la Ing. Carmona, ayer tarde, llego un comunicado por parte de las financieras y en esta ocasión el día de cierre es el 20 de noviembre, o sea que tengo que ingresar esas cuentas la próxima semana, sino se quedarían para la primera semana de diciembre. Hagamos un pare, un momento con ese tema de la reformulación, dice la Ing. Carmona. Me dicen que no están listos, que no lo entregarían para la semana entrante. Yo no tengo ningún problema, yo lo que quiero es que se concienticen y es que en el ministerio perdemos todo el control de tiempo, ellos se demoran, dicen demorarse 2 meses, ese el escenario más optimista. Y hemos estado postergando esa entrega de la reformulación, y estamos es en línea recta a suspender el proyecto. El tiempo es de ustedes, no se el contratista que tan afectado se vea con un proyecto suspendido y dejando registro de que este tema de la reformulación, se les viene solicitando y se les viene anunciando, desde hace muchísimo tiempo. Lo cual les va a cerrar cualquier camino para la reclamación. Porque esto viene anunciándose hace ya varios meses. No crean que vamos a poder suspender y luego hacer una reclamación por estar suspendidos, porque el diseño esta malo. No esa oportunidad se perdió hace mucho rato, porque esto lo hablamos hace muchísimo tiempo, en las primeras reuniones, que se tuvieron hasta aquí mismo en gerencia, donde ya sabíamos que era reformular, donde ya se adquirieron compromisos para hacer ajustes, donde vinieron aquí conmigo todavía sin el ajuste, todavía pensando en que es lo que iba a hacer. Y se han estado agotando los tiempos, no tengo ningún problema en que el convenio se suspenda, es un trámite administrativo muy engorroso, pero se hace. Pero quiero que quede claro, que todo esto que se ha estado pidiendo, desde hace cuánto les hice como una especie de capacitación, de que he estado pendiente, se está agotando cualquier posibilidad de que hagan una reclamación cuando se suspenda, porque al paso que vamos, vamos directo a la suspensión del proyecto.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Quiero aclarar algo Ingeniera Carmona, dice el Ing. Arroyave, nosotros no es que hallamos estado de brazos cruzados, sin hacer nada, el tema es que siempre es largo, le hemos estado trabajando, la idea es que estamos presentando esto para que se vaya de la manera más completa posible. También ese tema, que si es un poquito complejo, mas es también por la disponibilidad de tiempo que se pueda tener, si somos conscientes de que de pronto si estamos un poquito cogidos del tiempo, pero la verdad nosotros hemos estado trabajando y haciendo él mejor esfuerzo posible, como para lograr entregarlo lo más pronto posible, y también tener la certeza y la seguridad de que lo que vamos a presentar funciona bien y que no vamos a tener ningún inconveniente más adelante. Somos conscientes del atraso y esto se ha venido tratando desde hace rato, pero nosotros también hemos venido dándole, en la medida de la posibilidad en que podemos, haciendo las cosas bien, seguros, pero la verdad no hemos dejado de trabajarle al asunto, consideramos que ya el grueso de esto lo tenemos, ya la otra semana es como terminar Ingeniera y darle la última mirada, organizar todo y hacer el envío. Vale Camilo, dice la Ing. Carmona, no tengo ningún problema, son los tiempos de ustedes, y si de alguna manera hubiera una reclamación, esa reclamación seria hacia el contratante, es decir el municipio.

No creo que haya más que tratar respecto al tema de la reformulación, dice el Ing. Arroyave. Pasemos al tema de las cuentas de cobro, dice la Ing. Carmona. Esta seria la cuenta No 3 de los dos, ¿cierto? Si señora, así es dice el Ing. Arroyave. Las 2 están en el municipio en este momento, pregunta la Ing. Carmona. En este momento estamos en revisión, dice el Ing. Arroyave. Con la Interventoria estamos yendo hasta el mes de octubre, pregunta la Ing. Carmona. Si hasta octubre dice el Ing. Arroyave, la de obra si se está proyectando hasta noviembre. La de obra está proyectada hasta el Km 14, que es hasta donde podemos instalar tubería de PEAD de 0 10", dice el Inspector Daniel Jaramillo. A cuanto estamos de ese kilómetro, pregunta la Ing. Carmona. Estamos a 1.800 mts., dice el Ing. Jaramillo. Nuestro promedio día es cuanto, muchachos, pregunta la Ing. Carmona. Está proyectado para terminar, finalizando noviembre, dice el Ing. Jiménez. Exacto, el promedio día sería, para llegar al 30 de noviembre, 90 metros diarios, en 20 días que es lo que resta de noviembre y ese promedio lo han estado alcanzando últimamente, ayer fueron 96 metros, si creemos que con ese rendimiento y también con el problema del invierno, porque ha estado lloviendo mucho, entonces calculamos que, para finales de noviembre, se está terminando, dice el Ing. Jaramillo. Cuando me dicen que entregan esas cuentas, ¿qué día me las pueden estar enviando? Porque es que la próxima semana, voy a estar toda la semana por fuera, en comisión. Pero voy a tener unos tiempos muertos, y la idea es revisarla en esos tiempos. Entonces quiero programarme, dice la Ing. Carmona. El martes doce de noviembre dice el Ing. Arroyave.

Cuéntenme dice la Ing. Carmona, ya hicieron ese pasito, que estaba un poco difícil, que necesitaba cierre total de la vía. Si se ejecutó, sin ninguna novedad, dice el Ing. Jaramillo. Muchachos nosotros hemos tenido accidentes, me acabe de acordar aquí de algo, dice la Ing. Carmona. Si ha habido accidentes, pero menores, no han sido cosas graves, dice el Ing. Jaramillo. Ojalá nunca pasen, pero si ocurre me deben informar lo más pronto posible, dice la Ing. Carmona. El accidente más grande ha sido el del Ing. Carlos Díaz, que se nos fue a la

 GOVERNACION DE ANTIOQUIA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO	ACTA DE REUNIÓN ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

quebrada San José y se lastimo una costilla y una rodilla, Estuvo incapacitado 20 días, Ya se reincorporo al proyecto, informa el Ing, Jararnillo,

Es muy importante insiste la Ing. Carmona, en que si ocurre un accidente grave, quiera Dios que no sea así, que se nos informe casi que de inmediato, para que no nos cojan en la gobernación los medios de comunicación, y nosotros sin saber nada.

► Ing, Camilo Arroyave, te queríamos preguntar cómo va el trámite ante CORANTIOQUIA, para la obtención, del permiso de ocupación de cauce, dice el Ing. Jaramillo.

Ya Hacienda hizo el pago de los derechos, nosotros enviamos el comprobante del pago a CORANTIOQUIA, y estamos esperando que nos entreguen la resolución. Eso ya está en manos de CORANTIOQUIA, nosotros si podemos llamar y preguntar cómo va el trámite, responde el Ing. Arroyave.

Porque esa podría ser otro frente que podría ejecutar el contratista, caso tal de que entreguen la resolución en estos días, opina el Ing. Jaramillo.

Y ese era el quinto compromiso que teníamos del comité anterior, el del pago del permiso de ocupación de cauce, que como lo mencioné ya se hizo.

> El otro compromiso que teníamos era entregar el acta del comité de obra No 26, al Ing. Luis E. Garzón, del ministerio.

> Y el otro compromiso era la entrega del acta de reunión con el PDA, que está también ya se entregó, que fue la reunión que tuvimos Ingeniera para resolver el tema del pago del Acta No 2 de Interventoría. Nosotros hicimos acta de la reunión, no sé, si te la hacemos llegar, pregunta el Ing. Arroyave.

Por favor, claro que sí, dice la Ing, Carmona, El Ing. Preciado en estos días me hizo llegar, todas las actas de los comités realizados, entonces es bueno que me compartan todas las actas de reunión que tengan, que tengo que ir llenando aquí, todo ese tema de seguimiento. Ya mismo te envío esa acta Ingeniera, para que la revises y nos dices si tienes algún comentario adicional, dice el Ing. Arroyave.

Cuéntenme como les fue con la visita del ministerio. Dice la Ing, Carmona.

Muy bien, dice el Ing. Arroyave, se subió hasta la bocatoma, él se llevó una muy buena impresión de las obras, que se estaba ejecutando de manera muy acertada en cuanto a los temas de calidad. Fue más bien como un recorrido muy rápido, pero nos fue bien con el Ing. Luis Eduardo.

Y también mostro la posibilidad colaboramos y de sacar rápido esa reformulación, acota el Ing. Jiménez.

Si el Ing. Garzón, dijo que iba a hacer todo lo posible, para ayudarnos allá en el ministerio y que saliera lo más rápido posible del ministerio, él como que ha tenido unos acercamientos con el encargado técnico de la revisión de la reformulación, a ver si nos da una manó allá, y nos ayuda a agilizar un poquito el proceso.

Vuelvo a decirles lo que dije ahorita, en el ministerio nosotros perdemos todo el control, no se puede llamar a acosar, no tenemos con quien comunicarnos, solamente Luis Eduardo y a él le pasa algo muy parecido a lo de nosotros, hay un supervisor que tiene no sé cuántos proyectos, y nosotros entramos en cola. Señala la Ing. Carmona, entramos a hacer cola, no estoy diciendo que no nos vayan a atender, claro que sí, pero entramos en cola. No sabemos cuántos

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005 Versión: 02 Fecha de aprobación: 25/06/2018
---	-------------------------------	---

proyectos están por delante, por eso ellos hablan, que por lo menos 2 meses para revisar, sin que sea camisa de fuerza, ellos hacen lo posible, pero en ocasiones cuando se van a cumplir los 2 meses, es cuando ellos comienzan a revisar, y ahí es cuando comienzan las dinámicas de que subsane, subsane, subsane ... Les voy a hacer un ejemplo, yo entregue Támesis en agosto, y la lista de observaciones llego el martes pasado. Y con todo el lobby, el alcalde llego allá a Bogotá y nuestro supervisor que se llama Jairo, súper dispuesto. El organiza, se sienta con nosotros a organizar, se entregó el 12 de agosto, si no estoy equivocada, y el pasado martes en la noche llegaron las listas de observaciones. Y con esto voy a que, entre más nos demoremos en soltarlo allá, y que empiece a jugar allá, más riesgos corremos de estar suspendidos, indica la Ing. Carmona.

El compromiso como tal si es entregar la otra semana, incluso aquí se habló, que si nos toca quedarnos trasnochando acá en la oficina, trabajándole a eso, lo vamos a hacer, pero el compromiso como tal es entregar ese proyecto, pero de esta semana no puede pasar.


Listo esos eran los compromisos que se tenían, que consideren que debemos hablar, dice el Ing. Arroyave, también quiero hacer un llamado de atención a la interventoría por falta de presencia, durante la visita del 11 de noviembre, en los frentes de trabajo, por estar realizando trabajo de oficina en revisión de actas \ \$38 s \$1J~n otro tema para tratar" preJunta el ,nJeniero \$rrolave Por mi parte no, dice la Ing. Carmona.

Yo creo que, de aquí en adelante, lo que nos queda, es enfocarnos en el tema de la reformulación. Como le digo Ingeniera la idea es la otra semana, no pasar de la otra semana para la entrega de esto. Así la otra semana nos toque trasnochar, lo que nos toque hacer acá en la oficina lo hacemos, pero la otra semana se entrega este tema, y el 12 de noviembre, el día martes de parte de nosotros, entregar la revisión de las actas de obra y de interventoría aPDA, yo creo que esos son los 2 compromisos que nos quedan para el próximo comité.

Listo, entonces damos por finalizado el comité del día de hoy, muchas gracias por la asistencia, nos vemos el próximo jueves que tenemos el comité de obra, termina el Ing. Arroyave.

Siendo las 8:43 am se da por terminado el comité de obra.


Ing. Mauricio Jaramillo v.
Residente de Interventoría
Elaboró


Ing. Carlos Prediado Suaza
Director de Interventoría
Revisó y aprobó


Ing. Camilo Arroyave L.
Supervisor de los contratos
Revisó y aprobó


Ing. Héctor Jiménez Gómez
Director de Obra
Revisó y aprobó

