



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de octubre de 2024
HORA:	De 02:00 pm a 02:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. Municipio Ayapel Angela Domínguez- Secretaria de Planeación 2. Plan Departamental de Aguas: Eduardo Sáenz- Apoyo Área Técnica Rubén Ely- Área Técnica PDA 3. Contratos Derivados: Michael Tamayo- Consorcio Construir 2021 Barley Irene Banda Nieto- Consorcio Interayapel 4. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento en el marco del desarrollo del Convenio CUR 1134-2020 - ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL. -Revisión a compromisos frente a gestiones con la CVS y AFINIA.
2. Compromisos.

DESARROLLO:

En relación con las gestiones asociadas a la empresa AFINIA para obtener la energización de los equipos en el proyecto, contratista de obra informa que se hizo la subsanación a las observaciones realizadas por delegado de la empresa en recorrido del 02 de octubre de 2024 y cuyas evidencias incluyendo el registro fotográfico y documentos fueron remitidas mediante el aplicativo de la empresa el día 16 de

octubre de 2024, asimismo que el día 17 de octubre de 2024 se realizará la solicitud de visita nuevamente para verificación de las acciones corregidas.

Frente a las gestiones con la CVS, secretaria de planeación del municipio de Ayapel indica que respecto a las observaciones que generó la entidad frente a la documentación presentada como parte del permiso de concesión de aguas, uno de los puntos que más genera demoras es la realización de los ensayos fisicoquímicos y aunque si bien ya se tomaron las muestras, estas se encuentran en análisis y se está a la espera de que se emitan los respectivos resultados. De igual manera secretaria de Planeación indica se está en elaboración del documento de Programa de uso eficiente y ahorro del agua; lo anterior a fin de radicar la documentación completa y actualizada en la entidad.

Desde el MVCT se recomienda revisar al detalle la atención de observaciones a fin de cumplir de manera específica cada una de las observaciones generadas por la CVS y evitar reprocesos en la gestión, advirtiendo que en la reunión con delegados de la CVS se indicó solo se cuenta con una oportunidad para la atención de observaciones.

Por otra parte, desde el PDA y considerando que la fecha de entrega del proyecto es el 20 de octubre de 2024 solicita informar a la interventoría si se dará cumplimiento a la culminación de las actividades de obra, esto a fin de iniciar el proceso de entrega y liquidación de los contratos; al respecto Interventoría indica que SI se dará cumplimiento a la entrega del proyecto en la fecha establecida contractualmente.

Con relación a las pruebas de los tres pozos se indica por parte del contratista que ya se realizó pruebas con el uso de plantas eléctricas provisionales evidenciando un adecuado funcionamiento, de igual forma se está adelantando pruebas de bombeo para las bombas lapicero y las bombas horizontales, y si bien se presentó un inconveniente con uno de los arrancadores para la bomba lapicero en el pozo 3, se encuentran adelantando las gestiones con el especialista del área y soporte técnico de los proveedores, a fin de atender lo pertinente.

Desde el PDA se recomienda al contratista instalar una conexión eléctrica provisional durante un mes a fin de que la empresa operadora inicie con el respectivo proceso de recibo y operación, y mientras tanto se tramita el permiso definitivo de energización.

De lo anterior desde la Secretaría de Planeación del Municipio se informa que a la fecha ya se cuenta con acuerdo de pago con AFINIA por lo que ya únicamente resta terminar el proceso para legalización para la energización definitiva en los tres pozos. Con la solicitud que realice el contratista de solicitud de visita de verificación de atención a observaciones es posible que se cuente con la legalización de energización.

Desde el PDA indica que conforme a las gestiones evidenciadas que se han adelantado se puede suscribir un acta de recibo con observaciones, siempre y cuando se cuente

con una conexión eléctrica provisional que permita la operación del sistema. Desde el contratista se evaluará la propuesta.

MVCT solicita al PDA adelantar el proceso de documentación de pruebas realizadas, iniciar proceso de recibo y adelantar trámites pertinentes que permitan la liquidación de la contratación derivada dentro de los términos previstos. Al respecto desde el PDA solicita a interventoría la presentación de informes finales, manuales de operación, y toda la documentación contractualmente requerida para iniciar el proceso de recibo y liquidación de las obras.

Interventoría informa las fechas previstas para entrega de informe de interventoría correspondiente al periodo del 20 septiembre al 20 de octubre de 2024 y de información para inicio de cierre del proyecto.


Desde el MVCT se recalca la importancia de entregar la documentación dentro de los plazos previstos a fin de hacer la entrega a la Alcaldía y la empresa prestadora y liquidación de los contratos derivados dentro del plazo del convenio.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Allegar a las partes soporte (evidencia) de solicitud a la empresa AFINIA para realizar visita de verificación a la atención de observaciones.	Contratista de Obra- PDA	17 oct 2024
2	Gestionar el desarrollo de laboratorios fisicoquímicos.	Secretaría de Planeación- Ayapel	09 oct 2024
3	Con la entrega de ensayos, se radicará atención de observaciones.	Secretaría de Planeación Ayapel	20 oct 2024
4	Informar las gestiones adelantadas por imprevisto de arrancadores de bomba lapicero en pozo 3	Contratista de Obra	Próxima mesa técnica de seguimiento
5	Evaluar la instalación de una conexión eléctrica provisional que permita la operación de la infraestructura.	Contratista de Obra (Especialista eléctrico)	Próxima mesa técnica de seguimiento
6	Presentación de informe Final (Periodo 20 septiembre al 20 de octubre)	Interventoría	21-25 Octubre 2024

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
7	Información y documentación para entrega de obras y liquidación.	Interventoría	Primera semana de Noviembre 2024
8	Generar acta de Reunión y programar mesa técnica de seguimiento para verificación de compromisos adquiridos.	MVCT	20 oct 2024

FIRMAS:



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. On the left, there is a grid of nine participant tiles. Each tile displays a profile picture (either a logo or a person's photo) and a name. The participants are: Planeacion @ayapel-cordoba.gov.co, consorcio construir 2021, BARLEY IRENE BANDA NIETO, Jesus Trujillo, Luisa Fernanda, Albeiro Arrieta López, eduardo Saenz R, Area Técnica Aguas, and Deissy Natalia Moreno. On the right, there is a 'Personas' (People) pane showing a list of 9 collaborators. Each entry in the list includes a small circular icon with a letter, a name, and a status indicator (e.g., '(Tú)', 'Organizador de la reunión').

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 17 de octubre de 2024