



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de noviembre de 2024
HORA:	De 8:00 am a 09:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">FINDETER: José David Tatis Aguas - SupervisorMunicipio de Planeta Rica: Jorge Isaac Gil - Secretario de Infraestructura y Planeación Miguel Marín - Profesional ambientalContratos Derivados: Obra: Lina María Tello Carvajal, Enrique Vargas Interventoría: Andrés Velandia DirectorMVCT: Diana Carolina Pinzón - Apoyo jurídico Zona Norte Natalia Moreno Avendaño - Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

- Mesa Técnica de seguimiento al proyecto Convenio D318-2018 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II – CÓRDOBA.
- Compromisos.

DESARROLLO:

- Se realiza reunión virtual de seguimiento.

Desde MVCT se hace llamado de atención para que las partes suscriban y adelanten los procesos contractuales con celeridad en pro del desarrollo del convenio, así como también con el reinicio de actividades y prórroga al convenio y a los contratos derivados se adelante la ejecución de obras según el cronograma que sustentó la prórroga.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Reinicio contratos Derivados

Contratista de obra informa que con el reinicio de los contratos derivados se está en proceso de compra de insumos para la intervención de la zona de filtro y del cárcamo seco de bombas, así como también de la instalación de la línea de impulsión cuyo trazado ya surtió el proceso de localización y replanteo.

A solicitud del MVCT contratista de obra informa se requiere coordinar con la empresa operadora las actividades para intervención en la zona de filtros y las conexiones a los tanques de almacenamiento construidos, así como la vertical que va de la línea de impulsión hasta el tanque de almacenamiento elevado. Al respecto se programa mesa de trabajo con Coordinador de Aqualia para el jueves 21 de noviembre de 2024.

FINDETER aclara que como parte del alcance del proyecto, la empresa operadora Aqualia deber realizar el traslado de los equipos de bombeo, maniobra que se debe hacer de manera simultánea a medida que se vayan conectando los filtros a los tanques. Resaltando que estas gestiones deben ser acompañadas por la Alcaldía teniendo en cuenta que hacen parte de las obligaciones establecidas en el marco del convenio.

- Presentación Plan de Obras ajustado- FINDETER
- Estado contractual de contratos derivados.

FINDETER informa que se aprobó prórroga para los contratos derivados por un plazo de 40 días calendario a partir del 19 de noviembre y hasta el 28 de diciembre de 2024. Documentos de otrosí que están en trámite para suscripción por parte de la Fiduciaria y que tendrán fecha de suscripción el día en que se realizó el comité fiduciario.

Interventoría resalta que la prórroga se suscribió en consideración al cronograma allegado por el contratista y aprobado por interventoría que detalla día a día la ejecución de obras faltantes para lograr el alcance de ejecución de obras.

- Reporte de actividades de obra en ejecución.

Desde el contratista de obra indica que la tubería requerida para la línea de impulsión llegará a obra la primera semana del mes de diciembre de 2024, cuya actividad de excavación podría demorar entre 3 a 4 días según los factores climáticos que se presenten.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

MVCT solicita que para las siguientes mesas de seguimiento Ejecutor e Interventoría haga presentación de registro fotográfico actualizado de las intervenciones que se adelantan en el proyecto.

Contratista informa se ha adelantado la construcción de las dos cajillas de concreto de que dan al llenado de los tanques; se está trabajando en la estructura de descarga de la línea de desagüe que va al embalse el Rubí, donde quedó el desagüe de lavado de los de los tanques; y también se realizó el lleno perimetral a los tanques quedando pendiente actividades hidráulicas y de estructura metálica en el Cárcamo seco de bombas-

Interventoría informa que el avance ejecutado a la fecha es 68.49%, con corte al día sábado 16 de noviembre de 2024 estando pendiente las líneas de conexión en hierro dúctil y las actividades asociadas a la línea de impulsión y la conexión a los filtros.

- Estado Pólizas de contratos derivados.

Ejecutor- FINDETER informa que las pólizas se encuentran según la última prórroga a la suspensión y en proceso de suscripción las actas de reinicio por parte de la Fiduciaria, resaltando que las pólizas se encuentran vigentes.

Desde el MVCT se recalca que deberán actualizarse las pólizas según la prórroga otorgada a los contratos derivados informada por FINDETER.

- Informes Interventoría y ejecutor

FINDETER informa se encuentra pendiente el informe mensual con corte a Octubre de 2024, por lo que solicita a la interventoría realizar corte del informe al 30 de cada mes. Interventoría al respecto solicita 5 días para hacer entrega del informe de octubre y resalta que todos los demás informes se encuentran entregados.

MVCT solicita a FINDETER remitir los informes semanales de Interventoría a fin de generar reportes de seguimiento en SIGEVAS

- Reportes documentación plataforma SIGEVAS

MVCT solicita actualizar plataforma SIGEVAS respecto al cargue de informes y de documentación contractual, así como el seguimiento financiero actualizado.

Desde el MVCT se solicita a las partes informar si se tienen gestiones o actividades adicionales dentro de la ruta crítica para exponer en la presente mesa técnica, de modo que se pueda adelantar con antelación las respectivas gestiones. Las partes indican que no se tienen temas a tratar.

2 . Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Citar mesa de trabajo con Aqualia para coordinar gestiones interinstitucionales	FINDETER MVCT	18/Nov/2021 Se programa reunión para el 21/Nov/2024
2	Inicio instalación de tubería para línea de impulsión	Contratos derivados-Obra	03-06/Dic/2024
3	Presentación informe mensual con corte al 31 de octubre de 2024	Interventoría	25/Nov/2024
4	Remitir informes semanales de Interventoría.	FINDETER	Semanalmente al correo del apoyo a la supervisión.
5	Actualizar plataforma SIGEVAS respecto a documentación.	FINDETER	22/NOV/2024

Link de reunión: [Convenio D318-2018 Planeta Rica- Mesa Técnica de Seguimiento-20241118_080230-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Elaboró: Deissy Natalia Moreno – Contratista MVCT
 Revisó: -
 Fecha: 20 de noviembre de 2024