



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de noviembre de 2024
HORA:	De 2:30 pm a 3:15 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">Plan Departamental de Aguas: Lina Reyes- Apoyo Área Técnica Rubén Ely Noriega- Jefe Área TécnicaAguas de Valencia- Empresa Operadora Gerente Aguas de Valencia – Pedro BenítezContratos Derivados Contrato de Obra- Daniel Díaz Contrato de Interventoría- Duván Petro Hernández Gutemberg González- Representante Legal Interventoría.MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio.

ORDEN DEL DIA:

- Mesa técnica de seguimiento al Convenio CUR 897-2021 - OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
- Compromisos.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al Avance de Obra

Interventoría informa que si bien se han culminado algunos capítulos que conforman el proyecto, se encuentra pendiente el desarrollo de algunos empalmes desde el tanque elevado a la red de distribución, y desde el tanque semienterrado al cárcamo de succión, asimismo el tanque elevado nuevo pendiente por fundir una sección del muro, la cúpula. Actividades que se encuentran en planeación dentro de lo previsto y que de cumplirse las fechas previstas se culminaría el proyecto en el plazo contractual.



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Interventoría recalca que de manera paralela se está realizando la construcción de la bajada de tubería en 14 in del tanque elevado nuevo, y la instalación de nipples.

Contratista de obra informa que se encuentra pendiente la realización de dos empalmes, recalca que en los 13 Km y 2240 uniones en la línea se presentaron 4 puntos de fuga los cuales ya fueron atendidos y se realizará nuevamente la presurización de la tubería, según programación de la empresa operadora del municipio. Respecto al requerimiento que ha realizado la interventoría para que se desarrollen actividades menores de detalle, contratista indica que se ingresará a mayor cantidad de personal a fin de realizar la respectiva atención, actividades que se desarrollarán de manera simultánea con las obras principales. De igual forma recalca que se están adelantando actividades simultaneas requeridas a fin de dar cumplimiento a los plazos previstos, para el caso de la construcción del tanque elevado ya se cuenta con la planeación en el suministro de material para las fechas previstas, 23 y 26 de noviembre de 2024.

Gerente de la empresa de Aguas de Valencia indica que con la reparación a la línea de conducción se tiene previsto realizar nuevamente el cargue de la tubería por un término de 3 o 4 días a fin de evaluar la continuidad en la operación, de modo que se pueda programar la suspensión en la operación y realizar el empalme pendiente, teniendo la tranquilidad de que ya no se presentarán fugas en la puesta a servicio de la infraestructura. Por lo que dentro de 8 días se podrá programar la suspensión del servicio por un término de 12 a 14 horas a fin de adelantar los empalmes requeridos que se adelantarán de manera simultánea.

Gerente de la empresa operadora indica que el día 19 de noviembre de 2024 se iniciará el cargue de la tubería. Contratista e Interventoría deberán tener la disposición de materiales, herramientas y personal requerido para adelantar el proceso de pruebas.

Desde el PDA se recalca la importancia de que antes de culminar con la fundida del tanque se tengan las actividades de empalmes requeridas, para poder iniciar el proceso de pruebas respectivas.

MVCT solicita al PDA iniciar el proceso de requerimiento a los contratos derivados para cierre y entrega del proyecto y liquidación de los contratos de obra y de interventoría.

Desde el MVCT se recalca la importancia de que la liquidación de los contratos derivados debe generarse dentro del plazo del convenio, lo cual debe incluir pruebas, entrega al municipio, entrega al operador, certificados de funcionalidad y demás información que requieran de manera específica desde el PDA. Por lo anterior se recomienda adelantar el proceso de estructuración y elaboración de planos, informes



Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

y consolidación de documentos, considerando que la fecha de terminación de los contratos derivados es el 06 de diciembre de 2024.

PDA informa que el porcentaje de avance de obra programado corresponde al 91.88% mientras el ejecutado es 92,42% con corte al día 13 de noviembre de 2024, el % Financiero del contrato de interventoría es del 87%, mientras que para el contrato de obra es de 89.09%. Información que se encuentra reportada y actualizada en SIGEVAS.

En relación a los informes mensuales, se informa que el informe correspondiente al mes de octubre fue entregado por la interventoría el viernes 15 de noviembre de 2024, y está en revisión para cargue en SIGEVAS.

Desde el MVCT se solicita a las partes informar si se tienen gestiones o actividades adicionales dentro de la ruta crítica para exponer en la presente mesa técnica, de modo que se pueda adelantar con antelación las respectivas gestiones. Las partes indican que no se tienen temas a tratar.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Fundida sección del tanque pendiente y cúpula del tanque	Contratista de Obra	23/Nov y 26/Nov/2024.
2	Ejecutar empalmes- Informar	Contratista de Obra	25/Nov/2024
3	Reporte de cargue de tubería	Contratista de Obra- Interventoría- PDA	19/Nov/2024
4	Cargue en SIGEVAS de informe mensual de interventoría.	PDA	18/Nov/2024
5	Programar mesa técnica de seguimiento del proyecto Viernes 29 de noviembre de 2024.	MVCT	21- Nov- 2024

Link de reunión: [CUR 897-2020 Mesa Técnica de Seguimiento-20241118 143237-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:




Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 21 de noviembre de 2024