



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 20 de noviembre de 2024
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Virtual – Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Gonzalo Reina Román – Secretario de Obras de Guachucal Lina Fernanda Ruano – Delegada Social del municipio Leidy Andrea Novoa Reina – Gerente EMPAGUA Valeria Gordillo Huertas – Social del PDA de Nariño Alonso Eduardo Rosero – Coordinador del componente social del PDA de Nariño Mariana Victoria Cipagauta Esquivel – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Nayda Sildey Romero Buitrago - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Francisco Atilano Cuesta Zimanca - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
 2. Contexto general del avance actual del proyecto de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Guachucal, Nariño.
 3. Situación del proyecto de conexiones intradomiciliarias en el municipio.
 4. Inquietudes y sugerencias
- Conclusiones.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación formal de los participantes, con el fin de proporcionar el contexto adecuado para abordar los temas programados en la agenda de la sesión.

2. Contexto general sobre el avance actual del proyecto de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Guachucal, Nariño.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

En el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1287 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, el municipio de Guachucal, la Empresa de Servicios Públicos de Guachucal - EMPAGUA E.S.P. y el Departamento de Nariño, se presentó un balance detallado sobre el avance actual del proyecto. Este proyecto se centra en la implementación de conexiones intradomiciliarias en el centro poblado rural del Consuelo de Chillanquer, que fue priorizado para dicha intervención.

A la fecha, se presentaron los siguientes avances en las diversas actividades del proyecto:

Actividad 1 (Validación de Diseños): La validación de los diseños aún no ha sido aprobada. Sin embargo, el contratista de obra se encuentra actualmente en proceso de subsanación de los ajustes necesarios, para cumplir con los requisitos establecidos y garantizar la correcta ejecución de la fase siguiente. Se espera que, una vez subsanadas las observaciones, la validación sea aprobada en el corto plazo por parte de la interventoría.

Actividad 2 (Levantamiento de Diagnósticos): Se han visitado un total de 62 viviendas en el Consuelo de Chillanquer, de las cuales 52 resultaron efectivas y 10 no efectivas.

Actividad 3 (Ejecución de Obras): La ejecución de las obras aún no ha comenzado, dado que depende de la validación final de los diagnósticos y aprobación de los diseños.

Actividad 4 (Plan de Gestión Social): En el marco del Plan de Gestión Social, se han registrado un total de 22 inclusiones, de las cuales 5 han sido debidamente certificadas por las entidades correspondientes.

3. Situación actual del proyecto de conexiones intradomiciliarias en el municipio

El MVCT comunicó a las partes del convenio que se han presentado dificultades contractuales entre el Ministerio y ENTerritorio S.A. durante el último periodo, lo cual, aunque no afecta directamente el convenio de cooperación en cuestión, sí impacta en la ejecución del proyecto de conexiones intradomiciliarias en Guachucal.

Se señaló que, debido a estas dificultades, la ejecución del proyecto será suspendida por 30 días mientras se resuelven las situaciones contractuales. Se aseguró que tanto el Ministerio como ENTerritorio S.A. están tomando las medidas pertinentes para superar estos inconvenientes. Ambas entidades continúan trabajando de manera conjunta y comprometida para garantizar que el proyecto avance de manera exitosa. A pesar de los contratiempos, se están tomando acciones para mitigar cualquier impacto y evitar que las demoras afecten significativamente el progreso del proyecto.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El Ministerio se comprometió a mantener informados a todos los actores sobre los avances en la resolución de esta situación.

4. Inquietudes y sugerencias

Durante la reunión, los representantes del municipio de Guachucal, incluyendo al Ing. Juan Gonzalo Reina y Lina López, expresaron su preocupación por los retrasos en el proyecto. En particular, señalaron que la comunidad ha acudido en reiteradas ocasiones a la Alcaldía en busca de información sobre el inicio de las obras. La falta de avances y la falta de claridad en la comunicación han generado desconfianza en la población.

El señor Alonso Eduardo Rosero, por su parte, destacó la preocupación desde el componente social del PDA, subrayando que no han recibido respuestas claras por parte del contratista, lo cual ha incrementado la incertidumbre en la comunidad.

En respuesta, se acordó que, desde el componente social, se deberá seguir informando a la comunidad de manera clara y transparente, reiterando que el proyecto sigue en marcha y que las dificultades contractuales están siendo gestionadas adecuadamente para asegurar el avance de las obras. Además, se recomendó que cualquier duda o inquietud fuera elevada directamente al Ministerio a través de los canales oficiales, con el fin de evitar malentendidos o la propagación de rumores.

Desde el Ministerio, se resaltó que, aunque el contrato con el ejecutor es de carácter privado, tanto el Ministerio como ENTerritorio S.A. están trabajando de manera coordinada para resolver las dificultades y garantizar la pronta reanudación de las obras.

Conclusiones

Se acordó que el Ministerio tomará las acciones necesarias para resolver los problemas contractuales identificados, estableciendo mesas de trabajo periódicas que faciliten el seguimiento y monitoreo continuo del avance del proyecto, así como de las medidas correctivas a implementar. Asimismo, se destacó la importancia de mantener una comunicación clara, transparente y constante con la comunidad, con el fin de evitar que la falta de información propicie incertidumbre y preocupaciones adicionales entre los residentes.

COMPROMISOS

N/A



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado.

Elaboró: Álvaro Cañizarez Ortiz
Fecha: 20/11/2024