



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 28

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26 Y 27 de noviembre de 2024
HORA:	De 08:00 am a 5:30 pm el 26/11/24 y de 08:00 am a 03:00 pm el 27/11/2024
LUGAR:	Bogotá – reunión presencial y virtual estado del proyecto
ASISTENTES:	Adriana María García – profesional FINDETER Jaime Orozco – profesional FINDETER Diego Ríos – director interventoría Elver Hernández – coordinador interventoría Oscar Castaño profesional de apoyo EPC SA ESP Sonia Fajardo – secretaria infraestructura La Mesa Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT Oscar Iván López – gestor zona centro MVCT Claudia Milena Castañeda Burgos - subdirectora de proyectos DIDE MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Recorrido de obra por los puntos críticos y de ejecución del proyecto
2. Comité de seguimiento de las obras del proyecto construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa Anapoima

DESARROLLO:

1. la interventoría realiza presentación del estado de las obras informando lo siguiente:

Avance físico programado: 97.89%

Avance físico ejecutado: 85.30%

Financiero ejecutado: 80.3%

Actividades en ejecución: 12 frentes de ejecución de obra representados en 1 frente en tanque de Casablanca, 4 en estructuras especiales, 2 frentes continuidad de tubería (empalmes) 2 frentes de obra en pruebas hidráulicas, 2 frentes en cámaras de quiebre 1 y 3 y un frente de obra en búsqueda de fugas vereda chircal.

Tubería retirada 7.704 ml

Hasta la fecha tubería instalada entre tanque de Bojacá y Tanque Casablanca 12.655 ml

Tubería instalada: 40.9 km

Tubería probada 33.3 km

133 estructuras especiales construidas de 161 en total.

Alertas: falta de permisos en el sector de la Arenera, permiso de INVIAS en sector de la cámara de desviación en Madrid, definición del tipo de pavimento en el sector de Doima por requerimiento del ICCU de ejecutar obras de llaves de empalme sobre 1.6 km y energización definitiva ante ENEL.

Municipio de Bojacá suspendió hasta el 10 de diciembre a través de la inspección de policía la ejecución de las obras en su jurisdicción por lo cual se establecieron el 26 de noviembre acciones para adelantar la reunión y poder dar trámite de reinicio cuanto antes.

fecha probable de terminación: noviembre 2025

Actividades críticas

- Intervención vía Madrid ante INVIAS (Caja de derivación): radicado por EPC ante INVIAS, en proceso de revisión, duración programada ejecución de obra: 120 días, EPC informa que la CAR ya dio respuesta y que el 26 de noviembre fue radicada la documentación ante INVIAS.
- Caja de Control: duración programada de ejecución de obra: 190 días, en proceso de importación de accesorios, interventoría indica que se mantiene plan de trabajo para llegada al país en el mes de diciembre de 2024.
- Permiso La Arenera. (aprovechamiento forestal CAR) – en proceso de ajuste del informe por parte del contratista, se compromete a entregar documento el 06 de diciembre de 2024.
- Servidumbres de la arenera y cámaras de quiebre 2 y 4, ampliación de área de servidumbre a cargo de EPC y municipio de La Mesa, en proceso de estudios previos por parte de EPC y comité predial de La Mesa.
- Energización de subestación, trámite ante ENEL, contratista debe iniciar de nuevo el proceso para lo cual los municipios, EPC y la ERAT contratista no ha iniciado proceso ante ENEL
- Entrega de obras viaducto sector Doima a cargo de DEVISAB: en revisión realizada por el equipo ejecutor se realizaron a DEVISAB observaciones de la obra con respecto a los diseños entregados, por lo cual no se ha recibido la actividad, así mismo se hace necesario realizar reunión con el ICCU para ver de acuerdo a cronograma de DEVISAB cuando entregan obras que permitan instalar tubería del proyecto del acueducto regional.
- Definición solución asfalto sector Doima: es necesario realizar el ejercicio financiero de la solución aprobada por el ICCU y sentar una posición como ejecutores del proyecto para presentar propuesta al ICCU, contratista y FINDETER informan que el documento será entregado el viernes 29 de diciembre por lo cual se programa reunión presencial

en EPC para revisar los resultados del mismo y si es procedente solicitar ante el ICCU reunión de socialización.

- Definición operador a cargo de EPC, se dio inicio a los contratos de obra e interventoría, se solicitó por parte de este ministerio reunión presencial para revisar avances de la misma.

Se define que en la reunión del 29 de noviembre de 2024 se revisará el tema de la solicitud de adición al convenio por la necesidad de prorrogar los contratos de obra e interventoría.

Este ministerio retira a las partes la necesidad de que se cumplan los compromisos de entrega de productos a fin de poder avanzar en las gestiones ante terceros y dar solución a los trámites de permisos.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Revisión propuesta solicitud prorroga contratos derivados	FINDETER	19/11/2024
2	Entrega reformulación	FINDETER	15/12/2024
3	Reunión presencial para tema ICCU Doima y aportes mayor permanencia interventoría	Todas las partes	29/11/2024

FIRMAS: se adjunta acta de firmas de participantes del comité y registro fotográfico



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora

Revisó:

Fecha: 27/11/2024