

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

FECHA	27/11/2024	Nº DE COMISIÓN	1
-------	------------	----------------	---

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Cesar Mauricio Parra Celis
TIPO DE VINCULACIÓN:	Contratista
DEPENDENCIA:	Subdirección de Proyectos

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR
--	----------	---	----------

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
26	11	2024	26	11	2024	Bogotá – Municipio de Chiquinquirá (Boyacá)
26	11	2024	26	11	2024	Municipio de Chiquinquirá– Municipio de Saboyá – Boyacá
27	11	2024	27	11	2024	Municipio de Saboyá (Boyacá) – Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

1. Comité de seguimiento del proyecto: "Construcción de unidades sanitarias rurales para el municipio de Saboyá - Boyacá" (CUR 1283-2023), con representantes del Ejecutor - Municipio Saboyá, Contratista de obra e interventoría.

Temas:

- Avance físico y financiero del proyecto.
- Desembolsos 2 y 3.
- Posible suspensión de la contratación derivada del 10 de diciembre a 10 de enero de 2025, por condiciones climáticas adversas en sitios de obra.

2. Recorrido para verificar avance físico de las obras.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

**26 y 27 de noviembre de 2024 – Recorrido por el proyecto y comité de seguimiento al CUR 1283-2023.**

En el marco del seguimiento a la ejecución del CUR 1283-2023, el 26 y 27 de noviembre se realiza visita técnica al proyecto mediante la cual verifica el avance en la ejecución del proyecto denominado "Construcción de unidades sanitarias rurales para el municipio de Saboyá - Boyacá".

El 26 de noviembre de 2024 se realiza corrido de obra, en compañía del Municipio de Saboyá, contratista de obra e interventoría, en la cual se visitan 4 unidades sanitarias ubicadas en la vereda Merchan.

A continuación, se presentan 3 unidades sanitarias terminadas y en operación. Se verifica el estado de la unidad, la cual se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento en los aspectos eléctrico, hidráulico, sanitario, arquitectónico y estructural. Informan los beneficiarios visitados que una vez finalizada la obra, fue entregada con su respectivo manual de operación y suscripción de acta de entrega con el Municipio, contratista de obra e interventoría.

**Fotografía 1. Unidad sanitaria entregada en operación beneficiario – Lilian María Ávila**



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO  
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

**Fotografía 1. Unidad sanitaria entregada en operación – beneficiario Carmen Elisa Castellanos**



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO  
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

**Fotografía 3. Unidad sanitaria entregada en operación - beneficiario Laura Dayana Rozo**



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO  
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

**Fotografía 4. Unidad sanitaria entregada en operación - beneficiaria Gloria Castellano**



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO  
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

**Fotografía 5. Unidad sanitaria en construcción**



Una vez finalizado el recorrido de obra, se hace mesa de trabajo con el Municipio para atender dudas respecto la información solicitada mediante radicado MVCT 2024EE0087646 del 19 de noviembre de 2024, para la constitución de valor líquido cero sobre los recursos no desembolsado en la vigencia de 2024.

El día 27 de noviembre de 2024, se realiza comité de seguimiento con Municipio de Saboyá, Contratista de obra e interventoría.

Informa el Municipio que durante el mes de noviembre de 2024 se ha tenido dificultades respecto al avance del proyecto, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de lluvias constantes, la cuales han

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

impedido el suministro de material en las diferentes ubicaciones de las unidades sanitarias. Lo anterior, da como resultado que al cierre del mes de noviembre no se haya finalizado ninguna unidad sanitaria. Se tienen 3 unidades sanitarias en proceso de construcción.

Por otra parte, informa el contratista de obra que la cantera que provee el material de construcción cierra operaciones a partir del 20 de diciembre de 2024.

Conforme a lo anterior, el Municipio de Saboyá propone la suspensión de la contratación derivada por un mes, desde el 10 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que se tienen 3 unidades sanitarias en proceso de construcción y el objetivo es, que en lo que resta de ejecución del mes de noviembre y las dos primeras semanas de diciembre, se terminen y entreguen a los beneficiarios las citadas unidades antes de hacer la suspensión de los contratos de obra e interventoría.

EL MVCT solicita que se haga la entrega del informe del mes de noviembre de 2024 en las primeras semanas de diciembre de 2024, en el cual se documenten los avances del citado mes, e informe sobre las dificultades que se han tenido debido a las condiciones climáticas de lluvias constantes en el proyecto. De igual manera, se solicita que una vez se haga la suspensión de la contratación derivada, se entregue informe donde se especifiquen las condiciones en la que se suspende el proyecto, documentando los argumentos que la motiva y anexando las actas de suspensión.

El Municipio informa que los dos informes, tanto el mensual correspondiente a noviembre de 2024 y el que documenta la suspensión de la contratación derivada, serán enviado al Ministerio el 12 de diciembre de 2024.

**Fotografía 6. Comité de seguimiento CUR 1283-2023**



**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO**

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

**Fotografía 7. Dificultades para el acceso a entrega de material en el proyecto**



Por otro lado, el Municipio solicita información respecto al trámite de desembolso de recursos No. 2 y 3 que se tramitó en el mes de octubre de 2024. Informa el MVCT que se está a la espera de la confirmación de giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

El MVCT solicita al Municipio la entrega de la información para la constitución del valor líquido cero, sobre los recursos no desembolsados del proyecto en la presente vigencia. Al respecto, informan que el 27 de noviembre de 2024 harán la entrega de la información, precisando que se entrega con este el

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE  
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

informe del periodo de octubre de 2024. De la misma manera, informan que adelantarán el cargue del informe de supervisión en la plataforma SIGEVAS. Precisan que aún siguen esperando el envío de las certificaciones del instrumento fiduciario y de la cuenta bancaria.

Finalmente, el contratista de obra informa que tiene dificultades con la ubicación de un beneficiario de una unidad sanitaria, para lo cual el Municipio se compromete en adelantar las acciones que permitan la ubicación del beneficiario.

**Conclusiones y recomendaciones:**

Finalizada la visita técnica al Municipio de Mongua, se acuerdan los siguientes compromisos:

1. Envío de la información para constituir valor líquido cero de los recursos no desembolsados por parte del Municipio el 27 de noviembre de 2024.
2. Envío de informe de supervisión del mes de octubre de 2024 y cargue en SIGEVAS por parte del Municipio el 27 de noviembre de 2024
3. Envío de informe de supervisión del mes de noviembre de 2024 y cargue en SIGEVAS por parte del Municipio el 12 de diciembre de 2024.
4. Envío de informe de la suspensión de la contratación derivada con las actas de suspensión por parte del Municipio el 12 de diciembre de 2024.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

*EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO.*

ANEXOS	
PASABORDOS	No aplica
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	No aplica
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lista de asistencia de los días 22 y 27 de noviembre de 2024 al Municipio de Saboyá - Boyacá</li> <li>2. Acta de visita técnica al Municipio de Saboyá - Boyacá</li> </ol>

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:  
[https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf)

Elaborado por:



Cesar Mauricio Parra



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA Visita técnica 26 y 27 de noviembre de 2024 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1283-2023 MVCT – Municipio de Saboyá (Boyacá)**

Proyecto: «CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYÁ – BOYACÁ».

**DATOS GENERALES**

FECHA:	26 y 27 de noviembre de 2024
HORA:	26 de noviembre: de 2:00 a 5:30 pm 27 de noviembre de 8am a 1:00 pm
LUGAR:	Reunión presencial
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Johver Alexander Castellanos – Secretario de Planeación Municipio de Saboyá</li><li>• Brayan Laiton – Apoyo supervisión Municipio de Saboyá</li><li>• Viviana Forero – Residente Interventoría</li><li>• Nicolai Ávila – Representante contratista de obra</li><li>• Tatiana Gamba – Apoyo contratista de obra</li><li>• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).</li></ul>
INVITADOS:	N/A

**ORDEN DEL DIA:**

1. 26 y 27 de noviembre de 2024 – Recorrido del proyecto y Comité de seguimiento al CUR 1283-2023
2. Compromisos

**DESARROLLO:**

**26 y 27 de noviembre de 2024 – Recorrido por el proyecto y comité de seguimiento al CUR 1283-2023.**

En el marco del seguimiento a la ejecución del CUR 1283-2023, el 26 y 27 de noviembre se realiza visita técnica al proyecto mediante la cual verifica el avance en la ejecución del proyecto denominado "Construcción de unidades sanitarias rurales para el municipio de Saboyá - Boyacá".

El 26 de noviembre de 2024 se realiza corrido de obra, en compañía del Municipio de Saboyá, contratista de obra e interventoría, en la cual se visitan 4 unidades sanitarias ubicadas en la vereda Merchan.

A continuación, se presentan 3 unidades sanitarias terminadas y en operación. Se verifica el estado de la unidad, la cual se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento en los aspectos eléctrico, hidráulico, sanitario, arquitectónico y estructural. Informan los beneficiarios visitados que una vez finalizada la obra, fue entregada con su respectivo manual

de operación y suscripción de acta de entrega con el Municipio, contratista de obra e interventoría.

**Fotografía 1. Unidad sanitaria entregada en operación beneficiario – Lilian María Ávila**





Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**Fotografía 1. Unidad sanitaria entregada en operación – beneficiario Carmen Elisa Castellanos**





Vivienda

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**Fotografía 3. Unidad sanitaria entregada en operación - beneficiario Laura Dayana Rozo**



**Fotografía 4. Unidad sanitaria entregada en operación - beneficiaria Gloria Castellano**



**Fotografía 5. Unidad sanitaria en construcción**



Una vez finalizado el recorrido de obra, se hace mesa de trabajo con el Municipio para atender dudas respecto la información solicitada mediante radicado MVCT 2024EE0087646 del 19 de noviembre de 2024, para la constitución de valor líquido cero sobre los recursos no desembolsado en la vigencia de 2024.

El día 27 de noviembre de 2024, se realiza comité de seguimiento con Municipio de Saboyá, Contratista de obra e interventoría.

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Informa el Municipio que durante el mes de noviembre de 2024 se ha tenido dificultades respecto al avance del proyecto, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de lluvias constantes, la cuales han impedido el suministro de material en las diferentes ubicaciones de las unidades sanitarias. Lo anterior, da como resultado que al cierre del mes de noviembre no se haya finalizado ninguna unidad sanitaria. Se tienen 3 unidades sanitarias en proceso de construcción.

Por otra parte, informa el contratista de obra que la cantera que provee el material de construcción cierra operaciones a partir del 20 de diciembre de 2024.

Conforme a lo anterior, el Municipio de Saboyá propone la suspensión de la contratación derivada por un mes, desde el 10 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que se tienen 3 unidades sanitarias en proceso de construcción y el objetivo es, que en lo que resta de ejecución del mes de noviembre y las dos primeras semanas de diciembre, se terminen y entreguen a los beneficiarios las citadas unidades antes de hacer la suspensión de los contratos de obra e interventoría.

EL MVCT solicita que se haga la entrega del informe del mes de noviembre de 2024 en las primeras semanas de diciembre de 2024, en el cual se documenten los avances del citado mes, e informe sobre las dificultades que se han tenido debido a las condiciones climáticas de lluvias constantes en el proyecto. De igual manera, se solicita que una vez se haga la suspensión de la contratación derivada, se entregue informe donde se especifiquen las condiciones en la que se suspende el proyecto, documentando los argumentos que la motiva y anexando las actas de suspensión.

El Municipio informa que los dos informes, tanto el mensual correspondiente a noviembre de 2024 y el que documenta la suspensión de la contratación derivada, serán enviado al Ministerio el 12 de diciembre de 2024.

#### **Fotografía 6. Comité de seguimiento CUR 1283-2023**



**Fotografía 7. Dificultades para el acceso a entrega de material en el proyecto**



Por otro lado, el Municipio solicita información respecto al trámite de desembolso de recursos No. 2 y 3 que se tramitó en el mes de octubre de 2024. Informa el MVCT que se está a la espera de la confirmación de giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El MVCT solicita al Municipio la entrega de la información para la constitución del valor líquido cero, sobre los recursos no desembolsados del proyecto en la presente vigencia. Al respecto, informan que el 27 de noviembre de 2024 harán la entrega de la información, precisando que se entrega con este el informe del periodo de octubre de 2024. De la misma manera, informan que adelantarán el cargue del informe de supervisión en la plataforma SIGEVAS. Precisan que aún siguen esperando el envío de las certificaciones del instrumento fiduciario y de la cuenta bancaria.

Finalmente, el contratista de obra informa que tiene dificultades con la ubicación de un beneficiario de una unidad sanitaria, para lo cual el Municipio se compromete en adelantar las acciones que permitan la ubicación del beneficiario.

**NOTA:** La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada con las firmas de la lista de asistencia anexo a la presente acta.

## COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Envío de la información para constituir valor líquido cero de los recursos no desembolsados	Municipio de Saboyá – Boyacá	27 de noviembre de 2024
Envío de informe de supervisión del mes de octubre de 2024 y cargue en SIGEVAS.	Municipio de Saboya – Boyacá	27 de noviembre de 2024
Envío de informe de supervisión del mes de noviembre de 2024 y cargue en SIGEVAS.	Municipio de Saboya – Boyacá	12 de diciembre de 2024
Envío de informe de la suspensión de la contratación derivada con las actas de suspensión.	Municipio de Saboya – Boyacá	12 de diciembre de 2024


Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 1283-2023.

Fecha: 27/11/2024

Anexos:

- Lista de asistencia suscrita por Municipio de Saboyá, contratista de obra e interventoría.

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17



LUGAR: Alcaldía Municipal de Saboyá – Boyacá FECHA: 26 Y 27 de noviembre de 2024 HORA: 26 de noviembre de 2:00 a 5:30 pm / 27 de noviembre de 9:00 a 1:00

TEMA: Comité de seguimiento proyecto: "Construcción de unidades sanitarias rurales para el municipio de Saboyá - Boyacá" (CUR 1283-2023), y recorrido del proyecto. PRESIDE: MVCT y Municipio de Saboyá

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo técnico MVCT.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Johner A Castellanos	Secretario Infraestructura	Saboyá	3202391608	infraestructura@saboya-boyaca.gov.co	Comité	
2	Tatiana Gamba	Ayudo acopiadora	Consultorio Turpeka	3028637777	turpeka2003@gmail.com		
3	Nicolai Avila	E.L. construcción TARPETA - CONTRATISTA		3138548722	tarpetas@gmail.com		
4	Nuriano Forero	Residente Intercomunal	Intercomunal	3212330406	Unidad Sanitaria 849@gmail.com		
5	Bryan Katon	Ayudo, Secretaría de Infraestructura	Saboyá	3177261512	bd1593@gmail.com		
6	Cecilia P. Peña	Contratista	MVCT	3102638748	comparrat@inmudlacor.gov.co	Comité Seguimiento	
7							