



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## **ACTA No. 11 -2024 Cerro de San Antonio y Zona Bananera**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2024
HORA:	10:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Cumplimiento de compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio” Código 1-2007-916
3. Mesa técnica de seguimiento Proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento rio frio, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena” Código 1-2017-184

### **DESARROLLO:**

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Acta de liquidación del contrato de obra de Zona Bananera	Contratista – Interventoría – Aguas del Magdalena	No cumplido
2	Definir Interventoría para el nuevo proyecto de Zona Bananera	Aguas del Magdalena	No cumplido
3	Viabilización del nuevo proyecto Zona Bananera	Aguas del Magdalena	No cumplido
4	Resultado de la audiencia Cerro Antonio	Aguas del Magdalena	Cumplido

2. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Aguas del Magdalena informó que se adelantan actividades de instalación de tubería con maquinaria de perforación dirigida, pero durante este mes se les dañó la máquina y por el alto nivel freático el rendimiento es muy bajo. El porcentaje de avance ejecutado es de 91% Vs un programado del 94%. Avance financiero es del 85,94%.

El contratista manifestó la necesidad de una nueva prórroga por un término de 45 días, la cual debe ser remitida de manera formal a la interventoría para su aprobación, la anterior modificación debe ser suscrita antes del 4 de diciembre de 2024.

Una vez se de trámite a la prórroga se debe informar del ajuste al cronograma. Para Aguas del Magdalena no es procedente la suspensión del contrato.

Con relación al proceso sancionatorio, el compromiso era que el contratista llegara a un avance del 92% para poder dar cierre, sin embargo Aguas del Magdalena indica que el contratista no ha dado cumplimiento por el tema de las lluvias y el alto nivel freático.

### 3. Estado del Proyecto Zona Bananera

Aguas del Magdalena informa que el acta de liquidación ya se encuentra con todos los ajustes y que la primera semana del mes de diciembre de 2024 será remitida al contratista. En caso de que el contratista no esté de acuerdo se procederá con la liquidación unilateral.

Con relación al proceso sancionatorio por la no presentación de las pólizas se inició audiencia a mediados el 22 de noviembre 2024, y el contratista presentó recurso de reposición el cual se encuentra en análisis, plazo previsto por el ejecutor para esta actividad hasta el 12 de diciembre de 2024.

Con relación al nuevo proyecto a presentar ante el mecanismo de viabilización del departamento de las obras que quedaron pendientes, no ha sido presentado. Se tiene previsto para finales del mes de diciembre. Posteriormente se iniciará el trámite de contratación, esto depende de la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra, dado lo anterior para esta actividad no se tiene fecha clara por parte de Aguas del Magdalena.

El ejecutor manifiesta que aún no han definido si continuaran con la misma interventoría, en comité anterior habían manifestado que sí.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acta de liquidación del contrato de obra de Zona Bananera	Contratista – Interventoría – Aguas del Magdalena	Se remitirá al contratista la primera semana de diciembre.
2	Definir Interventoría para el nuevo proyecto de Zona Bananera	Aguas del Magdalena	Depende de la liquidación del contrato de obra
3	Radicación Viabilización del nuevo proyecto Zona Bananera	Aguas del Magdalena	
4	Inicio proceso de nueva contratación Zona Bananera	Aguas del Magdalena	Depende de la liquidación del contrato de obra

## FIRMAS:

Anexos: N.A.

  
Elaboró: Andrea Santos Cubillos  
Fecha: 25/11/2024

## Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio y Zona Bananera Chat Compartido Resumen Asistencia +4 Unirse 5 Detalles de la reunión ...

lunes, 25 de noviembre de 2024 10:35 a. m. - 11:02 a. m. Descargar

2 Asistieron	10:35 a. m. - 11:02 a. m. Hora de inicio y finalización	26m 52s Duración de la reunión	19m 50s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
TC Tulla Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	10:35 a. m.	11:02 a. m.	26m 49s	Organizador
GE Gilma Escobar gescobar@aguasdelmagdalena.com	10:49 a. m.	11:01 a. m.	12m 51s	Moderador

## Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio y Zona Bananera-20241125 105108-Grabación de la reunión.mp4](#)