



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 12-2024 Aracataca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2024
HORA:	10:30 AM
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José David Tatis Aguas - Supervisor Findeter Andrea Santos – MVCT Apoyo a la supervisión
INVITADOS:	Arlex Jannir Rivera - Consorcio Magdalena Ingeniero Interventoría Fabian Sarmiento UT Redes - Aracataca Ingeniero Contratista

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación D290-2007 "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II"
3. Compromisos.

DESARROLLO:

Se anexa acta de reunión elaborada por la interventoría.

FIRMAS:

Anexos: Se anexa acta de la reunión y presentación de Findeter

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 28/11/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Convenio D290-2017, Aracataca - Magdalena

Chat Compartido Resumen Asistencia +4

Unirse 5 Detalles de la reunión

Jueves, 28 de noviembre de 2024 10:29 a. m. - 10:42 a. m.

Descargar

5
Asistieron

10:29 a. m. - 10:42 a. m.
Hora de inicio y finalización

12m 44s
Duración de la reunión

9m 27s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
TC Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	10:30 a. m.	10:42 a. m.	12m 27s	Organizador
UA UNION TEMPORA... (No comprobado)	10:30 a. m.	10:42 a. m.	12m 12s	Moderador
JA JOSE DAVID TATIS AGUAS JDTATIS@findeter.gov.co	10:33 a. m.	10:42 a. m.	9m 21s	Moderador
CM CONSORCIO MA... (No comprobado)	10:33 a. m.	10:42 a. m.	9m 9s	Moderador
J jcabonilla (No comprobado)	10:38 a. m.	10:42 a. m.	4m 4s	Moderador

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenio D290-2017, Aracataca - Magdalena-20241128 103350-Grabación de la reunión.mp4](#)



ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



Fecha y lugar de la reunión: 28/11/2024, reunión virtual PLATAFORMA GOOGLE MEET

Hora inicio: 10:30 AM

Objetivo de la reunión: SEGUIMIENTO DE OBRA

Secretario de la reunión: ING. ARLEX RIVERA

Participantes:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Arlex Jannir Rivera	Consortio Magdalena	Ingeniero Interventoría	
Fabian Sarmiento	UT Redes Aracataca	Ingeniero Contratista	
Tulia Andrea Santos	MVCT	Apoyo Supervisor	
Jose David Tatis	Findeter	Supervisor	

DESARROLLO

Siendo las 10:30 de la mañana del día 28 de noviembre de 2024, en la plataforma teams se realiza comité de seguimiento mensual a la Fase III del contrato de obra PAF-ATF-O-061-2017 cuyo objeto es la “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA I0I” y del contrato de interventoría PAF-ATF-I-004-2022 cuyo objeto es la “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II”, derivados del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 290 del 3 de marzo de 2017, realizando seguimiento a los siguientes aspectos:

- Técnico
- Administrativo

ASPECTOS TÉCNICOS:

1. A la semana No. 130, comprendida entre el 18 de noviembre y 24 de noviembre de 2024 se tiene un avance programado del 96.83% vs ejecutado del 96.54%, porcentaje financiero 93.46% con una aparente diferencia de retraso de -(0.29%).

2. Se han instalado 30.948 metros de tubería, además se han construido 3.584 domiciliarias en todo el proyecto y 421 manholes.
3. El contratista menciona en el presente comité las actividades que se vienen ejecutando, a la fecha hay 7 frentes de obra laborando en los sectores hidráulicos del colector 2 y sector hidráulico 7, se menciona que durante este mes se han venido presentando fuertes precipitaciones en el municipio ocasionado retrasos muy notorios en la ejecución de actividades en el colector, considerando que este colector está ubicado en una vía que acumula gran parte de las aguas lluvias de los sectores hidráulicos 2 y 3 del municipio, incrementando las dificultades operativas y logísticas en el avance de las obras.

El contratista menciona que durante el mes de noviembre han venido realizando actividades de instalación de tubería, instalación de concretos para la reposición de lozas de concreto afectadas en las vías, arreglos de andenes, construcción de manholes y finalizando las domiciliarias del proyecto.

A su vez, el contratista durante la reunión señala que en conjunto con la interventoría se vienen realizando levantamientos topográficos para los planos récord del proyecto y que en unido se está realizando la inspección de los manholes ya construidos con el objetivo de ver el estado en que se encuentra, posterior a esta revisión se indicara o manifestara al operador la necesidad de realizar algunas limpiezas a los manholes que se encuentren muy críticos. Estas actividades se realizan con el fin de adelantar las entregas al municipio de los tramos intervenidos.

4. Por último, se reitera la importancia de dejar la trazabilidad median correo u oficio al operador de cualquier acontecimiento o solicitud que se requiera solucionar para la correcta ejecución del proyecto del alcantarillado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

5. El supervisor por parte de Findeter notifica que durante el mes de noviembre el contratista de obra solicito una prorroga de cuarenta y cinco (45) días considerando las siguientes situaciones y problemáticas que viene padeciendo el contrato de alcantarillado:
 - i) Incumplimiento en la entrega de materiales generadas por los diferentes bloqueos que se vivieron a causa del paro camionero causando que las grandes empresas encargas del suministro de materiales retrasaran los despachos de diferentes materiales (cemento, acero, tuberías y accesorios PVC) a falta de materias primas para la producción de los mismos;
 - ii) La suspensión de actividades de instalación de tubería del colector del sector hidráulico dos (2) debido al abatimiento de aguas residuales ocasionadas por la falta de bombeo continuo de la estación de bombeo de aguas residuales EBAR.
 - iii) La lámina de agua por inundación que oscila entre los 0.4 a los 0.50 metros de altura impidiendo la realización de excavaciones o instalación de tuberías que generan una imposibilidad constructiva en el colector del sector hidráulico dos (02) a causa de las fuertes lluvias y desbordamientos de los manholes existentes y canal Tolima del Municipio de Aracataca.

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

En consideración a lo anterior, el supervisor expresa que la interventoría el día 20 de noviembre de 2024 mediante comunicado CMAGDALENA-CE-165 - Concepto oficio UTRA-FIII-241115_124, el Consorcio Magdalena dio concepto sobre la solicitud realizada por el contratista de obra. La interventoría dio visto bueno y avalo la solicitud de prórroga por los cuarenta y cinco (45) días quedando como nueva fecha de terminación del contrato de obra el 22 de enero de 2025.

Por ultimo el supervisor señala que esta solicitud de prórroga ya quedo aprobada en mesa técnica el martes 26 de noviembre de 2024.

COMPROMISOS

- Por parte del contratista oficial o tramitar comunicados al municipio para cada uno de los requerimientos que impidan o atrase los rendimientos de la ejecución del proyecto. (cada vez que sea requiera)

Convocatoria próxima reunión:

En la reunión no se define fecha de la próxima reunión, se estará a la espera de la fecha.