

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LOS CUR 905, 1168, 1038 Y 904 DE 2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 26 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:00 a.m. a 12:05 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Wilson Fernández, Supervisor, Valledupar.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR.
 - Estado actual del proyecto.
- 2. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR.
 - Estado actual del proyecto (Avance físico y financiero).
 - Reprogramación de obra, según ampliación del plazo contractual.
 - Proceso de prórroga al convenio.
- 3. Valledupar CUR 1038 de 2021** – Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR".
 - Reformulación del proyecto ante el comité técnico del MVCT
 - Reinicio de obras del proyecto

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- 4. Astrea CUR 904 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- Balance proyecto, para cierre de análisis de cantidades.

DESARROLLO:

- 1. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Estado del Proyecto: Se encuentra terminado pero el contratista ha estado trabajando en las observaciones planteadas para el recibido final de obra, incluyendo la verificación de aproximadamente 1150 medidores instalados, algunos de los cuales presentaron defectos.

Se tiene planificada una visita por parte del Ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P. para la verificación de las obras, donde se revisará que las observaciones realizadas al acta de terminación cuenten con las correcciones realizadas por el contratista de obra. Esta visita es crucial para proceder con el recibo final del proyecto.

Detalles Financieros: Se habla de la conciliación de cantidades y de que se han identificado recursos sobrantes alrededor de 100 millones. Estos recursos están relacionados con una red de 4 pulgadas que no se instaló, a pesar de estar en el presupuesto, pero que la misma no afecta el servicio o funcionalidad y alcance del proyecto.

Colaboración con la Empresa de Servicios Públicos EMCODAZZI E.S.P.: Se planea realizar el recibo final en conjunto con la empresa de servicios, lo que permitirá que se discutan todos los detalles relevantes que hacen parte integral del proyecto en las redes de acueducto instaladas en el sector 1.

Estado Operativo de la Red: Se menciona que el proyecto ya está en servicio y se han realizado pruebas funcionales, aunque algunos usuarios han tenido problemas al desconectarse de la nueva red y reconectarse a redes viejas, lo que podría causar interrupciones en el servicio en el futuro.

- 2. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Avance Físico del Proyecto: Se tiene un avance físico del 77.50% al 26 de noviembre de 2024, frente aún programado de 74.13%, lo cual evidencia un adelanto en la ejecución de las obras del 3.37%.

Se informó que se ha completado el 100% de la instalación de redes donde es posible, sin embargo, hay barreras debido a la situación de normalización de los barrios El Tiburón y La Guitarra que estaban originalmente incluidos en el proyecto, pero el municipio ha indicado que no están normalizados, lo que impide la intervención.

Se han enviado múltiples oficios al municipio por parte del Aguas del Cesar S.A. E.S.P. reiterando la solicitud de definir estas situaciones, pero no se ha recibido respuesta.

Las actividades que se están desarrollando con el proyecto corresponden a la instalación de macro medidores y los empalmes húmedos, procesos críticos para poner en funcionamiento el nuevo sistema de agua potable. La intención de estos trabajos es evitar problemas similares a los ocurridos en el sector 1, mejorando la revisión y conectividad de los nuevos medidores.

Avance financiero: Continúa igual al reporte que se tiene para el mes de octubre, ya que no se han presentado nuevos desembolsos al convenio, ni se han presentado actas de cobro parcial para la obra e interventoría.

Estado de la solicitud de prórroga al convenio: Se le informó al ejecutor que aún se encuentra pendiente la entrega del certificado REDAM del representante legal de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y la actualización del certificado de parafiscales del municipio de Agustín Codazzi donde certifique los pagos hasta el mes de octubre de 2024, ya que, el área jurídica del Ministerio los requiere para elaborar la minuta contractual.

Certificación aprobación de pólizas según reinicio del proyecto: El ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P. informa que en el aplicativo SIGEVAS ya se encuentran los certificados de aprobación de las pólizas al contrato de obra de fecha 28 de mayo de 2024 y para la interventoría del 24 de mayo de 2024, conforme al reinicio de las obras Nro. 1. La información es confirmada por el apoyo a la supervisión y se descargan las certificaciones para el archivo documental del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Valledupar CUR 1038 de 2021 – Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR".

Reformulación del proyecto ante el comité técnico del MVCT: Se presentó el proyecto el 1 de noviembre de 2024 al comité técnico, donde fue aprobada la reformulación del proyecto. El oficio de viabilidad con la ficha de evaluación y el acta de comité fueron remitidos al ejecutor el 19 de noviembre de 2024 a través de correo electrónico. El oficio de Viabilidad fue radicado con el Nro. 2024EE008517 de fecha 13 de noviembre de 2024.

Reinicio de obras del proyecto: Conforme a la viabilidad informada del proyecto, se reiniciaron los contratos derivados el 18 de noviembre de 2024, según actas remitidas por el ejecutor el 26 de noviembre de 2024.

Avance físico y financiero del proyecto: Se tiene un avance físico y financiero igual al reportado para el 28 de junio de 2024, fecha en la cual se suspendió la contratación derivada. Por lo tanto, se tiene avance físico del 48.89% frente aún programado del 51.35%, lo cual evidencia un retraso en obra del 2.46%. Para el avance financiero continua igual al reporte que se tiene para el mes de octubre, ya que los recursos del proyecto financiados por el MVCT están desembolsados en su totalidad, respecto a la contratación derivada no se han presentado actas de cobro parcial para la obra, ni la interventoría.

El contratista ha solicitado un tiempo prudente para organizar el equipo de trabajo, ya que parte del personal ha migrado debido al tiempo de inactividad (Suspensión del 28 de junio al 18 de noviembre de 2024). Se espera que hacia finales de la próxima semana se pueda reactivar la obra físicamente en campo.

En resumen, aunque el reinicio del proyecto ya es un hecho, existen desafíos relacionados con la reestructuración del equipo, consideraciones climáticas (Temporada de lluvias) y la actualización de la programación para avanzar de manera efectiva.

4. Astrea CUR 904 de 2021 – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Balance proyecto, para cierre de análisis de cantidades: Es importante aclarar que el oficio busca dar soporte y contexto a la no aplicación de los numerales para la solicitud de reformulación del proyecto. Establecer claramente que no hay cambios en el plan financiero ni en las redes es crucial.

Se debe hacer un énfasis en detallar el Acta Modificatoria que justifique por qué no se abrió el proceso de reformulación ante el Ministerio. Esto implica incluir explicaciones claras que apoyen la decisión.

Para ello se debe presentar un cuadro comparativo que muestre las cantidades contratadas, ejecutadas y viabilizadas. Esto facilitará la comprensión de la situación presentada en el proyecto.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Certificado REDAM representante legal Aguas del Cesar S.A. E.S.P. y certificado actualizado de parafiscales del municipio de Agustín Codazzi para completitud documental de la solicitud de prórroga al CUR 1168 de 2021. Agustín Codazzi etapa II.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	27 de noviembre de 2024.
2	Actas de reinicio de la contratación derivada obra e interventoría. CUR 1038 de 2021 – Valledupar.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	26 de noviembre de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual:


Mesa técnica de seguimiento a los proyectos de los CUR 9...

Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen Asistencia +3

Unirse

martes, 26 de noviembre de 2024, 11:02 a. m.

Mesa técnica de seguimiento a los proyectos de los CUR 904, 905, 1038 y 1168 de 2021.

2

Asistieron

11:02 a. m. - 12:09 p. m.

Hora de inicio y finalización

1h 7m 9s

Duración de la reunión

54m 11s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phonor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	11:03 a. m.	12:09 p. m.	1h 6m 26s	Organizador
W WILSON (No comprobado)	11:27 a. m.	12:09 p. m.	41m 56s	Moderador

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Enlace de grabación de la reunión:

[Mesa técnica de seguimiento a los proyectos de los CUR 904, 905, 1038 y 1168 de 2021.-20241126 112933-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero