

**ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA  
 BAJO EL CUR 1366 DE 2023.**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 22 de noviembre de 2024
HORA:	De 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	<b>Reunión Virtual – Municipio de El Copey – Mesa técnica de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 1366 de 2023.</b>
ASISTENTES:	<p>Por el MVCT:          Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB</p> <p>Por el Municipio:          Blas Andrés Gamarra – Secretario de Infraestructura Municipio de El Copey – Cesar, Supervisor proyecto CUR 1366 de 2023.</p> <p>Contratista de interventoría – Consorcio INTERGAR - RL Andrés Amador García Rueda          Contratista de obra – Consorcio OTOÑO – RL Rafael Alberto Castillo Oñate</p>
INVITADOS:	N.A.

**ORDEN DEL DIA:**

Municipio de El Copey CUR 1366 de 2023 – Seguimiento a la ejecución del proyecto “OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR”.

- Avance físico y financiero del proyecto.
- Seguimiento a compromisos de la mesa técnica del 24 de octubre de 2024:
  - a. Subsanacones a observaciones técnicas para la reformulación del proyecto
  - b. Solicitud y soportes documentales para la prórroga en plazo del convenio
- Varios.

**DESARROLLO:**

1. Avance físico y financiero del proyecto: Se realizó por parte de la interventoría Consorcio INTERGAR, una presentación de avance del proyecto, se destaca los

avances en el proyecto de optimización del acueducto en el municipio de Copey, presentando imágenes y datos tabulados.

El estado de avance del proyecto con corte al 14 de noviembre de 2024, se tiene un avance físico ejecutado para el proyecto del 73,74% frente a un programado del 75,35%, lo que representa un atraso frente a la programación de la obra de 1,61%. El atraso se debe a la temporada de lluvias que se presenta a nivel nacional, donde el municipio de El Copey no ha sido ajeno a la situación climática que se está presentado (temporada de lluvias), situación que ha generado afectaciones en las obras.

Respecto al avance financiero para el proyecto, en el mes de octubre se presentó la solicitud de desembolso Nro. 3 por parte del Municipio de El Copey al MVCT, el cual se tramitó y esta en proceso de giro de recursos por parte del MHCP al FIA. Con el giro de dichos recursos se tendría un desembolso del 80% de los recursos para el proyecto.

Frente a los pagos de los contratos derivados se tiene a la fecha el desembolso del 30% del valor total del contrato de obra por concepto de anticipo y un acta parcial de cobro para el contrato de obra y de interventoría, lo cual suma un valor total incluido el anticipo del contrato de obra de \$5.971.511.535,60. En el FIA se tienen recursos desembolsados (2 desembolsos equivalentes al 50% de los recursos del proyecto) por \$ 6.281.312.896.

Desde la última mesa técnica el 24 de octubre, se han realizado demoliciones en el casco urbano utilizando maquinaria especializada, y se han retirado escombros, cuya disposición se ha coordinado con la alcaldía, resaltando la importancia del apoyo local en la ejecución de la obra.

Sin embargo, menciona que el proyecto enfrenta retrasos debido a las fuertes lluvias que están afectando la región, lo que ha impedido alcanzar el punto de equilibrio en la ejecución de las obras frente a la programación. Se habla de la necesidad de implementar planes de contingencia, como trabajar en horarios muy tempranos y utilizar maquinaria como el Fiori para mejorar la eficiencia en la elaboración de los concretos.

Se han realizado pruebas hidráulicas en barrios como Santo Domingo y San Martín, las cuales resultaron satisfactorias. A pesar de este progreso, se han encontrado algunas fugas que han sido corregidas de inmediato. Además, se refirió a la importancia de la comunicación con la comunidad.



Menciona que en una reciente sesión del Concejo Municipal de El Copey se llevó a cabo un control político sobre la Secretaría de Planeación, donde se aclararon confusiones sobre el consorcio responsable de la obra, especificando que el consorcio OTOÑO ejecuta el proyecto y el consorcio INTERGAR realiza la interventoría, asegurando que no ha habido inconvenientes significativos en este proyecto, ya que en la actualidad se ejecuta un proyecto de similares características en el municipio.

También responde a una solicitud del Concejo sobre el uso de maquinaria amarilla, indicando que, aunque es recomendable priorizar mano de obra local, el uso de maquinaria es necesario para cumplir con los requisitos contractuales y aclarando que toda la mano de obra que trabaja en la elaboración de los concretos es 100% local. Igualmente menciona el papel activo de la trabajadora social en la resolución de dudas y comentarios de la comunidad, así como la atención a quejas registradas por daños durante la obra.

El contratista de obra refleja el compromiso y esfuerzo demostrado en la ejecución de física del proyecto, así como los desafíos y complicaciones que ha enfrentado en su desarrollo.

Se menciona que, a pesar de los contratiempos e imprevistos, la obra ha avanzado a un buen ritmo y se están realizando esfuerzos logísticos y humanos significativos para mantener este progreso.

Se han redoblado los esfuerzos administrativos y logísticos, incluyendo la dotación de materiales y equipos. La empresa ha implementado una logística completa, con múltiples cuadrillas y maquinaria, como un equipo computarizado para asegurar la calidad del concreto. Las intensas lluvias que se han presentado

han complicado la ejecución de las obras, lo que ha llevado a que la empresa tome medidas como trabajar en horario extra y usar aditivos para el concreto que ayuden a mitigar el impacto del clima.

Se resalta la dedicación de más de 100 trabajadores, así como la necesidad de trabajar a diferentes horas para tratar de cumplir con el cronograma a pesar de las dificultades.

En resumen, se expresa una fuerte dedicación por parte del contratista para avanzar con la obra a pesar de los retos enfrentados, estableciendo un llamado a la colaboración entre todas las partes involucradas para facilitar la culminación exitosa del proyecto.

2. Subsanaciones a observaciones técnicas para la reformulación del proyecto: Por parte del apoyo a la supervisión del convenio del MVCT, se informó que la información técnica correspondiente al presupuesto y el componente hidráulico se tenía como compromiso para el 29 de octubre de 2024.

La interventoría al proyecto habla sobre la complejidad de la modificatoria del contrato, la cual ha sido complicada debido a la aparición de imprevistos a medida que avanzaba la obra. Además, se destaca que al principio no se conocía a profundidad la situación, lo que complicó el establecimiento de una ruta crítica.

Respecto al compromiso el interventor informó que se estaba terminado de consolidar la información y presenta lo requerido durante la realización de esta mesa técnica de seguimiento al proyecto, información que se remite el 25 de noviembre de 2024 a los evaluadores del MVCT, para obtener el concepto de favorabilidad y poder continuar el trámite respectivo ante el MVCT.

Se deja claro por parte del apoyo a la supervisión del convenio del MVCT a los asistentes, que una vez se surta la viabilidad técnica a la reformulación del proyecto, se debe tener el aval del financiamiento a los recursos adicionales que se requieren para cumplir con el alcance total del proyecto, obteniendo el soporte financiero (RP y/o CDP) de los recursos adicionales para el proyecto, se realizará la solicitud formal para presentar el proyecto ante el comité técnico del MVCT para su viabilidad.

3. Solicitud y soportes documentales para la prórroga en plazo del convenio: Se reitera al municipio que se debe realizar la solicitud de prórroga al convenio ya que este vence el 12 de enero de 2025 y los contratos derivados conforme a las eventualidades contractuales que se tienen, su fecha de finalización esta para el 22 de febrero de 2025, por lo anterior se requiere la solicitud de prórroga a más

tardar el 6 de diciembre de 2024. Para ello se plantea la prórroga por 5 meses con el fin de que el convenio cubra el plazo total de los contratos derivados (Obra e interventoría), que sería 1 mes y 10 días para la nivelación de los tiempos del convenio con los contratos derivados, 1 mes más para las actividades de recibo y entrega del proyecto al municipio y el operador y tres meses más para la liquidación de la contratación derivada.

4. Varios: Se le reitera al municipio por parte del MVCT, la solicitud del desembolso Nro. 4 al proyecto la cual fue comunicada a través de correo electrónico de fecha 21 de noviembre de 2024, ya que los recursos pendientes por girar al FIA del proyecto no se logra la operación en la vigencia actual, por lo tanto, se requieren los siguientes documentos:

1. Cuenta de cobro del Municipio por 2.492.584.483
2. Para el FIA solo se solicita la certificación bancaria no mayor a cinco días de expedición.
3. Informe de supervisión ejecutor e informe de interventoría.
4. Rut del Municipio.

Los citados documentos se requieren, para constituir el valor liquido cero de los recursos y poder contar con ellos en la vigencia 2025. Adicionalmente se informó que estos documentos se requieren para el 25 de noviembre de 2024.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitud y soportes documentales para prórroga al CUR 1366 de 2023.	Municipio de El Copey	6 de diciembre de 2024.
2	Solicitud del desembolso Nro. 4 al proyecto	Municipio de El Copey	25 de noviembre de 2024.

## Asistencia a la reunión virtual

FORMATO: ACTA  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Mesa Técnica de seguimiento al proyecto del CUR 1366-2... Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen Asistencia +3 Unir

viernes, 22 de noviembre de Mesa Técnica de seguimiento al proyecto del CUR 1366-2023

4 Asistieron	3:01 p. m. - 4:33 p. m. Hora de inicio y finalización	1h 31m 34s Duración de la reunión	1h 19m 8s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	--------------------------------------	---

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
PQ Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	3:01 p. m.	4:33 p. m.	1h 31m 31s	Organizador
BG BLAS ANDRES GA... (No comprobado)	3:04 p. m.	4:32 p. m.	1h 28m 9s	Moderador
AR ANDRES AMADOR GARCIA RU... andres.garcia03@ustabuca.edu.co	3:19 p. m.	4:32 p. m.	1h 13m 21s	Moderador
IC Ing. Rafael Cas... (No comprobado)	3:29 p. m.	4:32 p. m.	1h 3m 32s	Moderador

**Enlace de grabación de la reunión:**

[Mesa Técnica de seguimiento al proyecto del CUR 1366-2023-20241122\\_153101-Grabación de la reunión.mp4](#)

**FIRMAS:**



Apoyo a la Supervisión -  
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero