



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	14 de noviembre de 2024
HORA:	De 11:00 am a 1:00 pm
LUGAR:	<b>MVCT – Bogotá</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Carlos Bravo – Gestor Zona Pacifico MVCT Claudia Castañeda – subdirectora de Proyectos MVCT Camila Barreto – Apoyo Subdirección MVCT Oscar Laverde – Apoyo financiero MVCT Helman Molano – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Jesús Ruiz – supervisión EMCASERVICIOS S.A Jorge Piso – Alcalde Totoro
INVITADOS:	Comunidad Cabildo

### ORDEN DEL DIA:

El 14 de noviembre de 2024 se convocó a comité de seguimiento presencial del proyecto CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA

Alcance del Proyecto

1. Presentación de fechas, convenios y contratos derivados.
2. Porcentajes de avance del proyecto.
3. Estado financiero.
4. Plan de contingencia.
5. Propuestas y compromisos.

### DESARROLLO:

El Ing. Carlos Bravo da la bienvenida a todos, y solicita una breve presentación de cada uno de los presentes para saber en representación de que entidad, ya que en el comité de seguimiento según en la minuta del Convenio 943 de 2021, en la cláusula DECIMA PRIMERA: Supervisión y control están a cargo de los supervisores de cada entidad o de los que ellos designen para cumplir esta función, donde se corrobora que están presentes por parte de todas las partes.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El Ing. Carlos, inicia exponiendo la presentación donde muestra la ficha ejecutiva del Convenio con toda su información, incluyendo plan financiero, reformulaciones y prorrogas realizadas.

Se indica que el proyecto iniciaba con la Etapa I – Profundización de diseños la cual tenía una duración de 3 meses a lo que una vez cumplidos el contratista de obra solicitó 45 días, el cual fue aprobado por el ejecutor.

Posteriormente se muestra el avance ejecutado de obra a la fecha vs la programada, donde se muestra el retraso por casi el 70% en actividades de obra, a lo que el Ing. Perilla expone las causas de retraso en la ejecución de obra, que son:

1. Conocer el total de los beneficiarios de la primera fase, y que se definieran en un plano estos y por donde pasarían las tuberías, solicitado por la comunidad
2. Llegar a un acuerdo con el contratista de obra, en diferentes compromisos para poder dar el aval para poder iniciar las actividades de obra en los predios que hacen parte del cabildo.
3. Orden público en la Zona
4. invierno y mal estado de la vía para el transporte y acarreo de materiales.

Según lo anterior, mientras se realizaban los compromisos solicitados por el resguardo indígena, pasaron unos 3 meses, más para de camioneros o cierre de la vía panamericana en repetidas ocasiones, retrasando el suministro de materiales a la obra y sumarle el orden público, el cual el alcalde mismo fue víctima de una retención involuntaria por parte de grupos armados.

EL ingeniero Helman interviene manifestando que en el momento ya el compromiso con el comunidad está al 100%, al igual que el suministro de materiales se tiene casi todo en sitio, pero el mayor problema en el momento es el mal estado de la vía de la parte alta, lo cual en varias reuniones con la alcaldía Municipal se le ha manifestado para lograr un apoyo y así poder sacar el proyecto adelante.

El alcalde manifiesta la zona es difícil en esta época de lluvia, pero que él tiene a disposición del proyecto la maquinaria del municipio, pero como indica el PDA se solicita una Retroexcavadora Orugada teniendo él cuenta el material rocoso y estado de la vía. En cuanto a lo anterior se ha intentado establecer conversaciones con la gobernación del Cauca para Anuar esfuerzos y poder mejorar la vía para así tener fluidez en el transporte de los materiales a la zona alta.

La ingeniera Claudia Interviene preguntando que teniendo en cuenta todos estos causales de retraso en el proyecto no se realizó una suspensión al proyecto, ya que si se informa que el proyecto en tiempo lleva aproximadamente el 80% y 10% de ejecución, es una alerta roja indiscutible, pero si yo suspendo no dejo correr el



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

tiempo, ni se crea un retraso o alerta. igualmente si uno de las entes de control pregunta por el estado del proyecto y se muestra ese retraso crearía un alerta en ellos.

También pregunto que al realizarse una prórroga sería necesario el pago a la interventoría, entonces como se sustentaría, a lo que el ing. Helman indica que ya se tiene previsto realizar prórroga en tiempo a los contratos de obra e interventoría, ya que en reuniones internas entre ejecutor e interventoría se llegó a ese acuerdo de ampliar tiempo y no cobrar, si no hasta ya se pase el 30 % de ejecución de obra como se tenía programado inicialmente.

El ingeniero Carlos interviene preguntando si ya se remitió el plan de contingencia solicitado por el apoyo a la supervisión del MVCT el 19 de septiembre de 2024 y reiterado por el gestor de zona el 9 de octubre de 2024, y cuál sería la previsión frente al plazo y cumplimiento de metas de ejecución del proyecto, a lo que el PDA informa que ya en reuniones previas internas con los contratistas se ha planteado de ocho (8) meses, sin adición de recursos a ninguno de los contratos, solo adición en tiempo y se comprometen a remitir el plan de contingencia el 22 de noviembre de 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ingeniero Perilla informa que de ser así los contratos derivados irían hasta el mes de octubre más o menos y se debería ampliar el CUR 943 de 2021 ya que finaliza en mayo de 2023, a lo que la Ing. claudia solicita remitir comunicación a EMCASERVICIOS solicitando información del por qué los retrasos y gestiones realizadas.

El ing. Helman pregunta sobre el Desembolso No 2, a lo que la ing. Claudia pide al ejecutor presentar el soporte de lo que se va a solicitar, ya que inicialmente se iban a solicitar \$4.000 MM y ahora solo \$1.100 MM, para así el Ministerio de Vivienda se revise y aprobado. Se le recalca a EMCASERVICIOS que el último plazo pasar la solicitud de desembolso es el 5 de diciembre de 2024, pero que tiene unos filtros de revisión lo cual se deja como fecha límite de entrega a este desembolso el día 18 de noviembre de 2024.

También el Ing Helman manifiesta que ya se viene la solicitud de reformulación al proyecto por cambio de materiales en la planta y no se requiere adición de recursos, y se remitirán los documentos el 25 de noviembre.


Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir plan de contingencia	EMCASERVICIOS	22/11/2024
2	Disponibilidad de Maquinaria Amarilla para adecuación de la Vía	Alcaldía Totoro	Cuando requiera el Contratista de Obra
3	Oficio solicitando al ejecutor los retrasos en la ejecución	Ministerio de Vivienda	29/11/2024
4	Remitir documentación de solicitud de desembolso No 2 – CUR 943 de 2021	EMCASERVICIOS	18/11/2024
5	Remitir documentación de solicitud de Reformulación al proyecto	EMCASERVICIOS	25/11/2024



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17  
 LUGAR: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio FECHA: 14 nov 2024 HORA: 11:00 am  
 TEMA: Comité de Seguimiento CUR 943-2021 PRESIDE: Subdirección de Proyectos

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Cesar A. Laverde G.	Apoyo Financiero Zona Pacifica	MUCT	3204722080	cauverde@mpm.gov.co		<i>[Signature]</i>
2	Torgehois Proa	Alcalde	Totoyó	3146085515	torgehois@totoyó.gov.co		<i>[Signature]</i>
3	Herman Molano	RMG de Apoyo	EMCALI	3137774451	hermanm@cali.gov.co		<i>[Signature]</i>
4	Camila Barred	Coordinadora	MUCT	3144433826			<i>[Signature]</i>
5	Carlos Bravo	Coordinador Zona Pacifica	MUCT	3105704111	cbravo@minvivienda.gov.co		<i>[Signature]</i>
6	Jesús Rortz	PROP. UNIVERS. SUPERVISOR EMBA	EMCALI	3146162462	jrortz@pda.gov.co		<i>[Signature]</i>
7	JUAN M. PERILLA A	COORDINADOR APoyo SUPER.	MUCT	3123861164	imperilla@minvivienda.gov.co		<i>[Signature]</i>
8	Oliver Castro	Subcoordinador	MUCT	3212610415	olcastro@minvivienda.gov.co		<i>[Signature]</i>
9							
10							

**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio**  
 Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia  
 PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)