



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexan listados de asistencia

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los convenios

- CUR 800 de 2022 - Vigencia 22 diciembre 2024 (Obras 14 diciembre 2024)
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de enero de 2024, (Obras 29 de marzo 2024)
- CUR 1080 de 2022 - Vigencia 10 de mayo de 2025 (Obras 30 diciembre 2025)
- CUR 1082 de 2022 - Vigencia 26 de noviembre de 2024, (Obras 10 agosto 2024)

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento a los convenios suscritos con el Municipio de Rionegro Antioquia, con asignación de recursos Nación, cuyo ejecutor es la Empresa de Desarrollo Empresarial Sostenible de Oriente - EDESO, y el municipio de Rionegro, se realizó reunión virtual que contó con la participación de la administración municipal de Rionegro, la EDESO, el MVCT.

1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Estado de los contratos derivados: Suspendidos, La EDESO informó que continúan los contratos de obra e interventoría suspendidos, por lo que los indicadores de avance no se modifican.

- | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|
| - Avance físico programado | 98 % | Suspendido 10 de septiembre 2024 |
| - Avance físico ejecutado | 90 % | atraso 8% |
| - Avance financiero programado | 92.5 % | |
| - Avance financiero ejecutado | 87.8 % | |

La EDESO informó que el contratista de obra continúa corrigiendo las observaciones que la interventoría y el ejecutor a las obras han realizado, en especial el tramo de

alcantarillado entre el paso elevado y la EBAR. Agrega la EDESO que en el tramo de 125 metros entre los pozos C24 y C32 no se ha podido realizar el diagnóstico.

El MVCT señaló que los contratos fueron suspendidos desde el 10 de septiembre del 2024 y después de más de 2 meses aun no se ha solucionado lo concerniente al tramo mencionado lo que implica que no se cumplirá con la fecha de terminación de las obras que estaba prevista para el 30 de noviembre de 2024, y para el 22 de diciembre de 2024 fecha de terminación del plazo de ejecución convenio incumpliendo con el compromisos de que las obras estuviesen en funcionamiento y recibidas por la administración municipal de Rionegro acorde con lo establecido en la prórroga No. 5 que se suscribió el 20 de septiembre de 2024.

Dado lo anterior el Ministerio solicitó se de celeridad a la implementación de solución a los tramos de alcantarillado que presentan, filtraciones apreciables, desplazamientos de la cimentación, desparejamiento de la tubería y reparación de daños encontrados en el diagnóstico, afectaciones que se pueden agravar si las medidas que se tomen por parte del contratista no son oportunas.

De otra parte se debe dar prioridad al diagnóstico de los tramos que no se han diagnosticado ya que esta es la actividad crítica que afectara la entrega del proyecto y su funcionamiento.

Por lo expuesto el Ministerio solicita se dé respuesta al oficio con radicado 2024EE0084887 del 8 de noviembre de 2024, remitido por esta cartera Ministerial al ente Territorial y a EDESO, en la que solicitó la actualización del Plan de Acción Gerencial del proyecto y el avance en el cumplimiento de correcciones de obras observadas, para dar cumplimiento al cronograma presentado en la solicitud de prórroga del convenio.

Así mismo, El Ministerio reitero a las entidades se remitiera en el menor tiempo posible los siguientes documentos:

- Concepto del diseñador sobre la situación presentada en el tramo del colector que presenta filtraciones excesivas, soportado en el diagnóstico realizado, que incluya la solución a las fallas que presentan los tramos afectados.
- Remitir el diagnóstico del estado de a tubería con equipo robótico y CCTV, de los tramos pendientes por verificar.
- Informe de interventoría sobre las causas y soluciones para eliminar las filtraciones.
- Plan de contingencia para la reparación de los tramos que presentan fallas constructivas.

- Informe con el estado de la conexión eléctrica entre la PTAR y la EBAR.
- Protección tubería paso elevado.
- Estabilización del talud en la margen izquierda.

Por otra parte se verificó por parte del MVCT el avance en las observaciones a las obras ejecutadas y el estado en que se encuentran, estableciendo lo siguiente:

Caseta de operación de la EBAR.

- Instalación de equipos de bombeo pruebas, pasamanos. Pendiente.
- Conexión tubería de impulsión que debe realizar en acero a 45° o en PEAD romperla roca. Pendiente
- Barandas escaleras y pasamanos alrededor del pozo. Pendiente.
- Carpintería metálica ventanas Pendiente
- Puente Grúa instalación pendiente
- Instalación de bombas. Pendiente
- Empradización Pendiente.

En lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas las observaciones pendientes por terminar corresponde a:

- Planta de emergencia. Pendiente
- Instalaciones eléctricas cableado-interno. Pendiente.
- Conexión eléctrica entrega la PTAR y la estación de bombeo. Pendiente
- Canal de entrada: Instalar barandas, pasamanos, rejillas, vertedero triangular. Pendiente.
- Carpintería edificios administrativos. Ventanas Pendiente
- Recibo de las obras eléctrica e instalación de contador energía. Pendiente.
- Planos récord y manual de operación. Pendiente.
- Informe de Interventoria del mes de agosto 2024 Pendiente

En el sector del hoyo el contratista realizará la conformación de vía de acceso dejar la en las condiciones que se encontraba al inicio de su intervención.

2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Estado de la contratación derivada: Suspendida.

Conveni : Suspendido

La EDESO informó que los indicadores de avance de las obras son los siguientes al 11 de octubre de 2024 fechas en las que se suspendieron los contratos de obra e interventoría:

- Avance físico programado 100 %
- Avance físico ejecutado 73.94 % 11 de octubre 2024 16%
- Avance financiero ejecutado 71.74 %
- Avance financiero programado 65.10 %

El MVCT solicitó que acorde con la información manifestada por la EDESO, se remitan a esta entidad, el informe mensual de interventoría del mes de septiembre de 2024, así como los informes semanales de interventoría hasta octubre 11 de 2024.

Se informó por parte de la EDESO que las obras pendientes por construir son:

- Instalación de la red de alcantarillado, conexiones domiciliarias 23 de 75, pozos y de inspección faltan 9
- PIT de lodos
- Instalación de sistema de bombeo.
- Instalación de tanque lechos de secado
- Optimización de las instalaciones eléctricas (Tablero de control y red nueva)
- Arboles sembrados. Jardín en el perímetro del cerramiento. Informe de compensación del área ambiental verificado por la Secretaria Ambiental del Municipio.

Por otra parte la EDESO señaló que para reiniciar el proyecto han realizado las siguientes actividades:

- Pago del acta No. 9 pendiente a los proveedores del contratista. Se hizo el efectivo el 21 de noviembre de 2024.
- Se legalizó la cesión de derechos económicos entre la EDESO y el contratista de obra.
- Se elaboración de prórroga de la suspensión de los contratos derivados de obra e interventoría. Radicada el 20 de noviembre de 2024 en el MVCT.

3. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

Indicadores de avance:

- Avance físico programado 100 %
- Avance físico ejecutado 100 %
- Avance financiero ejecutado 89.4 %
- Avance financiero programado 100 %

La EDESOS informó sobre el avance en la rectificación y corrección de observaciones quedando pendientes las siguientes.

- Planos récord y Manual de operaciones Pendiente firmas
- Aprobación RETIE EPM Municipio Pendiente
- Conexiones domiciliarias municipio Pendientes
- Balance de las obras Pendientes
- Liquidaciones contratos derivados Pendientes
- Acta Entrega Recibo a Satisfacción Interventoria Pendiente
- Acta de entrega y recibo al municipio terminación Pendiente
- Instalación de micromedidor acueducto: Pendiente

Por su parte el municipio de Rionegro informó que la contratación de operador de la EBAR suscribirá el contrato de operación el 1º de diciembre de 2024.

Al respecto el Ministerio manifestó que se debe dar celeridad a la consolidación de la documentación necesaria para la liquidación del Convenio 1082 de 2022, cuyo plazo de liquidación vence el 10 de febrero de 2024, y a la fecha no se tienen los documentos que se relacionaron en el oficio No. 2024EE0042494 del 11 de junio de 2024, previendo la terminación de las obras el 10 de agosto de 2024.

4. CUR 1080 de 2022: OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

La administración municipal de Rionegro en su calidad de ejecutor informó que los porcentajes de avance del proyecto con corte a 15 de noviembre de 2024 son los siguientes:

- Avance físico programado 53 %
- Avance físico ejecutado 34 % Atraso del 19 %
- Avance financiero ejecutado 25% (Pendiente 30 % anticipo a 21/11/24)

- Avance financiero programado 35 % (\$1.434.880.732)

Así mismo el ejecutor informó que el contratista de obra radicó cuenta por \$ 294.288.830 y próximamente el contratista radicará un segunda cuenta de cobro por \$328.239.528.

Obras en ejecución

- Construcción de pilas cimentación en concreto: Hubo derrumbes en las excavaciones de las pilas por lo que se adoptó un nuevo proceso constructivo de las pilas que dio buen resultado en una de ellas por lo que se seguirá utilizado este.
- Solución predial que afecta el proyecto.

Vía de acceso al EDESN: El municipio de Rionegro informó que se le demostró a la familia reclamante de la titularidad de los terrenos de la vía de acceso al sector del EDEN, en la que está instalada la tubería de drenaje combinado del sector y por donde se instalará la tubería de recolección de aguas residuales del proyecto. La querrela interpuesta por el Municipio para la intervención de la vía este desarrollo.

- Predio 124:

El municipio informó que se está contratando la firma que hará la evaluación del predio y en un mes tendrá el resultado sobre la valoración del predio 124.

Al respecto el Ministerio solicitó que se dé prioridad y celeridad al avalúo del predio 124, teniendo en cuenta que el plazo contractual de los contratos derivados de obra e interventoría vence el 31 de diciembre de 2024 y no se va a cumplir.

En cuanto a los atrasos que se presentan, EDESO informó que continúan las dificultades en la construcción de las pilas pero que se implementó un nuevo método constructivo que mejoró el rendimiento. Sin embargo la incertidumbre que se tiene por parte del contratista de obra y que afecta el normal desarrollo de la ejecución de las obras es la falta de recursos económicos ya que solo se ha entregado el 70% del anticipo y se requiere a la fecha se desembolsen los recursos por lo menos del 35% del valor del contrato para el pago de nómina,



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

fabricación de elementos como los biodiscos y elemento de la PTAP en fabricación.

EDESO informó que en comité de obra realizado en el día de anterior el contratista de obra había manifestado que solicitará la suspensión del contrato obra por la incertidumbre en el flujo de recursos del proyecto puesto que no puede sostener mas los costos en que ha incurrido, entre lo que se destaca \$ 300 millones en la fabricación de los biodiscos, la maquinaria alquilada que le han dado espera, la contratación de personal de otras zonas del país porque en la zona no ha mano de obra, por lo que fue necesario pagar estadia, lo que hace insostenible le flujo de recursos y si estos no llegan a final de mes suspenderá actividades.

En cuanto al desembolso no. 2 el Ministerio manifestó que desde la entidad se han realizado todas las gestiones pertinentes para lograr este desembolso como se ha informado cada 15 días en las diferentes reuniones y a la fecha se tiene en la Subdirección de Proyecto la solicitud de autorización de desembolso para suscripción y remisión a la Subdirección de Finanzas del MVCT. Se espera que se desembolse la final de la próxima semana.

Agrega el Ministerio que se requiere que por parte del municipio de Rionegro remitan la información solicitada desde el año pasado para la elaboración de la valla informativa del poryecto acorde con los requerimientos conocidos por el Ente Territorial. Así mismo se debe cumplir con el envió de los informes de Interventoria del mes de septiembre y octubre de 2024, para cargarlos en la base de la Contraloría General de la República, el informe del ejecutor mensual que solo se ha entregado en las modificaciones al convenio, y los informes semanales de interventoría que se están entregando a destiempo y no con la oportunidad que se necesita, para realizar el seguimiento del convenio. Esta documentación debe estar cargada en la plataforma SIGEVAS por parte de la Administración Municipal de Rionegro.

El Municipio de Rionegro señaló con respecto a los informes que se remitirán al Ministerio los documentos solicitados a principio de la semana próxima.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	Convenio CUR 1082 de 2022		

1	Terminación de las obras	EDESO	Cumplido
2	Terminación corrección de observaciones	C. Obra	Cumplido
3	Entrega obras el municipio de Rionegro	EDESO	Cumplido
4	Inicio de operación de obras sector al YEE	M. Rionegro	1º de ciembre 2024
Convenio CUR 802 de 2022			
4	Terminación de las obras	EDESO	Pendiente
5	Remisión al MVCT y CRG Modificaciones contratación derivada y cronograma	EDESO	Pendiente
7	Informes de interventoría agosto del 2024 e informes semanales.	EDESO contratista	Pendiente
8	Entrega de las obras al municipio	Contratistas- EDESO	15/11/2024
9	Liquidación contrato de obra e interventoría	Contratistas- EDESO	20/12/2024
Convenio CUR 800 de 2022			
10	Plan de acción para terminación de obras	EDESO	27/11/24
11	Informe de Interventoria agosto de 2024	EDESO	Incumplido
12	Remisión del Informe de diagnóstico y video filtraciones tubería	EDESO	Empresa de
13	Informe del estado de corrección de observaciones a las obras terminadas	EDESO	28 /11/2024
Convenio CUR 1080 de 2022			
15	Remisión al Ministerio de cuentas de cobro y soportes desembolso 1 por \$ 3.622.217.103	M. Rionegro	6/11/2024 18/11/2024
16	Ajuste de alineamiento colector acorde con el replanteo realizado del Colector principal	Contratista Interventoria	Cumplido.
17	Informes semanales y mensual de interventoría de los meses septiembre y octubre de 2024	M. Rionegro	20/10/2024 Pendiente
18	Informes mensuales de Ejecutor M. Rionegro del mes de agosto, septiembre y octubre de 2024	M. Rionegro	29/10/2024 pendiente
19	Solicitud de Valla informativa	M. Rionegro	Pendiente

Anexo: Asistencia a la reunión
 Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
 Fecha: 30-10-2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y control convenio 800, 802, 1080 y 1082

01:58:27

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción

Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR VM

Jairo Alberto Gomez Riano Veracruz Mosquera (No comprobado)

LP LD

Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo) Luisa Duque (No comprobado)

Supervisión e Interventoría (No comprobado) Grupo Ambiental (No comprobado)

GA

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (6) Silenciar a todos

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- GA Grupo Ambiental (No comproba...)
- LD Luisa Duque (No comprobado)
- LP Luisa Fernanda Duque... (Externo)
- SI Supervisión e Interventoría (No c...)
- VM Veracruz Mos... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

Búsqueda

ESP LAA

10:56 22/11/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y control convenio 800, 802, 1080 y 1082

04:38

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Agregar una aplicación

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- VA VANESA ANDREA YEPES ARIAS (No comprobado)
- VM Veracruz Mosquera (No comprobado)

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

Búsqueda

ESP LAA

09:02 22/11/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

The image displays two screenshots of a Zoom meeting interface. The top screenshot, taken at 06:21, shows a meeting with three participants: Jairo Alberto Gomez Riano (JR), Veracruz Mosquera (VM), and VANESA ANDREA YEPES ARIAS (VA). A transcription window is open, showing the start of the transcription. The bottom screenshot, taken at 11:31, shows a meeting with six participants: Jairo Alberto Gomez Riano (JR), Veracruz Mosquera (VM), VANESA ANDREA YEPES ARIAS (VA), YENY GIL (YG), Ing Christian Grajales (II), and Arq. Alejandro Montilla (AM). A participants list is visible on the right side of the screen.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The top screenshot, taken at 25:38, shows a meeting with 11 participants. The participants are arranged in a grid: JR (Jairo Alberto Gomez Riano), VA (VANESA ANDREA YEPES ARIAS), YG (YENY GIL), II (Ing Christian Grajales Ingtec), LP (Luisa Fernanda Duque Patiño), AM (Arq. Alejandro Montilla), LD (Luisa Duque), MC (Mario Montilla Cabrera), and SC (sebastian castañeda). A 'Grabación y transcripción' notification is visible, stating 'Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo.' The 'Participantes' list on the right shows 11 participants in the meeting and 1 other invited participant.

The bottom screenshot, taken at 02:32:29, shows a meeting with 6 participants. The participants are: JR (Jairo Alberto Gomez Riano), VM (Veracruz Mosquera), LP (Luisa Fernanda Duque Patiño), LD (Luisa Duque), and GA (Grupo Ambiental). The 'Grabación y transcripción' notification is also present. The 'Participantes' list on the right shows 6 participants in the meeting and 1 other invited participant.