



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de noviembre de 2024
HORA:	De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexan listados de asistencia

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los convenios

- CUR 800 de 2022 - Vigencia 22 diciembre 2024 (Obras 14 diciembre 2024)
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de enero de 2024, (Obras 29 de marzo 2024)
- CUR 1080 de 2022 - Vigencia 10 de mayo de 2025 (Obras 30 diciembre 2025)
- CUR 1082 de 2022 - Vigencia 26 de noviembre de 2024, (Obras 10 agosto 2024)

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento a los convenios suscritos con el Municipio de Rionegro Antioquia, con asignación de recursos Nación, cuyo ejecutor es la Empresa de Desarrollo Empresarial Sostenible de Oriente - EDESO, y el municipio de Rionegro, se realizó reunión virtual que contó con la participación de la administración municipal de Rionegro, la EDESO, el MVCT.

1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Estado de los contratos derivados: Suspendidos, EDESO informó que continúan los contratos de obra e interventoría suspendidos, por lo que los indicadores de avance no se modifican.

- | | | |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| - Avance físico programado | 98 % | Suspendido 10 de septiembre 2024 |
| - Avance físico ejecutado | 92.21 % | atraso 8% |
| - Avance financiero programado | 98 % | |
| - Avance financiero ejecutado | 87.8 % | |

El Ministerio solicitó a EDESO informar sobre la fecha de terminación de la corrección de observaciones a las obras. EDESO manifestó que el contratista se comprometió a:

- Entregar las observaciones corregidas el 14 de diciembre de 2024.
- Conexiones eléctricas internas 6 de diciembre de 2024.
- Tableros y planta de emergencia para el 10 de diciembre.
- En cuanto al informe de interventoría sobre el tramo de 125 metros, entre los pozos C24 y C32 no se ha podido realizar el diagnóstico, continua pendiente.

El Ministerio señaló que la fecha de terminación del convenio es el 22 de diciembre de 2024, no se incumplió acorde con la información recibida hoy.

De otra parte el Ministerio solicita se dé respuesta al oficio con radicado 2024EE0084887 del 8 de noviembre de 2024, remitido por esta cartera Ministerial al ente Territorial y a EDESO, en la que solicitó la actualización del Plan de Acción Gerencial del proyecto y el avance en el cumplimiento de correcciones de obras observadas, para dar cumplimiento al cronograma presentado en la solicitud de prórroga del convenio.

Así mismo, el Ministerio reitero a las entidades se remitiera en el menor tiempo posible los siguientes documentos:

- Concepto del diseñador sobre la situación presentada en el tramo del colector que presenta filtraciones excesivas, soportado en el diagnóstico realizado, que incluya la solución a las fallas que presentan los tramos afectados.
- Informe de interventoría sobre las causas y soluciones para eliminar las filtraciones.
- Plan de contingencia para la reparación de los tramos que presentan fallas constructivas.
- Informe con el estado de la conexión eléctrica entre la PTAR y la EBAR.
- Protección tubería paso elevado.
- Estabilización del talud en la margen izquierda.

Por otra parte se verificó por parte del MVCT el avance en las observaciones a las obras ejecutadas y el estado en que se encuentran, estableciendo lo siguiente:

Caseta de operación de la EBAR.

- | | |
|---|-----------|
| • Instalación de equipos de bombeo pruebas, pasamanos. | 13-12-24 |
| • Conexión tubería de impulsión que debe realizar en acero a 45° o en PEAD romperla roca. | 13-12-24 |
| • Barandas escaleras y pasamanos alrededor del pozo. | 13-12-24. |
| • Carpintería metálica ventanas | 13-12-24 |
| • Puente Grúa instalación | 13-12-24 |

- Instalación de bombas. 13-12-24
- Empradización 13-12-24

En lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas las observaciones pendientes por terminar corresponde a:

- Planta de emergencia. 13-12-24
- Instalaciones eléctricas cableado-interno. 13-12-24.
- Conexión eléctrica entrega la PTAR y la estación de bombeo. 13-12-24
- Canal de entrada: Instalar barandas, pasamanos, rejillas, vertedero triangular. 13-12-24
- Carpintería edificios administrativos. Ventanas 13-12-24
- Recibo de las obras eléctrica e instalación de contador energía. 13-12-24.
- Planos récord y manual de operación. 13-12-24.

2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Estado de la contratación derivada: Suspendida.

Convenió: Suspendido

La EDESO informó que los indicadores de avance de las obras son los siguientes al 11 de octubre de 2024 fechas en las que se suspendieron los contratos de obra e interventoría:

- Avance físico programado 100 %
- Avance físico ejecutado 73.94 % 11 de octubre 2024 14%
- Avance financiero ejecutado 71.74 %
- Avance financiero programado 71.74 %

El Ministerio informó que con respecto a la reiniciación del convenio y la solicitud de prórroga del convenio, se requiere que se remita al Ministerio las modificaciones a la contratación derivada como justificación y soporte de que las causas y motivación de la solicitud de suspensión estén solucionadas.

Al respecto EDESO manifestó que para realizar cualquier modificación a la contratación derivada se requiere que el convenio este prorrogado en ejecución. Dado lo anterior el EDESO se compromete a remitir comunicación en la que sustentará que una vez prorrogado el convenio se modificarán los contratos derivados de obra e interventoría lo cual harán llegar el próximo 5 de diciembre de 2024.

La EDESOS manifestó que entienden que el Ministerio debe tener una prueba de que las gestiones administrativas de la contratación se realizaron superando la motivación de la suspensión del convenio, sin embargo como empresa no pueden reiniciar los contratos con el convenio suspendido. Lo que se va a realizar un otro si al contrato de obra en el que una de las cláusulas corresponde al compromiso del contratista de asumir el pago de la interventoría por los dos meses de obra que faltan, así como el pago de los proveedores y mano de obra directamente.

El Ministerio solicitó a la EDESOS se especificara las gestiones administrativas que se subsanarían. EDESOS aclaró que las gestiones fueron: Gestionar los recursos de interventoría ante el Municipio de lo cual se recibió una respuesta negativa por parte del Ente Territorial, y posteriormente se concilio con el contratista el pago como compensación de la baja ejecución de obra y se habrá una redistribución económica por el incumplimiento del contratista de obra.

El MVCT solicitó que acorde con la información manifestada por la EDESOS, se remitan a esta entidad, el informe mensual de interventoría del mes de septiembre de 2024, así como los informes semanales de interventoría hasta octubre 11 de 2024.

Se informó por parte de la EDESOS que las obras pendientes por construir son:

- Instalación de la red de alcantarillado, conexiones domiciliarias 23 de 75, pozos y
- PIT de lodos
- Instalación de sistema de bombeo.
- Instalación de tanque lechos de secado
- Optimización de las instalaciones eléctricas (Tablero de control y red nueva)
- Árboles sembrados.

En cuanto a la compensación forestal EDESOS radicó informe el 28 de noviembre y ayer la subsecretaria verificó el cumplimiento de requisitos de compensación. El municipio enviara el informe a CORNARE con el concepto para 6 de diciembre de 2024.

Por otra parte la EDESOS señaló que para reiniciar el proyecto han realizado las siguientes actividades:

- Se elaboración de prórroga de la suspensión de los contratos derivados de obra e interventoría. Radicada el 20 de noviembre de 2024 en el MVCT.
- Se programa reiniciar la contratación derivada y el convenio entre el 13 y 16 de diciembre de 2024.

3. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

Indicadores de avance:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • Avance físico programado | 100 % |
| • Avance físico ejecutado | 100 % |
| • Avance financiero ejecutado | 89.4 % |
| • Avance financiero programado | 100 % |

La EDESO informó sobre el avance en la rectificación y corrección de observaciones quedando pendientes las siguientes.

- | | |
|---|---------------------|
| • Planos récord y Manual de operaciones | 13/12/2024 |
| • Aprobación RETIE EPM Municipio Radicado en EPM | Pendiente |
| • Conexiones domiciliarias operador | Pendiente |
| • Balance de las obras, acta final de obra | 6/12/2024 |
| • Liquidaciones contratos derivados | 12/12/2024 |
| • Acta Entrega Recibo a Satisfacción Interventoria | Cumplido 29/10/2024 |
| • Acta de entrega y recibo al municipio terminación | Cumplido 29/10/2024 |
| • Instalación de micromedidor acueducto: | Pendiente |
| • Actualización Sigevias | Pendiente |

Por su parte el municipio de Rionegro informó que la contratación de operador de la EBAR suscribirá el contrato de operacion el 1º de diciembre de 2024.

Al respecto el Ministerio manifestó que se debe dar celeridad a la consolidación de la documentación necesaria para la liquidación del Convenio 1082 de 2022, cuyo plazo de liquidación vence el 10 de febrero de 2024, y a la fecha no se tienen los documentos que se relacionaron en el oficio No. 2024EE0042494 del 11 de junio de 2024, previendo la terminación de las obras el 10 de agosto de 2024.

Vista de obra 17 y 18 de diciembre de 2024,

4. CUR 1080 de 2022: OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

La administración municipal de Rionegro en su calidad de ejecutor informó que los porcentajes de avance del proyecto con corte a 15 de noviembre de 2024 son los siguientes:

- Avance físico programado 53 %
- Avance físico ejecutado 35 % Atraso del 18 %
- Avance financiero ejecutado 25% (Pendiente 30 % anticipo a 21/11/24)
- Avance financiero programado 35 % (\$1.434.880.732)

Así mismo el ejecutor informó que el contratista de obra radicó cuenta por \$ 294.288.830 y próximamente el contratista radicará una segunda cuenta de cobro por \$328.239.528.

Obras en ejecución

- Construcción de pilas cimentación en concreto: 80% 4 pilas de 5

Se tuvo problemas en una de las pilas pero de ajuste el método constructivo y se mejoró el rendimiento.

- Solución predial que afecta el proyecto.

Vía de acceso al EDEN

A la audiencia pública en la inspección asistieron 3 propietarios pero se suspendió y continuara el lunes 3 de diciembre 2024, pero hasta el momento es favorable al municipio.

Predio 124:

El municipio se encuentra gestionando el CDP para realizar la contratación de la firma evaluadora.

- Alcantarillado

El Ministerio sugirió al municipio de Rionegro que para el recibo de las redes de Alcantarillado deben una vez instalada la tubería realizar la prueba de estanqueidad para comprobar que no existan filtraciones o exfiltraciones. Revisar la Especificación respectiva.

- Valla informativa:

Se remitieron los archivos y datos del proyecto enviados por el municipio de Rionegro.

Se concerta una nueva reunión de seguimiento para el 9 de diciembre de 2024 a las 2:00 p.m.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
Convenio CUR 1082 de 2022			
1	Terminación de las obras	EDESO	Cumplido
2	Terminación corrección de observaciones	C. Obra	Cumplido
3	Entrega obras el municipio de Rionegro	EDESO	Cumplido
4	Inicio de operación de obras sector al YEE	M. Rionegro	1º diciembre 2024
Convenio CUR 802 de 2022			
4	Terminación de las obras	EDESO	Pendiente
5	Informes de interventoría septiembre del 2024 e informes semanales.	EDESO contratista	Pendiente
6	Solicitud de prorroga	EDESO	20/11/2024
7	Reinicio de Convenio y contratación derivada	EDESO	16/12/2024
Convenio CUR 800 de 2022			
8	Plan de acción para terminación de obras	EDESO	27/11/24 Incumplido
9	Remisión del Informe de diagnóstico y video filtraciones tubería	EDESO	Pendiente
10	Terminación de observaciones a las obras as	EDESO	14 /12/2024
Convenio CUR 1080 de 2022			
11	Remisión al Ministerio de cuentas de cobro y soportes desembolso 1 por \$ 3.622.217.103	M. Rionegro	6/11/2024 18/11/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

12	Ajuste de alineamiento colector acorde con el replanteo realizado del Colector principal solicitan.	Contratista Interventoria M. Rionegro	3/12/2024
17	Informes semanales y mensual de interventoría de los meses septiembre y octubre de 2024	M. Rionegro	3/12/2024
18	Informes mensuales de Ejecutor M. Rionegro del mes de septiembre y octubre de 2024	M. Rionegro	29/10/2024 pendiente
19	Solicitud de Valla informativa	Ministerio	29/12/2024

Anexo: Asistencia a la reunión
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 29-11-2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022 - (Externo)

Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022 - Externo Unirse

viernes, 29 de noviembre de 2024 08:57 - 11:01 Descargar

7 Asistieron	08:57 - 11:01 Hora de inicio y finalización	2h 4m 20s Duración de la reunión	1h 12m 57s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-------------------------------------	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
JR Jairo Alberto Gomez Riano JAGomez@minivivienda.gov.co	08:57	11:01	2h 2m 31s	Organizador
LP LEIDY CRISTINA E... (No comprobado)	09:00	09:54	54m 29s	Moderador
LD Luisa Duque (No comprobado)	09:00	09:54	54m 35s	Moderador
LP Luisa Fernanda Duque Patiño	09:00	09:54	54m 25s	Moderador
VM Veracruz Mosq... (No comprobado)	09:00	09:55	54m 40s	Moderador
HC HARVEY ANDRES CASTRILLON c-hcastrillon@riónegro.gov.co	09:01	11:01	1h 59m 54s	Moderador
GA Grupo Ambiental ambiental.tecnica@edeso.gov.co	09:04	09:55	50m 4s	Moderador

Búsqueda

ESP LAA 10:37 30/11/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022 -

viernes, 29 de noviembre de 2024 09:00 - 11:00 Abrir en Stream

Lidia Fernanda Duque Pardo | Jairo Alberto Gomez Riano | HARVEY ANDRES CASTELLON | Yvonne Mazaque | LEIDY CRISTINA ESPINOSA PUERTA | Lidia Duque

Contenido

Asistencia

Notas **Transcripción**

Descargar Eliminar

Buscar

El contenido generado por IA puede ser incorrecto

Jairo Alberto Gomez Riano empezó la transcripción

Jairo Alberto Gomez Riano 0:03
Lo listo, bueno, Eh, entonces yo sí te a la abogada.
Pero resulta que que no, que está en otra reunión.
Pero entonces, básicamente lo que ella me dijo en lo siguiente, que eso viene.
El Grupo de contratos.
Que en ese momento el Convenio no es que no exista, existe, pero está suspendido, cierto, y se están haciendo los trámites para pasar esa suspensión al Grupo de contratos, pero mirando las motivo, la motivación y mirando hay una Ah.
Una condición que.
Es por la cual se suspendió el Convenio, tenía cuatro condiciones, pero pues la que existe en este momento para volver a reactivar el Convenio es la que dice gestión administrativa para el reinicio v ordrrooa del

¿Es útil esta transcripción?

Búsqueda

ESP LAA

10:37 30/11/2024