



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 30

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 04 de diciembre de 2024
HORA:	De 03:00 pm a 5:00 pm
LUGAR:	Bogotá – virtual
ASISTENTES:	Adriana María García – profesional FINDETER Jaime Orozco – profesional FINDETER Diego Ríos – director interventoría Elver Hernández – coordinador interventoría Oscar Castaño profesional de apoyo EPC SA ESP Sonia Fajardo – secretaria infraestructura La Mesa Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT Oscar Iván López – gestor zona centro MVCT Claudia Milena Castañeda Burgos - subdirectora de proyectos DIDE MVCT Jorge Alfredo Carrillo – Asesor MVCT Alejandra Ortega Municipio de Anapoima
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Reunión de seguimiento de las obras del proyecto construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa Anapoima

DESARROLLO:

1. la interventoría realiza presentación del estado de las obras informando lo siguiente:

Avance físico programado: 85.93%

Avance físico ejecutado: 85.95%

Financiero ejecutado: 85.3%

Los reportes de avance se realizan con la reprogramación producto de la prórroga de los contratos de obra e interventoría por el término de 3 meses.

Actividades en ejecución: 09 frentes de ejecución de obra representados en 1 frente en tanque de Casablanca, 1 estructura de válvulas, 1 alineación tubería, 2 estructuras especiales, 1 continuidad tubería, 2 de pruebas hidráulicas, 1 retiro de tubería.

Tubería instalada: 40.9 km

Tubería probada 33.5 km

142 estructuras especiales construidas de 161 en total.

El municipio de Anapoima indica que tiene la disponibilidad de aportar 150 millones de pesos para la prórroga de la interventoría por el término de 6 meses, el municipio de la Mesa y EPC no han emitido respuesta al comunicado de FINDETER donde solicitan los recursos de esta prórroga, por lo cual se les solicita a las partes dar respuesta con el fin de conocer las posiciones de cada entidad y trazar línea de trabajo.

Se recuerda a las partes que la reformulación deberá ser presentada en el mes de diciembre a fin de que no se tenga que suspender el proyecto.

Alertas: falta de permisos en el sector de la Arenera, permiso de INVIAS en sector de la cámara de desviación en Madrid, definición del tipo de pavimento en el sector de Doima por requerimiento del ICCU de ejecutar obras de llaves de empalme sobre 1.6 km y energización definitiva ante ENEL.

Municipio de Bojacá suspendió hasta el 10 de diciembre a través de la inspección de policía la ejecución de las obras en su jurisdicción por lo cual se establecieron el 26 de noviembre acciones para adelantar la reunión y poder dar trámite de reinicio cuanto antes.

fecha probable de terminación: noviembre 2025

Actividades críticas

- Intervención vía Madrid ante INVIAS (Caja de derivación): radicado por EPC ante INVIAS, en proceso de revisión, duración programada ejecución de obra: 120 días, EPC informa que la CAR ya dio respuesta y que el 26 de noviembre fue radicada la documentación ante INVIAS quien no ha dado número de radicado a EPC SA ESP.
- Caja de Control: duración programada de ejecución de obra: 190 días, en proceso de importación de accesorios, interventoría indica que se mantiene plan de trabajo para llegada al país en el mes de diciembre de 2024.
- Permiso La Arenera. (aprovechamiento forestal CAR) – en proceso de ajuste del informe por parte del contratista, se mantiene compromiso a entregar documento el 06 de diciembre de 2024.
- Servidumbres de la arenera y cámaras de quiebre 2 y 4, ampliación de área de servidumbre a cargo de EPC y municipio de La Mesa, en proceso de estudios previos por parte de EPC y comité predial de La Mesa.
- Entrega de obras viaducto sector Doima a cargo de DEVISAB: en revisión realizada por el equipo ejecutor se realizaron a DEVISAB observaciones de la obra con respecto a los diseños entregados, por lo cual no se ha recibido la actividad, así mismo se hace necesario realizar reunión con el ICCU para ver de acuerdo a cronograma de DEVISAB

cuando entregan obras que permitan instalar tubería del proyecto del acueducto regional.

- Definición solución asfalto sector Doima: se procederá de acuerdo a lo acordado en la reunión del 02 de diciembre de 2024
- Definición operador a cargo de EPC, se solicitó a EPC reunión de seguimiento presencial antes del 15 de diciembre.

Este ministerio retira a las partes la necesidad de que se cumplan los compromisos de entrega de productos a fin de poder avanzar en las gestiones ante terceros y dar solución a los trámites de permisos.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación propuesta alternativa ajustada	FINDETER	09/12/2024
2	Reunión ICCU	EPC	Una vez se tenga la presentación de la alternativa se gestionará la reunión
3	Entrega proceso de construcción de la arenera	contratista	06/12/2024

FIRMAS: se adjunta acta de firmas de participantes del comité y registro fotográfico

