



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 9

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 6 de diciembre de 2024
HORA:	De 08:30 a 09:00 horas
LUGAR:	Virtual – Aplicativo Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Aristides Heredia Useche – Supervisor Técnico de ENTerritorio S.A. Leidy Tatiana Tirado Parra – Supervisora Social de ENTerritorio S.A.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
 2. Revisión del avance del proyecto de conexiones intradomiciliarias en El Tablón de Gómez, Nariño.
- Conclusiones y recomendaciones

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes, con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para los temas a tratar en la sesión.

2. Revisión del avance del proyecto de conexiones intradomiciliarias en El Tablón de Gómez, Nariño.

En el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1083 de 2022 y en seguimiento a las actividades de la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de El Tablón de Gómez, se reporta lo siguiente:

Actividad No. 2 (Diagnósticos): ENTerritorio S.A. ha completado un total de 120 diagnósticos efectivos y 8 no efectivos. Los diagnósticos fueron realizados conforme a la matriz inicial para el primer centro poblado rural priorizado, Vereda El Plan. De los 120 diagnósticos efectivos, 119 han sido aprobados, manteniéndose sin variación con respecto a la semana anterior.

Actividad No. 3 (Ejecución de Obras): A la fecha, se han terminado y entregado a satisfacción 71 viviendas, y actualmente se encuentran en ejecución 17 viviendas

adicionales. El nuevo cronograma ajustado de acuerdo con el Otrosí No. 2 al Contrato contempla la ejecución de 174 viviendas. Para el mes de diciembre, la meta es de 91 viviendas acumuladas con las de meses anteriores; ENTerritorio S.A. informa que se tienen 71 viviendas cumplidas hasta el 5 de diciembre. Adicionalmente, ENTerritorio S.A. indica que, a pesar de que el contrato de obra vence el 23 de diciembre, se está evaluando la posibilidad de una prórroga para garantizar el cumplimiento de la meta de ejecución.

Actividad No. 4 Plan de Gestión Social (PGS): ENTerritorio S.A. ha reportado 49 inclusiones solicitadas. La meta de 174 viviendas con relación a las inclusiones está sujeta a la certificación por parte de la entidad territorial correspondiente.

En cuanto a los temas sociales relacionados con los maestros de obra, ENTerritorio S.A. informa que la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo fue productiva. Como resultado, algunos maestros han comenzado a enviar los correos correspondientes. La situación social ya no está afectando la ejecución de las obras, y se espera que no se repitan los inconvenientes previos.

Conclusiones y Recomendaciones

Se debe continuar con el seguimiento y control de la ejecución de las obras, asegurando el cumplimiento del nuevo cronograma ajustado.

Mantener el cumplimiento de las metas ajustadas y gestionar de manera eficaz cualquier situación relacionada con los maestros de obra.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cumplir con las metas establecidas mensuales de acuerdo con la actividad No. 3 correspondiente a "Ejecución de la construcción de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias acta de entrega y recibo de las obras".	ENTerritorio S.A.	Inmediato.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexos: El mencionado.

Elaboró: Álvaro Cañizarez Ortiz
Fecha: 6/12/2024