



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## **ACTA MESA TÉCNICA DE REVISIÓN BORRADOR SOLICITUD PRÓRROGA No.4 - SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1159- 2021**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26 de diciembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian David Bolívar Buitrago, Ingeniero Contratista apoyo a la supervisión - MVCT Hernando Montes, Ingeniero civil de apoyo a la supervisión del proyecto - PDA SUCRE (AGUAS DE SUCRE)
INVITADOS:	

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Cumplimiento de compromisos adquiridos en la visita oficial del 09/12/2024.
2. Estado de ejecución del proyecto: avances técnicos, administrativos y financieros en relación con el plan aprobado.
3. Cumplimiento de metas y cronogramas.
4. Gestión de recursos: manejo de recursos asignados y contrapartidas, incluyendo pagos de actas y avance financiero.
5. Contratos derivados: contratación de obra e interventoría, cumplimiento de condiciones pactadas.
6. Riesgos identificados: problemas técnicos, financieros o administrativos que afecten el avance del proyecto.
7. Acciones correctivas: planificación de actividades para subsanar falencias detectadas y asignación de responsables con plazos.
8. Novedades administrativas: solicitud de ampliación del convenio, actualizaciones de SIGEVAS y otras novedades.
9. Acuerdos y próximos pasos: consolidación de acuerdos alcanzados y programación de la próxima reunión de seguimiento.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

En la visita del 9 de diciembre de 2024 se trató:

- Comunicación constante entre comunidad, ejecutor del proyecto, Aguas de Sincé, Alcaldía.
- La suspensión de obras por la temporada decembrina debido a las dificultades para adelantar actividades en el centro del municipio.
- Error en el trazado de tubería (planimetría) en una zona no contemplada, que ya fue ajustado.
- Problemas con desconexiones de tuberías viejas, empalmes y salidas de tanque.
- Acciones pendientes relacionadas con información a la comunidad.

## SEGUIMIENTO AL PROYECTO.

- **Avance financiero:** El contratista ha recibido cuatro pagos parciales, con un saldo pendiente de 600 millones de pesos. Esto representa un avance financiero del 92%. El contrato permite facturar hasta un 95% antes de la liquidación.
- **Avance físico:** Se encuentra en un 93%. Restan empalmes y pruebas hidrostáticas para completar las obras.
- **Actualizaciones en SIGEVAS:** Se cargó el informe de interventoría número 48 (16-30 de noviembre) y el informe de supervisión número 25 (1-30 de noviembre). La suspensión número 3 también fue registrada.
- **Suspensión de actividades** entre el 18 de diciembre de 2024 y el 7 de enero de 2025 debido a las festividades y logística municipal.

Respecto al trazado de tubería:

- Se identificó un error de planimetría en el diseño. Este ya fue ajustado y será documentado en los informes de interventoría y supervisión para respaldo.

## Compromisos Adquiridos

1. Documentar errores de planimetría en el trazado de tubería en los informes de interventoría y supervisión. Inicialmente pactado para cumplir el 16-12-2024.

Cumplimiento compromisos 5 de enero de 2025



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Realizar empalmes y pruebas hidrostáticas pendientes tras el reinicio de actividades el 7 de enero de 2025.

Cumplimiento compromiso 7 de enero de 2025: Reinicio de actividades suspendidas

3. Actualizar SIGEVAS de manera oportuna. **Se identifican cargadas las últimas novedades reportadas por ejecutor.**

Diseñar un cronograma para abordar las desconexiones de tuberías viejas y actividades complementarias. Inicialmente pactado para cumplir el 16-12-2024.

Cumplimiento compromiso 7 de enero de 2025: Reinicio de actividades suspendidas

### **Próxima reunión de seguimiento.**

9 de enero 2025

### **FIRMAS:**

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Cristian Bolívar

Revisó:

Fecha: 26/12/2024