



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 12 -2024 Cerro de San Antonio y Zona Bananera

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 12 de diciembre de 2024
HORA:	10:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Gilma Escobar – Aguas del Magdalena Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Cerro de San Antonio" Código 1-2007-916
3. Mesa técnica de seguimiento Proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el corregimiento rio frio, municipio Zona Bananera, departamento del Magdalena" Código 1-2017-184

DESARROLLO:

1. Cumplimiento de compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Acta de liquidación del contrato de obra de Zona Bananera	Contratista – Interventoría – Aguas del Magdalena	A la espera de la firma por parte del contratista
2	Definir Interventoría para el nuevo proyecto de Zona Bananera	Aguas del Magdalena	Tema en revisión
3	Radicación Viabilización del nuevo proyecto Zona Bananera	Aguas del Magdalena	No cumplido, se reprograma
4	Inicio proceso de nueva contratación Zona Bananera	Aguas del Magdalena	Depende de la liquidación del contrato de obra



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Estado del Proyecto Cerro de San Antonio.

Aguas del Magdalena informó que suscribió prórroga el 3 de diciembre de 2024 a los contratos derivados por el termino de dos meses y que la nueva fecha de terminación del proyecto es el 26 de febrero de 2025.

Nota: Es de indicar que esta información se verificó contra los documentos y la nueva fecha de terminación es el 4 de febrero de 2024.

De igual manera si informó que una vez prorrogados los contratos derivados se suscribió suspensión el día 4 de diciembre de 2024 por el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2024 y dando reinicio el 27 de diciembre de 2024, lo anterior debido al tema de las lluvias y el alto nivel freático

El porcentaje de avance ejecutado es de 92% Vs un programado del 95%. Avance financiero es del 85,94%.

Con relación al avance está pendiente ajustar la programación de acuerdo a la nueva prórroga suscrita.

El MVCT solicitó al ejecutor actualizar la información en el sistema SIGEVAS.

3. Estado del Proyecto Zona Bananera

Aguas del Magdalena informó que no hay ningún avance con relación al acta de liquidación, la cual a la fecha no ha sido suscrita dado que continúan diferencias entre las partes y adicionalmente esta el tema de las pólizas que actualmente hay un proceso sancionatorio por este tema.

En caso de que el contratista no suscriba el acta de liquidación, Aguas del Magdalena procederá con la liquidación unilateral.

Con relación al proceso sancionatorio por la no presentación de las pólizas se inició audiencia a mediados el 22 de noviembre 2024, y el contratista presentó recurso de reposición el cual se encuentra en análisis, plazo previsto por el ejecutor para esta actividad hasta el 12 de diciembre de 2024. Pero el contratista solicitó prórroga hasta el 19 de diciembre de 2024.

Con relación al nuevo proyecto a presentar ante el mecanismo de viabilización del departamento de las obras que quedaron pendientes, no ha sido presentado.

Se tiene previsto para finales del mes de enero. Posteriormente se iniciará el trámite de contratación, pero esto también depende de la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra, dado lo anterior para esta actividad no se tiene fecha clara por parte de Aguas del Magdalena.

El ejecutor manifiesta que aún no han definido si continuaran con la misma interventoría, en comité anterior habían manifestado que sí.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acta de liquidación del contrato de obra de Zona Bananera	Contratista – Interventoría – Aguas del Magdalena	A la espera de la firma por parte del contratista
2	Definir Interventoría para el nuevo proyecto de Zona Bananera	Aguas del Magdalena	Tema en revisión
3	Radicación Viabilización del nuevo proyecto Zona Bananera	Aguas del Magdalena	Enero de 2025
4	Inicio proceso de nueva contratación Zona Bananera	Aguas del Magdalena	Depende de la liquidación del contrato de obra 2025

FIRMAS:

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 12/12/2024

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio y Zona Bananera-20241212_101152-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Proyectos Cerro San Antonio y Zona Bananera [Chat](#) [Compartido](#) [Resumen](#) [Asistencia +4](#) [Unirse](#) [5](#) [Detalles de la reunión](#) [...](#)

jueves, 12 de diciembre de 2024 10:05 a. m. - 10:21 a. m. [Descargar](#)

2 Asistieron	10:05 a. m. - 10:21 a. m. Hora de inicio y finalización	15m 58s Duración de la reunión	12m 42s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
TC Tullia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	10:05 a. m.	10:21 a. m.	15m 54s	Organizador
GE Gilma Escobar gescobar@aguasdelmagdalena.com	10:11 a. m.	10:21 a. m.	9m 31s	Moderador