



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de diciembre de 2024
HORA:	De 02:30 pm a 03:15 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisiónContratos Derivados Naren Ortíz- Auxiliar de Residente de Interventoría Lennin Cuello- Consorcio Acueducto San AnteroAlcaldía Municipio de San Antero. Angelica Maria Diaz- Secretaria de Infraestructura.MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño - Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.

1. Avance de Obra-PDA- Interventoría
2. Gestiones frente a predio - Alcaldía Municipal- Ruta a seguir
3. Prórroga Permiso Intervención INVIAS
4. Revisión de compromisos establecidos previamente en mesa de seguimiento
5. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Avance de Obra-PDA- Interventoría



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

PDA informa que interventoría le compartió que tienen actualmente un avance del 60,80% frente a lo programado del 62,73%, lo cual representa un retraso del 2%. Se encuentran trabajando en la instalación de tubería de 16" y en la planta de tratamiento, en la que realizaron demoliciones y la instalación de acero de refuerzo y concreto para los muros en los que se efectuaron la demolición.

Desde la interventoría se relaciona que el desfase entre el porcentaje programado y de avance del proyecto se encuentra relacionado a la falta de suministros como tubería y hierro dúctil, que no ha llegado a obra o bodega por lo que no se ve reflejado en el avance de obra. Así mismo, se aclara que el contratista avanza a buen ritmo y ha realizado anclaje de acero de los floculadores, curado de filtraciones (filtros 2 y 5, sedimentadores), instalación de tubería de 16" en el casco urbano de Lorica y terminando demolición del piso del floculador 1. A la espera de formaletas y suministro de concreto (impermeabilizado) para la próxima semana.

MVCT recomienda que el registro fotográfico quede fechado para trazabilidad.

El contratista relaciona que están a la espera de la entrega de los suministros por parte del fabricante, ya que tienen características específicas, los cuales se esperan recibir sobre la última semana de diciembre.

MVCT relaciona que en SIGEVAS se encuentra disponible el último informe mensual, número 23 que corresponde al periodo de octubre, pendiente el informe correspondiente al mes de noviembre.

De parte de la interventoría se relaciona que se tuvo un pequeño atraso en la digitalización, a primera hora de mañana se estará entregando a PDA y Aqualia.

2. Gestiones frente a predio - Alcaldía Municipal- Ruta a seguir

Se relaciona por parte de la interventoría que ha bajado el nivel del río para la realización de intervención; la parte eléctrica no ha iniciado por lo que se acordó con el subcontratista inicio de la gestión durante las dos próximas semanas. Se relaciona la dificultad en el cruce por el predio y la servidumbre para pasar los 350 m., ya que los trabajos se encuentran programados para iniciar en los primeros días de enero de 2025.

Desde la secretaria de infraestructura del municipio de San Antero se relaciona que en función de brindar acompañamiento al contratista e interventoría se trasladó a la secretaria de gobierno, quien a su vez se contacta con la secretaria de gobierno de Lorica, por lo que se estará confirmando para la realización del

acompañamiento. Se solicita tener claridad el cronograma de actividades para recibir acompañamiento del cuerpo policial.

El contratista relaciona que se tiene la tubería en sitio y el personal listo, por lo que se estaba a la espera que se confirmara la articulación entre la alcaldía de San Antero y Lorica para iniciar las actividades, por lo que, solicita la confirmación del proceso a la secretaria de infraestructura del municipio de San Antero.

MVCT solicita al contratista allegar la carta con la programación de las actividades con el fin de definir fecha para la realización del acompañamiento

3. Prórroga Permiso Intervención INVIAS

La secretaria de infraestructura del municipio de San Antero informa que aún no les han brindado la prórroga del permiso de intervención, no obstante, se cuenta con las pólizas de la suspensión.

Se especifica por la interventoría que la prórroga es para intervenir el sector de la "y" hacia los tambos, aproximadamente dos kilómetros de tubería. Así mismo, se confirma que se tiene pista para continuar trabajando.

MVCT insta a que el municipio adelante la gestión correspondiente a fin de lograr el permiso correspondiente de forma que no se vaya a generar algún retraso de las actividades en ejecución por parte del contratista.

4. Revisión de compromisos establecidos previamente en mesa de seguimiento

MVCT relaciona el envío de dos actas de las cuales no se tienen observaciones.

5. Compromisos.

Se abordan los compromisos no mencionados anteriormente:

- Cargue informe mensual 23 en aplicativo SIGEVAS, el cual ya se encuentra cargado y la información remitida al municipio.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Confirmar la recepción de suministros	Contratista e interventoría	08/Enero/2024

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Cargue informe mensual 24 en aplicativo SIGEVAS	PDA	13/Nov/2024
3	Gestiones frente a predio (parte eléctrica)	Contratista e interventoría	08/Enero/2025
4	Confirmar el acceso y acompañamiento al predio	Secretaria de infraestructura del municipio de San Antero	Diciembre/2024
5	Allegar la carta con la programación de las actividades con el fin de definir fecha para la realización del acompañamiento	Contratista	Diciembre/2024
	Adelantar la gestión correspondiente a fin de lograr la prórroga Permiso Intervención INVIAS	Secretaria de infraestructura del municipio de San Antero	Diciembre/2024
	Citar a próxima mesa técnico de seguimiento	MVCT	08/Enero/2025

Link soporte de la mesa técnica de seguimiento: [CUR 1007-2020 Mesa Técnica de Seguimiento San Antero-20241212_143912-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 12 de diciembre de 2024