



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13-2024 Aracataca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 16 de diciembre de 2024
HORA:	9:00 AM
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José David Tatis Aguas - Supervisor Findeter Andrea Santos - MVCT Apoyo a la supervisión
INVITADOS:	Arlex Jannir Rivera - Consorcio Magdalena Ingeniero Interventoría Fabian Sarmiento UT Redes - Aracataca Ingeniero Contratista Juan Carlos Bonilla - Director de interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación D290-2007 "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II"
3. Compromisos.

DESARROLLO:

Se anexa acta de reunión elaborada por la interventoría.

FIRMAS:

Anexos: Se anexa acta de la reunión.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 16/12/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes:

Mesa técnica de seguimiento - Convenio D290-2017, Aracataca - Magdalena Externo

Lunes, 16 de diciembre de 2024 8:58 a. m. - 9:24 a. m. ▾

6 Asistieron	8:58 a. m. - 9:24 a. m. Hora de inicio y finalización	25m 11s Duración de la reunión	14m 56s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
TC Tulla Andrea Santos Cubillos TASantos@minivivienda.gov.co	9:00 a. m.	9:17 a. m.	17m 21s	Organizador
JR Jessica Lizeth Cardenas Rueda JLCardenas@minivivienda.gov.co	9:00 a. m.	9:00 a. m.	22s	Moderador
UA UNION TEMPORA... (No comprobado)	9:00 a. m.	9:17 a. m.	16m 50s	Moderador
CM CONSORCIO MA... (No comprobado)	9:00 a. m.	9:17 a. m.	16m 31s	Moderador
JA JOSE DAVID TATIS AGUAS JDTATIS@findeter.gov.co	9:01 a. m.	9:24 a. m.	22m 43s	Moderador
J jcabonilla (No comprobado)	9:01 a. m.	9:17 a. m.	15m 49s	Moderador

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenio D290-2017, Aracataca - Magdalena-20241216_090131-Grabación de la reunión.mp4](#)


Fecha y lugar de la reunión: 16/12/2024, reunión virtual PLATAFORMA TEAMS

Hora inicio: 90:00 AM

Objetivo de la reunión: SEGUIMIENTO DE OBRA

Secretario de la reunión: ING. ARLEX RIVERA

Participantes:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Arlex Jannir Rivera	Consortio Magdalena	Ingeniero Interventoría	
Juan Carlos Bonilla	Consortio Magdalena	Director Interventoría	
Fabian Sarmiento	UT Redes Aracataca	Ingeniero Contratista	
Tulia Andrea Santos	MVCT	Apoyo Supervisor	
Jose David Tatis	Findeter	Supervisor	

DESARROLLO

Siendo las 9:00 de la mañana del día 16 de diciembre de 2024, en la plataforma teams se realiza comité de seguimiento mensual a la Fase III del contrato de obra PAF-ATF-O-061-2017 cuyo objeto es la “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA I0I” y del contrato de interventoría PAF-ATF-I-004-2022 cuyo objeto es la “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II”, derivados del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 290 del 3 de marzo de 2017, realizando seguimiento a los siguientes aspectos:

- Técnico

ASPECTOS TÉCNICOS:

1. A la semana No. 133, comprendida entre el 09 de diciembre y 15 de diciembre de 2024 se tiene un avance programado del 97.59% vs ejecutado del 98.02%, porcentaje financiero 97.30% con una aparente diferencia de adelanto de -(0.43%).
2. Se han instalado 31.009 metros de tubería, además se han construido 3.584 domiciliarias en todo el proyecto y 422 manholes.
3. El contratista menciona en el presente comité las actividades que se vienen ejecutando, a la fecha hay 7 frentes de obra laborando en los sectores hidráulicos del colector 2 y sector hidráulico 7, el contratista menciona que durante el mes de diciembre han venido realizando actividades de instalación de tubería, instalación de concretos para la reposición de losas de concreto afectadas en las vías, arreglos de andenes, construcción de manholes y finalizando las domiciliarias del proyecto. Además menciona que en el sector H7 ya se finalizó la instalación de tubería en este sector y se vienen realizando empalmes de manholes y construcción de tapas de manholes.

A su vez, el contratista durante la reunión señala que en conjunto con la interventoría se vienen realizando levantamientos topográficos para los planos récord del proyecto y que en unido se está realizando la inspección de los manholes ya construidos con el objetivo de ver el estado en que se encuentra. Estas actividades se realizan con el fin de adelantar las entregas al municipio de los tramos intervenidos.

Por último, el contratista solicita en la reunión que el supervisor por parte de Findeter envíe el listado de documentos y requerimientos que se necesiten para la liquidación del proyecto, con el fin de adelantar las gestiones pertinentes entre interventoría y el contratista de obra.

4. Por último, se reitera la importancia de dejar la trazabilidad median correo u oficio al operador de cualquier acontecimiento o solicitud que se requiera solucionar para la correcta ejecución del proyecto del alcantarillado.

COMPROMISOS

- Por parte del contratista oficiar o tramitar comunicados al municipio para cada uno de los requerimientos que impidan o atrase los rendimientos de la ejecución del proyecto. (cada vez que sea requiera)
- Por parte del supervisor de Findeter enviar el listado de requerimientos para la liquidación del proyecto de alcantarillado Fase III.

Convocatoria próxima reunión:

En la reunión no se define fecha de la próxima reunión, se estará a la espera de la fecha.