



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	06 de diciembre de 2024
HORA:	De 10:00 am a 10:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">1. FINDETER: José David Tatis Aguas - Supervisor2. Municipio de Planeta Rica: Miguel Marín – Profesional ambiental3. Contratos derivados Manuel Barros – residente Interventoría Jairo Sangado Palencia- residente de Obra4. MVCT: Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al proyecto Convenio D318-2018 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II – CÓRDOBA.

DESARROLLO:

Posterior a recorrido conjunto entre Apoyo a la Supervisión de FINDETER, delegado de Supervisión del Municipio, Apoyo a la Supervisión del MVCT, Residente de Interventoría y Residente de Obra a las obras que se encuentran en ejecución, se realizó mesa de seguimiento en campamento de obra, según se detalla en acta adjunta.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Desde el MVCT, se solicita tener claridad frente al proceso de instalación de filtros ya que de requerirse maniobras con Aqualia estas deberán gestionarse con antelación, así mismo solicitó a FINDETER la actualización documental en la plataforma SIGEVAS.

2 . Compromisos

Según se relaciona en el acta de interventoría (Adjunta).

FIRMAS:

Según se relaciona en el acta de interventoría (Adjunta).

Elaboró: Deissy Natalia Moreno – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 10 de diciembre de 2024



ACTA DE REUNIÓN






Código: 020
Versión: 1

CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-046-2020
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II - CORDOBA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OPTIMIZACION ATC
INTERVENTOR:	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S
SUPERVISOR FINDETER:	JOSE DAVID TATIS AGUAS
FECHA DE ELABORACIÓN:	06-12-2024

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PARA CUMPLIR COMPROMISO

PARTICIPANTES

NOMBRE	Manuel Barros C	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	Interveniente	
EMAIL	manuelbarros007@galena.gov.co	
TELÉFONO/CELULAR	3147761261	 FIRMA
NOMBRE	Miguel Ángel Muñoz C	
REPRESENTACIÓN	Alcaldía P.R.I.C.A	
EMAIL	inm@sestnvermuypricacm@puerto-rico.gov.pr	 FIRMA
TELÉFONO/CELULAR	300630088 C	
NOMBRE	Jairo Salgado Palencia	
REPRESENTACIÓN	Unión Temporal Optimización ATC	 FIRMA
EMAIL	jairojavier21@gmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	3013716700	
NOMBRE	Dessy Natalia Moreno	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	Ministerio Vivienda et.	
EMAIL	dnmoreno@gmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	3118449410	
NOMBRE		
REPRESENTACIÓN		
EMAIL		FIRMA
TELÉFONO/CELULAR		
NOMBRE		
REPRESENTACIÓN		
EMAIL		
TELÉFONO/CELULAR		
		FIRMA

PAF-ATF-O-046-2020

CONTRATO No.:

CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II - CORDOBA UNION TEMPORAL OPTIMIZACION ATC

CONTRATISTA:

INGENIERÍA MÁSTER S.A.S

INTERVENTOR:

JOSE DAVID TATIS AGUAS

SUPERVISOR FINDETER:

FECHA DE ELABORACIÓN:

06-12-2024

ACTA NO: _____

VERIFICACION DEL ACTA ANTERIOR NO: _____

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO

TEMAS

(aspectos técnicos, presupuestales o administrativos)

- Actuación:
- Actividades pendientes:
1. Inyección de impulsión; la llegada del material para instalación de tubería en 16" PVC esta prevista para el día de hoy, esta actividad tiene un tiempo de ejecución aproximadamente de 10 días según presupuesto del ejecutor, teniendo como fecha tentativa de terminación el 16 de diciembre de 2024.
 2. Instalación tubería 16" acero al carbono entre las cajas de llenado de los tanques 1 y 2, así como sus respectivos accesorios, tiene fecha de instalación 7 días, a partir de la fecha de llegada de los materiales que esta prevista para 18 o 20 de diciembre de 2024.

CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-046-2020
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II - CORDOBA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OPTIMIZACION ATC
INTERVENTOR:	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S
SUPERVISOR FINDETER:	JOSE DAVID TATIS AGUAS
FECHA DE ELABORACIÓN:	

3: Instalación de puente guía: la llegada de los elementos, como perfiles a medida, montaje abisecación y soldadura del mismo tiene un plazo de ejecución aproximado de 7 días, a partir de la llegada de los materiales, este mismo aplica para la estructura metálica para puente como pasarelas, escaleras y pararrayos y tiene fecha tentativa de inicio el 19 de mayo del presente mes del 2024

4: Instalación de tubería y accesorios hidráulicos con filtros, esta actividad es la más crítica por la terminación del proyecto, por el riesgo inminente de que la planta base puede parar los dejar de prestar el servicio a la comunidad tiene un tiempo de ejecución por su complejidad aproximada menor de 1 mes (30 días) a partir de la entrega de tubería pendiente y accesorios, teniendo fecha tentativa de inicio el 23 de diciembre de 2024

CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-046-2020
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO CONDUCCIÓN A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA ETAPA II - CORDOBA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL OPTIMIZACION ATC
INTERVENTOR:	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S
SUPERVISOR FINDETER:	JOSE DAVID TATIS AGUAS
FECHA DE ELABORACIÓN:	

OBSEPERACIONE: Se reunieron al cantonista de aunar la posibilidad de solicitar una nueva promesa del contrato, teniendo en cuenta que la fecha para la terminación del contrato tiene fecha del 29 de diciembre de 2024, este tiempo de promesa estarán sujeto a análisis del cantonista.

- Intervenoria y Contratista revisarán las gestiones requeridas para la construcción de filtros y posibles maniobras.

- MVCI programará mesa técnica de Seguimiento.

- según se coordine, posible fecha 16 diciembre 2024.

- FINDETER actualizará plataforma SIGUAS con documentación 18 Diciembre 2024.

- % Avance de avance a 5 diciembre de 2024.
79% vs programado 89%