



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 1138-2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 27 de diciembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 9:45 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian David Bolívar Buitrago, Ingeniero Contratista apoyo a la supervisión - MVCT Jhony Garay, Ingeniero civil de apoyo a la supervisión del proyecto - PDA SUCRE (AGUAS DE SUCRE) Camilo Padrón, Arquitecto residente interventoría Leonardo Pérez, Representante legal Contratista de obra.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento de compromisos adquiridos durante la visita realizada el 10 de diciembre de 2024.
2. Estado de ejecución del proyecto, incluyendo avances administrativos y financieros, cumplimiento de metas y cronograma.
3. Gestión de recursos, enfocada en el manejo de recursos asignados y contrapartidas, así como el estado de pago de actas.
4. Contratos derivados: contratación de obra e interventoría y cumplimiento de condiciones pactadas.
5. Identificación de riesgos técnicos, financieros y administrativos que afectan el avance del proyecto.
6. Acciones correctivas para subsanar falencias detectadas, con asignación de responsables y plazos.
7. Novedades administrativas: solicitud de ampliación del convenio y actualización de SIGEVAS.
8. Acuerdos y próximos pasos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Descripción del desarrollo de la reunión:

La reunión comenzó con una exposición de los temas a tratar y los compromisos adquiridos previamente, destacando el estado actual del proyecto y los retos enfrentados, como la falta de disponibilidad de concreto debido al cierre de la planta concretera.

Un informe sobre el avance del proyecto fue presentado por el arquitecto Camilo Padrón, miembro de la interventoría, quien indicó que el progreso general es del 40.57%. Además, se informó que el vaciado de muros del tanque semienterrado, programado inicialmente para el 18 de diciembre de 2024, se reprogramó para el 8 de enero de 2025 debido a factores externos.

Durante la discusión, se abordó el cumplimiento del pago del Acta n.º 2, que fue efectuado el 13 de diciembre de 2024. Sin embargo, el pago correspondiente a la interventoría aún está pendiente y sujeto a seguimiento. También se enfatizó la necesidad de socializar el proceso de micromedición con la comunidad, lo cual requiere estrategias periódicas.

Los participantes acordaron dar prioridad a las actividades relacionadas con los tanques semienterrado y elevado, así como continuar con la instalación de redes de distribución. Se destacó la importancia de documentar los retrasos con soporte formal de la concretera y mantener actualizada la información en SIGEVAS.

Compromisos y fechas de cumplimiento:

1. Avances en el tanque semienterrado:

Vaciado y formalizado: reprogramado del 18 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025.

Fundición de muros: programada para el 6 de enero de 2025.

2. Pago del Acta n.º 2: Cumplido el 13 de diciembre de 2024.

3. Socialización de micromedición: Seguimiento periódico sin fecha definida.

4. Próxima reunión de seguimiento: Programada para el 9 de enero de 2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Actualización de SIGEVAS:** Incorporar informes pendientes y supervisión hasta el 30 de diciembre de 2024.

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Cristian Bolívar
Revisó:
Fecha: 27/12/2024.