

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 17 – CUR 1394

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de enero de 2025		
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas		
LUGAR:	Virtual		
ASISTENTES:	David Alejandro Medina	Apoyo Supervisión CUR 1394 - MVCT	
	Jorge Iván Marulanda	Director de Interventoría	
	Jeferson Sánchez	Residente de Interventoría	
	Ricardo Gomez	Director de Obra	
	William Echeverri L.	Supervisor CUR 1394 Emcartago	
INVITADOS:	N/A		

ORDEN DEL DIA:

1. Avances del proyecto objeto (Estado Actual).
2. Proyección de reformulación No. 1. CUR 1394_2023.

DESARROLLO:

1. Avances del proyecto objeto (Estado Actual)

Con la participación de representantes de los interesados directos en el desarrollo del proyecto objeto y del CUR 1394_2023, se realizó un análisis del estado actual del proyecto en cuanto a avances. El siguiente cuadro fue expuesto por la interventoría y refleja el desarrollo programado del proyecto, así como los efectos que están teniendo sobre el programa, principalmente la proyección de reformulación No. 1 y el no desembolso de los recursos de la nación en menor escala, entre otros.

Tanto el director de obra como el director de interventoría expresaron que, actualmente, se están desarrollando actividades menores que no impactan significativamente el desarrollo del programa ni sustentan el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la carga administrativa y operativa actual. Asimismo, mencionaron que las gestiones que hoy no se pueden ejecutar debido a la necesidad de una reformulación marcan el horizonte del proyecto y que, a la fecha, no se tiene un panorama definido para la finalización del alcance contractual.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

SEGUIMIENTO DE OBRA		
AVANCE FÍSICO (%)		
Avance	Acum. semana	Adelanto/atraso
% Programado	31,74%	-55,9 Dias
% Ejecutado	22,42%	
Diferencia	-9,32%	
AVANCE FINANCIERO		En %
Programado(%)	\$ 17.915.406.683,00	31,74%
Ejecutado (%)	\$ 12.654.937.454,00	22,42%
Diferencia	-\$ 5.260.469.229,00	-9,32%
Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso		

Fuente. CONSORCIO INTERPTAP 2023

2. Proyección Reformulación CUR 1394 de 2023

Considerando el panorama del proyecto y el retraso significativo que la proyección de reformulación No. 1 está causando al desarrollo programado del contrato de obra, se socializa la necesidad imperiosa de decidir sobre la alternativa de reformulación, teniendo en cuenta los recursos que puedan ser aportados por el municipio de Cartago o EMCARTAGO para su realización.

A continuación, se resumen las tres alternativas planteadas

- **Plan 0.** \$60.582 Millones (presupuesto inicial)
- **Plan A.** \$76.088 millones (El requerimiento de adición para obra e interventoría es de \$16.635 millones; no se incluye supervisión MVCT)
- **Plan B.** \$63.499 millones (El requerimiento de adición para obra e interventoría es de \$4.046 millones; no se incluye supervisión MVCT).

El supervisor del CUR por parte del ejecutor EMCARTAGO informó que tiene una reunión programada con la administración municipal y la gerencia de EMCARTAGO, en la cual presentará el estado actual del proyecto y la necesidad de recursos para ejecutar el Plan A o el Plan B, según lo definido en el análisis técnico y presupuestal realizado por las partes interesadas.

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Se socializa en la reunión que, una vez se tenga definida la posibilidad de financiación por parte del municipio de Cartago o la negativa, se informará a los interesados para decidir sobre el futuro inmediato del proyecto objeto y su desarrollo.

Por lo anterior, se programa una reunión de seguimiento para el 27 de enero de 2025, en la cual se deberá conocer la respuesta por parte de la administración municipal respecto a los recursos necesarios para decidir el futuro inmediato del proyecto.

Así las cosas, y considerando que actualmente no se cuenta con una línea de trabajo clara que permita la ejecución del proyecto, se contempla la suspensión de actividades hasta que se pueda reformular el proyecto y estén garantizadas todas las condiciones necesarias para su finalización.

En lo que respecta al análisis presupuestal, desde el MVCT se informó que la entrega del informe de revisión presupuestal para la proyección de reformulación será realizada el 27 de enero de 2024, extendiendo justificaciones por no haber entregado el documento el 17 de enero de 2025 como se había acordado en la reunión del 30 de diciembre de 2024

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega Informe Revisión Presupuestal	MVCT	27-01-2025
2	Definición de Adición de Recursos por la Administración Municipal	EMCARTGAO	27-01-2025
3	Reunión Seguimiento CUR 1394_2023	MVCT – Emcartago S.A E.S.P. – Mun. Cartago - Contratación Derivada.	27-01-2025

FIRMAS: N/A (Reunión Virtual)**Anexos.** N/A

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (27-01-2025)