



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01  
**ACTA No. 1**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 16 de enero de 2025.
HORA:	De 09:00 a.m a 10:00 a.m
LUGAR:	<b>Virtual teams</b>
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti: apoyo a la supervisión (MVCT)
INVITADOS:	Iván Flórez: Apoyo a la supervisión (ESANT)

### **ORDEN DEL DIA:**

- Revisión y seguimiento de los siguientes proyectos ejecutado por la ESANT:
- 1. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
- 2. "OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER."
- 3. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".

### **DESARROLLO:**

1. "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

La ESANT informó que se encontraban haciendo levantamiento de la línea de aducción con GPS, con el fin de hacer un modelo hidráulico de la red del municipio, ya que no cuentan con él, para verificar que está sucediendo porque el caudal requerido no está llegando a la planta, desconociendo que sucede en el último tramo de tubería.

La ESANT esta elaborando un oficio dirigido al municipio de Oiba, para pedir apoyo al municipio con el llenado de los tanques con la Oibana. El caudal que está llegando actualmente a la planta es de 4 l/s a 5l/s y necesitan que llegue 8l/s.

Este Ministerio, procederá a enviar oficio al municipio de Oiba solicitando el llenado de los tanques para que una vez llenado los tanques la ESANT proceda a realizar las pruebas correspondientes.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 16 de enero de 2025 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Oficio solicitud de llenado de tanques y estructura nueva PTAP del municipio de Oiba	ESANT	22 de enero de 2025.

2. Revisión del proyecto: "OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

La ESANT informó que ya salieron los CDRs y se encuentran en trámite documental, dado a que internamente hicieron cambio de la representación legal del contrato de Obra. Finalmente, no reiniciaron el 7 de enero de 2025 y reiniciarán a finales del mes de enero 2025.

3. "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".

La ESANT informó que el avance físico ejecutado es del 16,04%, el físico programado es de 34,47%, por lo que el proyecto presenta un atraso del 18,43%. La ESANT menciona que en las últimas semanas del año 2024 bajaron la intensidad laboral y retomaron el 7 de enero de 2025. Se encuentran elaborando un plan de contingencia para recuperar tiempo y nivelar el proyecto.

**FIRMAS:**

---

**NATHALY GIOVANNETTI C**

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti