

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 16 – CUR 1127

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de enero de 2025
HORA:	De 09:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	Jorge Martínez, Director Interventoría
	Dario Lopez Ledezma, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.
	Jose Gentil Gomez, Director de Obra
	Diego Fernández, Gerente Proyectar
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Exposición presentación comité de obra No. 41 – Consorcio Bocatoma Zarzal
2. Avance general del proyecto
3. Análisis plan de contingencia y reprogramación 22/11/2024

DESARROLLO:

1. Comité de obra No. 41 – Contratista de Obra.

El director de obra, José Gentil Gómez, presentó el comité de obra No. 41, destacando temas clave del proyecto. Se discutieron los avances en la construcción del frente 1, la prueba e instalación de tuberías con el sistema Ramming, la construcción de pasos elevados y el progreso del tanque elevado.

También se revisaron los compromisos adquiridos respecto al desarrollo de la ruta crítica, teniendo en cuenta las fechas de instalación de la estructura metálica y del tanque en fibra de vidrio en el tanque elevado, así como el inicio de la construcción del tanque de compensación de caudales, comprometidas en la reunión sostenida el 10 de diciembre de 2024, así:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Descripción	reunión 10/12/2024	reunión 16/01/2025
Inicio del montaje de la estructura metálica	26/12/2024	02/02/2025
Instalación del tanque en fibra de vidrio	15/01/2025	25/01/2025 (en Zarzal)
Finalización construcción del tanque elevado	31/01/2025	15/02/2025
Inicio excavación tanque compensación de caudales	01/02/2025	17/02/2025

Se concluye entre las partes que hay un retraso de 2 semanas respecto a las fechas establecidas el 10 de diciembre de 2024. El contratista explicó que este retraso se debe a cuestiones logísticas y a las complicaciones propias de la época decembrina y de fin de año.

Se evaluaron las alternativas para mitigar el retraso y se proyectaron posibles prórrogas necesarias tanto para la contratación derivada como para el mismo CUR. Este análisis se llevó a cabo considerando la fecha de finalización del contrato de obra y el tiempo requerido para completar las actividades pendientes en la ruta crítica.

- **RUTA CRITICA.** construcción tanque elevado – excavación demolición tanque de compensación de caudada – construcción tanque de compensación de caudales.
- **Fecha de finalización proyecto.** 17 de julio de 2025

2. Avance general del proyecto

- Ejecución programada **79.0%**
- Ejecución lograda **73.84%**
- Avance financiero **62.06%**

El anexo 1 corresponde al acta de reunión generada por la interventoría de obra. **Ver A1.** Acta Reunión (16-01-2025) _Interventoría

3. Análisis plan de contingencia

Teniendo en cuenta el retraso en la ruta crítica y el impacto que esto podría tener en el desarrollo programado del proyecto, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. realizará un análisis en sitio de las condiciones que hoy limitan el

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

desarrollo programado del proyecto. De ser necesario, proyectará un plan de trabajo para subsanar el retraso o para solicitar la prórroga del contrato de obra y, de ser el caso, del CUR 1127.

Según lo informado por Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., se realizará una visita técnica el miércoles 22 de enero de 2025. Lo anterior se lleva a cabo teniendo en cuenta la complejidad de ejecución de las actividades pendientes en la ruta crítica y la incertidumbre existente en las actividades de excavación y demolición para la construcción del tanque de compensación de caudales.

Se proyecta la realización de una reunión de seguimiento para el próximo jueves 23 de enero de 2025. Durante esta reunión, se revisará el análisis programático y de desarrollo del proyecto que adelantara Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., en colaboración con los contratistas derivados. También se definirá el tiempo necesario para completar integralmente el proyecto, garantizando así el cumplimiento del objeto contractual y la necesidad o no de prorrogar el proyecto objeto y el convenio de usos de recursos. **Ver A2.** Reprogramación (22-11-2024)

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión de Seguimiento CUR 1127_2020	MVCT – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.	24-01-2025

FIRMAS: Lista de asistencia (10-12-2024)

Anexos.

- A1. Acta Reunión (16-01-2025) _Interventoría
- A2. Reprogramación (22-11-2024)

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (17-01-2025)