

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 19 – CUR 1127

DATOS GENERALES

FECHA:	30 de enero de 2025
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	Jorge Martínez, Director Interventoría
	Dario Lopez Ledezma, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.
	Diego Fernández, Gerente Proyectar
	Jose Gentil Gomez, Director de Obra
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Proyección de prórroga proyecto objeto y CUR 1127_2020

DESARROLLO:

1. Proyección de prórroga proyecto objeto y CUR 1127_2020

Después de un análisis preliminar adelantado por Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. y los contratistas derivados, se concluyó tentativamente que el impacto al desarrollo programado del proyecto es de aproximadamente 90 días, debido a los siguientes aspectos:

OBSERVACION	DIAS
Entrega de Lote para inicio de excavaciones Tanque elevado	27
Reprogramación inicio de actividades Tubería Carga y descargas para definición de modo de ejecución	40
Construcción de líneas de llenado y descarga de Tanque elevado	23
Total	90

Por lo antes expuesto, la proyección de prórroga del CUR 1127_2020 debería ser de 90 días calendario. Sin embargo, durante la reunión se realizó un análisis de la incertidumbre que actualmente continúa siendo la excavación y demolición de la zona donde se construirá el tanque de compensación de caudales. Hasta

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

tanto no se ejecute la prueba propuesta que dé certeza sobre lo existente en el terreno, no se podría definir el tiempo que se tardará en la construcción de los numerales 3 y 4 de la ruta crítica.

RUTA CRÍTICA

1. Construcción del tanque elevado
2. Entrega y puesta en funcionamiento del tanque elevado
3. Excavación y demolición del tanque de compensación de caudales.
4. Construcción del tanque de compensación de caudales

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el CUR finaliza el 17 de agosto de 2025, se acuerda posponer la solicitud de prórroga hasta que se conozcan los resultados de la prueba de excavación/demolición. Según lo concertado con el contratista de obra, esta prueba debe finalizar a mediados de marzo. Por lo tanto, se pospone la fecha de solicitud de prórroga hasta marzo de 2025.

En lo que respecta a la construcción del tanque elevado, el siguiente es el estado actual del proceso:

- se está armando la estructura metálica del tanque y ensamblando el tanque de fibra de vidrio.
- Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P. está gestionando con Acuavalle la posibilidad de suministrar los materiales para las conexiones que se desean modificar, conforme a la solicitud realizada por el operador.

Registro fotográfico



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión de Seguimiento CUR 1127_2020	MVCT – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.	Sin definir

FIRMAS: Reunión Virtual

Anexos. N/A

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (30-01-2025)